COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 12 de DICIEMBRE 2023

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 05

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 05** del **Contrato 65/2023 "CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONÓMICO"**, por la suma de **GUARANÍES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (474.882.600).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	474.882.600
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	23.744.130
RETENCION IVA 30%	12.951.344
TOTAL NETO	**438.187.126**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

.....
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3503
FECHA 12-12-23 HORA 09:07
CANT HOJAS
NUMERO DE CEL:
Mónica G
FIRMA

Saltos del Guairá, 22 de diciembre de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO ´´** con ID: N.º 423.566 Contrato N.º 65/2023, adjudicada a **COPCI SA.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Dirección de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO EONOMICO

UBICACIÓN: BARRIO SAN BLAS

ID NRO: 423.566

CONTRATO NRO: 65/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: COPCI SA

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº5 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Mario Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 22 **DE** diciembre **DE** 2.023

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION Nº 5

OBRA CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO
ZONA BARRIO CANINDEYU
CONTRATISTA: COPCI S.A
FECHA: 12/12/2023
ID Nº: 423.566

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Replanteo y marcacion general de la obra	Metros cuadrados	1.620	1620		1.620,00	100,00
2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	486	486		486,00	100,00
3	Hormigon (Zapata ciclopeo 1.30x1.30x0.65)	Metros cúbicos	46	46		46,00	100,00
4	Pilotin de hormigon	Metros cúbicos	21	21		21,00	100,00
5	Hormigon. (Encadenado inferior central y superior (12x30)	Metros cúbicos	16	16		16,00	100,00
6	Piso de Ho Ao espesor 15cm incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (incluye rampa de acceso)	Metros cuadrados	1.620	1080	540	1.620,00	100,00
7	Pilares Ho Ao (20x40)	Metros cúbicos	22	22		22,00	100,00
8	Guarda obra con alisada mecanica	Metros cuadrados	231	150	81	231,00	100,00
9	Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	1.752	1752		1.752,00	100,00
10	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	86	86		86,00	100,00
11	Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor	Metros cuadrados	3.504	3504		3.504,00	100,00
12	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 "x 3/16	Metros cuadrados	1.674	1674		1.674,00	100,00
13	Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	Mililitros	180	120	60	180,00	100,00
14	Bajada de caño PVC	Mililitros	285	190	95	285,00	100,00
15	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de inodoro)	Unidad	6	2	4	6,00	100,00
16	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de lavatorio)	Unidad	6	2	4	6,00	100,00
17	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de griferia)	Unidad	6	2	4	6,00	100,00
18	Provision de espejos para pared	Metros cuadrados	7	3	4	7,00	100,00
19	Instalaciones sanitarias: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)	Unidad	3	1	2	3,00	100,00
20	Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m	Metros cuadrados	21	21		21,00	100,00
21	Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica (0,80x2,10)	Metros cuadrados	10	6,7	3,3	10,00	100,00
22	Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	2	1,4	0,6	2,00	100,00
23	Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)	Metros cuadrados	29	19,14	9,86	29,00	100,00
24	Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)	Unidad	68	22,67	45,33	68,00	100,00
25	Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)	Mililitros	523	523		523,00	100,00
26	Recuadro aberturas (pilares)	Mililitros	1.142	1142		1.142,00	100,00
27	Pintura: Provision y colocacion de enduido	Metros cuadrados	3.504	0	3504	3.504,00	100,00
28	Provision de pintura externa e interna de paredes	Metros cuadrados	3.504	0	3504	3.504,00	100,00
29	Red de alimentacion preensambiado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.	Unidad	3	3		3,00	100,00
30	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	3	2	1	3,00	100,00
31	Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.	Unidad	36	24	12	36,00	100,00
32	Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)(TIPO INDUSTRIAL)	Unidad Medida Global	3	2	1	3,00	100,00
33	Tablero de interruptor: Tablero principal	Unidad Medida Global	3	2	1	3,00	100,00
34	Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00	Unidad	3	2	1	3,00	100,00
35	Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa	Unidad	6	4	2	6,00	100,00
36	Conexión desague cloacal	Unidad	1	1		1,00	100,00
37	Desague Cloacal: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final	Unidad	1	1		1,00	100,00
38	Sistema de agua potable: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
39	Construccion de portico para acceso principal	Unidad Medida Global	1	0	1	1,00	100,00
40	Provision y colocacion de revestimiento tipo ACM	Metros cuadrados	19	0	19	19,00	100,00
41	Cartel acrilico con soporte (Provision y colocacion de letras corporeas)	Unidad	32	0	32	32,00	100,00
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	3	0	3	3,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID Nº:423.566

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2023

CERTIFICADO DE OBRAS Nº5

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Replanteo y marcacion general de la obra	Metros cuadrados	1.620	3.750	6.075.000	1620	0	1620	100%	Unidad	6.075.000	0	6.075.000
2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	486	62.000	30.132.000	486	0	486	100%	Unidad	30.132.000	0	30.132.000
3	Hormigon (Zapata ciclopeo 1.30x1.30x0.65)	Metros cúbicos	46	1.180.000	54.280.000	46	0	46	100%	Unidad Medida Global	54.280.000	0	54.280.000
4	Pilotin de hormigon	Metros cúbicos	21	1.875.000	39.375.000	21	0	21	100%	Metros cuadrados	39.375.000	0	39.375.000
5	Hormigon. (Encadenado inferior central y superior (12x30)	Metros cúbicos	16	1.815.000	29.040.000	16	0	16	100%	Metros cuadrados	29.040.000	0	29.040.000
6	Piso de Ho Ao espesor 15cm incluye varilla de 6mm con alisada mecanica (incluye rampa de acceso)	Metros cuadrados	1.620	330.000	534.600.000	1080	540	1620	100%	Metros cuadrados	356.400.000	178.200.000	534.600.000
7	Pilares Ho Ao (20x40)	Metros cúbicos	22	1.750.000	38.500.000	22	0	22	100%	Metros cuadrados	38.500.000	0	38.500.000
8	Guarda obra con alisada mecanica	Metros cuadrados	231	76.000	17.556.000	150	81	231	100%	Metros cúbicos	11.400.000	6.156.000	17.556.000
9	Mamposteria ladrillo hueco 6 tubos (12x18x25)	Metros cuadrados	1.752	82.000	143.664.000	1752	0	1752	100%	Metros cúbicos	143.664.000	0	143.664.000
10	Nivelación de 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	86	268.000	23.048.000	86	0	86	100%	Metros cúbicos	23.048.000	0	23.048.000
11	Revoque interior y exterior una cara 1.5 espesor	Metros cuadrados	3.504	33.000	115.632.000	3504	0	3504	100%	Metros cúbicos	115.632.000	0	115.632.000
12	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrcutura metalica con perfiles y angulos. Incluye pilares de 20x50 con angulo de 2 "x 3/16	Metros cuadrados	1.674	380.000	636.120.000	1674	0	1674	100%	Metros cúbicos	636.120.000	0	636.120.000
13	Canaleta chapa galvanizada Nº 26, de acuerdo a los planos.	Mililitros	180	110.000	19.800.000	120	60	180	100%	Metros cuadrados	13.200.000	6.600.000	19.800.000
14	Bajada de caño PVC	Mililitros	285	35.000	9.975.000	190	95	285	100%	Metros cúbicos	6.650.000	3.325.000	9.975.000
15	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de inodoro)	Unidad	6	820.000	4.920.000	2	4	6	100%	Metros cuadrados	1.640.000	3.280.000	4.920.000
16	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de lavatorio)	Unidad	6	480.000	2.880.000	2	4	6	100%	Metros cuadrados	960.000	1.920.000	2.880.000
17	Instalaciones sanitarias (Provision y colocacion de griferia)	Unidad	6	400.000	2.400.000	2	4	6	100%	Metros cuadrados	800.000	1.600.000	2.400.000
18	Provision de espejos para pared	Metros cuadrados	7	275.000	1.925.000	3	4	7	100%	Metros cuadrados	825.000	1.100.000	1.925.000
19	Instalaciones sanitarias: Provision de equipamiento sanitarios incluye (papeleros, jaboneras , basureros)	Unidad	3	1.450.000	4.350.000	1	2	3	100%	Metros cuadrados	1.450.000	2.900.000	4.350.000
20	Provision y colocacion de azulejos altura 1.50m	Metros cuadrados	21	83.500	1.753.500	21	0	21	100%	Metro lineal	1.753.500	0	1.753.500
21	Provisión y colocacion de puertas metalica incluye pintura sintetica (0,80x2,10)	Metros cuadrados	10	825.000	8.250.000	6,7	3,3	10	100%	Metros cuadrados	5.527.500	2.722.500	8.250.000
22	Provisión y colocacion de ventanas de vidrio (0,80x0,40) con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	2	775.000	1.550.000	1,4	0,6	2	100%	Metros cuadrados	1.085.000	465.000	1.550.000
23	Provisión de vidrio templado con perfileria de aluminio (0,80x2,00)	Metros cuadrados	29	915.000	26.535.000	19,14	9,86	29	100%	Metros cuadrados	17.513.100	9.021.900	26.535.000
24	Provision de porton corredizo doble hoja de acuerdo a los planos (4.50x5.00)	Unidad	68	340.000	23.120.000	22,67	45,33	68	100%	Metros cuadrados	7.707.800	15.412.200	23.120.000
25	Recuadro de aberturas (puertas y ventanas)	Mililitros	523	14.500	7.583.500	523	0	523	100%	Metros cuadrados	7.583.500	0	7.583.500
26	Recuadro aberturas (pilares)	Mililitros	1.142	14.500	16.559.000	1142	0	1142	100%	Metros cuadrados	16.559.000	0	16.559.000
27	Pintura: Provision y colocacion de enduido	Metros cuadrados	3.504	16.500	57.816.000	0	3504	3504	100%	Metros cuadrados	0	57.816.000	57.816.000
28	Provision de pintura externa e interna de paredes	Metros cuadrados	3.504	21.000	73.584.000	0	3504	3504	100%	Metros cuadrados	0	73.584.000	73.584.000
29	Red de alimentacion preensamblado 2x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande.	Unidad	3	6.780.000	20.340.000	3	0	3	100%	Metros cuadrados	20.340.000	0	20.340.000
30	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	3	9.000.000	27.000.000	2	1	3	100%	Unidad	18.000.000	9.000.000	27.000.000
31	Provision y colocacion de artefacto led industrial 200w luz fria, incluye colgante acrilico.	Unidad	36	1.050.000	37.800.000	24	12	36	100%	Unidad	25.200.000	12.600.000	37.800.000
32	Equipamiento electrico (accesorios electricos e luminicos)(TIPO INDUSTRIAL)	Unidad Medida Global	3	16.750.000	50.250.000	2	1	3	100%	Metros cuadrados	33.500.000	16.750.000	50.250.000
33	Tablero de interruptor: Tablero principal	Unidad Medida Global	3	6.000.000	18.000.000	2	1	[illegible]	100%	Metros cuadrados	12.000.000	6.000.000	18.000.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucio Ariel Gonzalez Mujica
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 5444
Fiscalización

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

34	Construccion de pozo absorbente 1,80 x 3,00	Unidad	3	2.800.000	8.400.000	2	1	3	100%	Metros cuadrados	5.600.000	2.800.000	8.400.000
35	Registro Cloacal 60x60 cm doble tapa	Unidad	6	380.000	2.280.000	4	2	6	100%	Metros cúbicos	1.520.000	760.000	2.280.000
36	Conexión desague cloacal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Metros cúbicos	1.500.000	0	1.500.000
37	Desague Cloacal: Red de distribución principal, cañeria pead 2", accesorios , exacavacion de valos, montage y verificacion final	Unidad	1	18.869.700	18.869.700	1	0	1	100%	Metros cúbicos	18.869.700	0	18.869.700
38	Sistema de agua potable: Accesorios para red de distribución, llave de paso, codos, tee, caño 20mm, adhesivo, valvulas,buje, cinta teflon.	Unidad Medida Global	1	8.000.000	8.000.000	1	0	1	100%	Metros cúbicos	8.000.000	0	8.000.000
39	Construccion de portico para acceso principal	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	0	1	1	100%	Metros cúbicos	0	25.000.000	25.000.000
40	Provision y colocacion de revestimiento tipo ACM	Metros cuadrados	19	1.180.000	22.420.000	0	19	19	100%	Metros cuadrados	0	22.420.000	22.420.000
41	Cartel acrilico con soporte (Provision y colocacion de letras corporeas)	Unidad	32	450.000	14.400.000	0	32	32	100%	Metros cúbicos	0	14.400.000	14.400.000
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	3	350.000	1.050.000	0	3	3	100%	Metros cuadrados	0	1.050.000	1.050.000
	TOTAL				**2.186.332.700**				**100,00%**		**1.711.450.100**	**474.882.600**	**2.186.332.700**

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	474.882.600
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	23.744.130
* Total certificado del mes	Gs.	451.138.470
Total a abonar por el presente certificado	**Gs.**	**451.138.470**

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _12_/12_/_2023_

FISCAL DE OBRAS

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE GALPONES PARA DESARROLLO ECONOMICO

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 5

ID N°: 423.566

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	2.186.332.700	78,28%	21,72%	100,00%	1.711.450.100	474.882.600	2.186.332.700
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	109.316.635	3,91%	1,09%	5,00%	85.572.505	23.744.130	109.316.635
B	TOTAL DEDUCCIONES	109.316.635	3,91%	1,09%	5,00%	85.572.505	23.744.130	109.316.635
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	2.077.016.065	74,37%	20,63%	95,00%	1.625.877.595	451.138.470	2.077.016.065

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS.-

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000180

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 14/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023

FECHA CONTRATO: FECHA DE INICIO: 29/06/23

MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia - Actividades mínimas en interiores instalación eléctrica, instalación en baños.

16/11/23 Trabajos de enduidos en interiores y exterior, excavación para pozos absorbentes

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Víctor Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000181

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 18/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yo - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia - Trabajos de Herrería en interior para estructura de Pórtico

20/11/23 Terminación de cargar de guarda obra

Acopio de Material para cargamento de piso de HºAº.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000182

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 22/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Curindeyú - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Lluvia Trabajos de Electricidad

23/11/23 Lluvia trabajo de electricidad

24/11/23 Lluvia " " "

25/11/23 Lluvia retoques en interiores

26/11/23 Lluvia instalación sanitaria

27/11/23 Lluvia " "

28/11/23 Lluvia " "

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Roman Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Sergio Bogado Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000183

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 29/11/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Tiempo inestable, preparativos para carga de piso de H°A°

01/12/23 trabajos en pórtico de acceso

04/12/23 trabajo de enduido final y pintura

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Roman Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Leandro Bogado Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000184

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA: 06/12/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Caninde yu - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Preparativos para cargamento de rampa en acceso a galpones, trabajos de pintura, instalación de ventanas

08/12/23 Terminación de pórtico, trabajos de pintura e instalaciones electricas

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Begado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000185

OBRA: Construcción de Galpones para Desarrollo Económico

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 10/12/23

LICITACIÓN Nº: 04/2023 FECHA DE INICIO: 29/06/23

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Cantadero - Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

Instalación de canaletas y bajadas de caño PVC

12/12/23 Culminación y retoques finales.

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Víctor Delgado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRA
PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL