SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruíz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 10 de diciembre de 2025

Señores

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Presente

Ref. Contrato N° 24/2024 (LMCN) MITIC N°02/2024 MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO GENERADOR ELECTROGECO MARCA CATERPILLAR GEP65 65KVA" ID 442.495

Me dirijo a ustedes a fin de pasar Informe referente a la realización de Mantenimientos Preventivos y Correctivos del Generador MARCA CATERPILLAR GEP65 65KVA

MOTOR DIESEL:
Motor diésel de 3 cilindros, sistema de inyección directa, bomba inyectora a reacción con actuador Electromecánica comandado por controlador electrónica analógica, con supervisor de Frecuencia.
Se buscó el Generador de la Sede Costanera , se realizo el desmontaje para el traslado y posterior reparación , se elaboró la base para el generador en la sede ubicada en el complejo Santos, se constató la falta de mantenimiento general, cambio de piezas, aceite, lubricantes, filtros, Se realizó la instalación y puesta en marcha del equipo generador quedando totalmente operativo.

Se realizó:

- Se realizó provisión e instalación de filtro de combustible para maquina pesada
- Se realizó provisión e instalación de filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada
- Se realizó provisión e instalación de filtro de aceite
- Se realizó provisión y cambio de aceite 15w 40, por litro
- Se realizó provisión y cambio de refrigerante
- Se realizó provisión y cambio de batería 12vcc-100 A/H
- Se realizó provisión y cambio de calentador de camisas
- Se realizo provisión de Mangueras para Calentador de Camisas
- Se realizo limpieza Interna de Radiador
- Se realizó provisión y cambio de bomba de combustible
- Se realizó provisión y carga de combustible
- Se realizó provisión y cambio de luz piloto
- Se realizó provisión y cambio de rele de máxima y mínima tensión
- Se realizó provisión y cambio de rele temporizador
- Se realizó provisión y cambio de contactor de potencia de 3x800 A/400Kw
- Se realizó provisión y cambio de contactor de potencia de 3x185 A/90Kw
- Se realizó provisión y cambio de contactor de potencia de 3x100 A/55Kw
- Se realizó provisión y cambio de bornera din 6 mm
- Se realizó provisión y cambio de tapa para bornera din 4 mm

Observaciones: El Motor se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento

Diego Sosa
Administrativo
Serv. Téc. JC

Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

C.P. Javier Martínez
Jefe, Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DGAF
MITIC