MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02

OBRA: REPARACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO con ID:422.938

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH.

CONTRATO: Nº 11/2023 - CO-30152-23-227482

AVANCE DE OBRA	
EJECUTADO ACTUAL	41,78%
EJECUTADO ANTERIOR	58,22%
EJECUTADO ACUMULADO	100,00%

			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	72131701-008	Reparacion de empedrado-Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.(Avenida Mariscal López)	m^2	50,00	38.752	1.937.600	0,00	0%	50,00	100%	50,00	100%	0	1.937.600	1.937.600
2	72131701-026	Mantenimiento y reparacion de pavimento-Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²(Avenida Mariscal López)	m^2	200,00	52.184	10.436.800	0,00	0%	200,00	100%	200,00	100%	0	10.436.800	10.436.800
3	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza y retiro de escombros (Avenida Mariscal López)	m^2	200,00	1.560	312.000	0,00	0%	200,00	100%	200,00	100%	0	312.000	312.000
4	72131701-008	Reparacion de empedrado-Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.(Calle Dr. Gaspar R. de Francia)	m^2	150,00	38.752	5.812.800	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	5.812.800	5.812.800
5	72131701-026	Mantenimiento y reparacion de pavimento-Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²(Calle Dr. Gaspar R. de Francia)	m^2	974,00	52.184	50.827.216	0,00	0%	974,00	100%	974,00	100%	0	50.827.216	50.827.216
6	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza y retiro de escombros(Calle Dr. Gaspar R. de Francia)	m^2	800,00	1.560	1.248.000	0,00	0%	800,00	100%	800,00	100%	0	1.248.000	1.248.000
7	72131701-008	Reparacion de empedrado-Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.(Avenida Mariscal Estigarribia)	m^2	200,00	38.752	7.750.400	0,00	0%	200,00	100%	200,00	100%	0	7.750.400	7.750.400
8	72131701-026	Mantenimiento y reparacion de pavimento - Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 75 kg/m² (Avenida Mariscal Estigarribia)	m^2	600,00	63.572	38.143.200	600,00	100%	0,00	0%	600,00	100%	38.143.200	0	38.143.200
9	72131601-013	Limpieza de obra Limpieza y retiro de escombros (Avenida Mariscal Estigarribia)	m^2	300,00	1.560	468.000	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	468.000	0	468.000
10	72131701-008	Reparacion de empedrado()Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.c) calle Fulgencio Yegro	m^2	150,00	38.752	5.812.800	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	5.812.800	5.812.800
11	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²) calle Fulgencio Yegro	m^2	250,00	52.184	13.046.000	0,00	0%	250,00	100%	250,00	100%	0	13.046.000	13.046.000
12	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle calle Fulgencio Yegro	m^2	200,00	1.560	312.000	0,00	0%	200,00	100%	200,00	100%	0	312.000	312.000
13	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle Nuestra Señora de Fatima	m^2	250,00	38.752	9.688.000	0,00	0%	250,00	100%	250,00	100%	0	9.688.000	9.688.000
14	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico superficial 50kg/m) Calle Nuestra Señora de Fatima	m^2	550,00	52.184	28.701.200	550,00	100%	0,00	0%	550,00	100%	28.701.200	0	28.701.200

ING. DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Rio Paraná S.A.

Cristhian Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
15	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Nuestra Señora de Fatima	m^2	500,00	1.560	780.000	500,00	100%	0,00	0%	500,00	100%	780.000	0	780.000
16	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle Padre Javier Jimenez	m^2	150,00	38.752	5.812.800	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	5.812.800	5.812.800
17	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Calle Padre Javier Jimenez	m^2	300,00	52.184	15.655.200	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	15.655.200	0	15.655.200
18	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Padre Javier Jimenez	m^2	300,00	1.560	468.000	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	468.000	0	468.000
19	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Van Aaken	m^2	800,00	38.752	31.001.600	0,00	0%	800,00	100%	800,00	100%	0	31.001.600	31.001.600
20	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Van Aaken	m^2	1.102,00	52.184	57.506.768	0,00	0%	1.102,00	100%	1.102,00	100%	0	57.506.768	57.506.768
21	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Van Aaken	m^2	1.100,00	1.560	1.716.000	0,00	0%	1.100,00	100%	1.100,00	100%	0	1.716.000	1.716.000
22	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle San Antonio	m^2	150,00	38.752	5.812.800	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	5.812.800	5.812.800
23	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Calle San Antonio	m^2	285,00	52.184	14.872.440	0,00	0%	285,00	100%	285,00	100%	0	14.872.440	14.872.440
24	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle San Antonio	m^2	280,00	1.560	436.800	0,00	0%	280,00	100%	280,00	100%	0	436.800	436.800
25	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle Bolivia	m^2	800,00	38.752	31.001.600	0,00	0%	800,00	100%	800,00	100%	0	31.001.600	31.001.600
26	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Calle Bolivia	m^2	1.540,00	52.184	80.363.360	0,00	0%	1.540,00	100%	1.540,00	100%	0	80.363.360	80.363.360
27	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Bolivia	m^2	1.000,00	1.560	1.560.000	0,00	0%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	0	1.560.000	1.560.000
28	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.) Calle Uruguay	m^2	370,00	38.752	14.338.240	0,00	0%	370,00	100%	370,00	100%	0	14.338.240	14.338.240
29	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Calle Uruguay	m^2	780,00	52.184	40.703.520	0,00	0%	780,00	100%	780,00	100%	0	40.703.520	40.703.520
30	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Uruguay	m^2	700,00	1.560	1.092.000	0,00	0%	700,00	100%	700,00	100%	0	1.092.000	1.092.000
31	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.) Avenida la Residencia	m^2	300,00	38.752	11.625.600	0,00	0%	300,00	100%	300,00	100%	0	11.625.600	11.625.600
32	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Avenida la Residencia	m^2	600,00	52.184	31.310.400	0,00	0%	600,00	100%	600,00	100%	0	31.310.400	31.310.400
33	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Avenida la Residencia	m^2	500,00	1.560	780.000	0,00	0%	500,00	100%	500,00	100%	0	780.000	780.000
34	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle Vicente I. Iturbe	m^2	500,00	38.752	19.376.000	500,00	100%	0,00	0%	500,00	100%	19.376.000	0	19.376.000
35	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m^2) Calle Vicente I. Iturbe	m^2	1.030,00	52.184	53.749.520	1.030,00	100%	0,00	0%	1.030,00	100%	53.749.520	0	53.749.520
36	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Vicente I. Iturbe	m^2	800,00	1.560	1.248.000	800,00	100%	0,00	0%	800,00	100%	1.248.000	0	1.248.000
37	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle Concejal Pilo Benitez	m^2	225,00	38.752	8.719.200	0,00	0%	225,00	100%	225,00	100%	0	8.719.200	8.719.200

ING. DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Rio Paraná S.A.

Cristhian Ortiz
Director de Obras

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
38	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²) Calle Concejal Pilo Benitez	m^2	550,00	52.184	28.701.200	550,00	100%	0,00	0%	550,00	100%	28.701.200	0	28.701.200
39	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Concejal Pilo Benitez	m^2	450,00	1.560	702.000	450,00	100%	0,00	0%	450,00	100%	702.000	0	702.000
40	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposición de empedrados/triturada 6ta.) Calle 3 Corrales	m^2	150,00	38.752	5.812.800	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	5.812.800	5.812.800
41	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²) Calle 3 Corrales	m^2	300,00	52.184	15.655.200	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	15.655.200	0	15.655.200
42	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle 3 Corrales	m^2	250,00	1.560	390.000	250,00	100%	0,00	0%	250,00	100%	390.000	0	390.000
43	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.) Calle Dr. Moises S. Bertoni	m^2	300,00	38.752	11.625.600	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	11.625.600	0	11.625.600
44	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²) Calle Dr. Moises S. Bertoni	m^2	600,00	52.184	31.310.400	600,00	100%	0,00	0%	600,00	100%	31.310.400	0	31.310.400
45	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Dr. Moises S. Bertoni	m^2	500,00	1.560	780.000	500,00	100%	0,00	0%	500,00	100%	780.000	0	780.000
46	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.) Calle Carlos Antonio Lopez	m^2	300,00	38.752	11.625.600	0,00	0%	300,00	100%	300,00	100%	0	11.625.600	11.625.600
47	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²) Calle Carlos Antonio Lopez	m^2	600,00	52.184	31.310.400	600,00	100%	0,00	0%	600,00	100%	31.310.400	0	31.310.400
48	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle Carlos Antonio Lopez	m^2	500,00	1.560	780.000	500,00	100%	0,00	0%	500,00	100%	780.000	0	780.000
49	72131701-008	Reparacion de empedrado(Remoción y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.) Calle 29 de Septiembre	m^2	100,00	38.752	3.875.200	0,00	0%	100,00	100%	100,00	100%	0	3.875.200	3.875.200
50	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 75 kg/m²) Calle 29 de Septiembre	m^2	550,00	63.572	34.964.600	550,00	100%	0,00	0%	550,00	100%	34.964.600	0	34.964.600
51	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle 29 de Septiembre	m^2	300,00	1.560	468.000	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	468.000	0	468.000
52	72131701-008	Reparacion de empedrado((Remoción y Reposicion de empedrados/triturada 6ta.) Calle san Rafal	m^2	50,00	38.752	1.937.600	0,00	0%	50,00	100%	50,00	100%	0	1.937.600	1.937.600
53	72131701-012	Mantenimiento / Reparacion de asfaltado(Reparación de pavimento asfáltico Superficioal de 50 kg/m²) Calle san Rafal	m^2	400,00	52.184	20.873.600	400,00	100%	0,00	0%	400,00	100%	20.873.600	0	20.873.600
54	72131601-013	Limpieza de obra(Limpieza y retiro de escombros) Calle san Rafal	m^2	300,00	1.560	468.000	300,00	100%	0,00	0%	300,00	100%	468.000	0	468.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO						805.706.064							336.618.120	469.087.944	805.706.064
TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.						336.618.120									
DEDUCCION DE ANTICIPO 30%						0									
RETENCION FONDO DE REPARO 5%						16.830.906									
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.						319.787.214									

SON GUARANIES: Trescientos diecinueve millones setecientos ochenta y siete mil doscientos catorce.-

ING. DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Rio Paraná S.A.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

FISCAL DE OBRA