CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 11/2025 - CONTRATO N.° 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 11/02/2026**

UBICACIÓN: ESC. BAS. 354 SAN BLAS

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.023.490	2.023.490	1,00	2.023.490	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	6.790.308	6.790.308	1,00	6.790.308	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.358.258	2.358.258	1,00	2.358.258	0,00
4	Preparacion de terreno. Según EE.TT	M2	170,00	6.737	1.145.290	126,00	848.862	44,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT.	M2	203,03	10.844	2.201.657	126,00	1.366.344	77,03
6	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT.	UN	1,00	761.325	761.325	0,00	0	1,00
7	Trabajo de maquinas. Según EE.TT.	HORA	6,00	347.261	2.083.566	6,00	2.083.566	0,00
8	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	3,30	3.397.464	11.211.631	3,30	11.211.631	0,00
	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,25	3.461.067	7.787.401	1,92	6.645.249	0,33
10	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,70	3.673.590	9.918.693	1,02	3.747.062	1,68
11	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,70	3.673.590	9.918.693	2,70	9.918.693	0,00
12	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	14,63	74.565	1.090.886	14,63	1.090.886	0,00
13	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	26,98	233.934	6.311.539	26,98	6.311.539	0,00
14	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	119,20	153.494	18.296.485	76,25	11.703.918	42,95
15	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	155,25	274.150	42.561.788	0,00	0	155,25
16	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	155,25	361.467	56.117.752	0,00	0	155,25
17	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	13,50	225.054	3.038.229	0,00	0	13,50
18	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	201,04	65.942	13.256.980	0,00	0	201,04
19	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	201,04	48.246	9.699.376	0,00	0	201,04
20	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	126,00	134.358	16.929.108	0,00	0	126,00
	SUB - TOTAL				**223.502.455**		**66.099.806**	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

ING. SERGIO CACERES
Fiscal de Obras

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE Dirección

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 11/2025 - CONTRATO N.° 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 11/02/2026**

UBICACIÓN: ESC. BAS. 354 SAN BLAS

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	SALDO
21	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	36,78	43.865	1.613.355	0,00	0	36,78
22	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	268,61	63.560	17.072.852	0,00	0	268,61
23	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	17,20	58.184	1.000.765	0,00	0	17,20
24	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	268,61	57.034	15.319.903	0,00	0	268,61
25	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	57,40	55.444	3.182.486	0,00	0	57,40
26	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	4,00	50.014	200.056	0,00	0	4,00
27	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	5,12	51.858	265.513	0,00	0	5,12
28	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	2.997.320	5.994.640	0,00	0	2,00
29	Provisión y colocación de ventana metálica. Según EE.TT	M2	3,60	764.814	2.753.330	0,00	0	3,60
30	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,10	851.498	1.788.146	0,00	0	2,10
31	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	2,56	542.435	1.388.634	0,00	0	2,56
32	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	10,00	57.436	574.360	0,00	0	10,00
33	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	9,65	140.491	1.355.738	0,00	0	9,65
34	Provisión e instalacion del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.708.398	2.708.398	0,00	0	1,00
35	Provisión e instalacion del sistema de desague cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	2.929.388	2.929.388	0,00	0	1,00
36	Construccion de camara septica. Según EE.TT.	UN	1,00	1.946.476	1.946.476	0,00	0	1,00
37	Construccion de camara inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	615.017	615.017	0,00	0	1,00
38	Construccion de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.310.631	3.310.631	0,00	0	1,00
39	Provisión y colocacion de desengrasador. Según EE.TT.	UN	1,00	651.135	651.135	0,00	0	1,00
40	Provisión y colocacion de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	799.898	799.898	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**65.470.721**		**0**	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

ING. SERGIO CACERES
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Ing. Abigail A. Riegre
Jefa Fiscalización de Obras

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 11/2025 - CONTRATO N.° 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 01: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 11/02/2026**
UBICACIÓN: ESC. BAS. 354 SAN BLAS

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
41	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	6,25	852.009	5.325.056	0,00	0	6,25
42	Provisión e instalación de mueble MDF. Según EE.TT.	ML	6,85	1.274.704	8.731.722	0,00	0	6,85
43	Provisión e instalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	1,00	474.705	474.705	0,00	0	1,00
44	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. Según EE.TT.	ML	57,40	103.718	5.953.413	0,00	0	57,40
45	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	29,00	202.410	5.869.890	0,00	0	29,00
46	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	1,00	295.828	295.828	0,00	0	1,00
47	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	26,10	74.136	1.934.950	0,00	0	26,10
48	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	71,80	162.181	11.644.596	0,00	0	71,80
49	Construcción de rampa de H° . Según EE.TT.	M2	4,00	243.228	972.912	0,00	0	4,00
50	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.928.611	1.928.611	0,00	0	1,00
51	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.817.257	1.817.257	0,00	0	1,00
52	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.530.996	1.530.996	0,00	0	1,00
53	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	1.944.162	1.944.162	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	10,00	217.570	2.175.700	0,00	0	10,00
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	4,00	161.775	647.100	0,00	0	4,00
56	Provision e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	796.201	3.981.005	0,00	0	5,00
57	Provisión e instalación de Extractor tipo campana para Cocina de 90cm. Según EE.TT.	UN	1,00	1.961.347	1.961.347	0,00	0	1,00
58	Provision e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU .Según EE.TT.	UN	1,00	5.682.943	5.682.943	0,00	0	1,00
59	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.158.038	2.158.038	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**65.030.231**		**0**	
	TOTAL MONTO				**354.003.405**		**66.099.806**	

Obs, el monto total del presente lote asciende a la suma Gs. 354.003.405 (Guaraníes trescientos cincuenta y cuatro millones tres mil cuatrocientos cinco).

CERTIFICADO N° 1	66.099.806	19%
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	-13.219.961	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-3.304.990	
MONTO NETO A PERCIBIR	**49.574.855**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO---

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obra

ING. SERGIO CACERES
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFE DE FISCALIZACION

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
GUSTAVO AGUILAR CESPEDES
Contratista

Ciudad del Este Municipalidad de CIUDAD DEL ESTE Dirección de Area

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Scanned with CamScanner