Mantenimiento Preventivo - Sistema Telefonía

Contrato Nº: 085/2022

Fecha: 11/09/2024.

	ESPECIFICACIÓN		DESARROLLADA	OBSERVACION
	Revisión de Alimentación de Energía de Central Telefónica			
1	Verificación de conexión eléctrica a energía principal y auxiliar - Mano de Obra.	1	OK	
2	Ajuste de bornes - Mano de Obra.	1	OK	
3	Verificación de tensión de baterías de respaldo - Mano de Obra.	1	OK	
4	Control de sistema de puesta a tierra - Mano de Obra.	1	OK	
	Central Telefónica marca SIEMENS			
5	Control de cableado desde tablero de distribución principal a central telefónica - Mano de Obra.	1	OK	
6	Medición de tensión en regletas de distribución - Mano de Obra.	1	OK	
7	Marcación de internos - Mano de Obra.	1	OK	
8	Verificación de funcionamiento de funciones - Mano de Obra.	1	OK	
9	Ajuste perfecto de todas las terminales - Mano de Obra.	1	OK	
	PC de Gestión y Software			
10	Control de cableado de alimentación y de señales de datos - Mano de Obra.	1	OK	
11	Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, mouse, teclado - Mano de Obra.	1	OK	
12	Verificación del software de registro y reportes - Mano de Obra.	1	OK	
13	Mantenimiento de teléfonos de recepción, digitales y analógicos - Mano de Obra.	1	OK	
14	Cableado; verificación de tensión y continuidad en cada tablero de distribución secundario (ajustes) - Mano de Obra.	1	OK	
15	Limpieza individual de cada dispositivo - Mano de Obra.	1	OK	

Carlos Martinez
Realizado por

RIEDER & CÍA. S.A.C.I.

Daniel Iturry
Aprobado por

RIEDER & CÍA. S.A.C.I.

C.P.N Andrea S. Tijera Rolón
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE RECONQUISTA ★ SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Escaneado con CamScanner