CONSTRUCTORA

Dirección: Jorge Cafrune 10.000 e/ Don Bosco y Santos Mendoza
mail: construccioneslorenaduarte@gmail.com - Móvil: 0971772840
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATISTA: LD CONSTRUCTORA DE LORENA B. DUARTE
FISCAL DE OBRA: ING. BENIGNO RAMÍREZ
CONTRATO N° 15/2023 - Construcción de Empedrado en las calles: Tajy e/ Ramona Martinez y Roman García Bº San Martin y calle Román García e/ Tajy y Ype Ka`e Bº San Martin del Distrito de Villeta.
ID NO.: 436.766
FECHA INICIO: 29/11/2023

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADA EN GS.			PORCENT.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	
1	Cartel de obra - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Unidad	1	1,287,939	1,287,939	-	1	1	-	1,287,939	1,287,939	100%
2	Replanteo y marcación - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	1,557	1,547,658	-	994	994	-	1,547,658	1,547,658	100%
3	Preparación de terreno para empedrado - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	1,724	1,713,656	-	994	994	-	1,713,656	1,713,656	100%
4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metro lineal	284	13,847	3,932,548	-	284	284	-	3,932,548	3,932,548	100%
5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm. - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	11,459	11,390,246	-	994	994	-	11,390,246	11,390,246	100%
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición -CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	18,428	18,317,432	-	994	994	-	18,317,432	18,317,432	100%
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	18,448	18,337,312	-	994	994	-	18,337,312	18,337,312	100%
8	Relleno para compactación triturada 7a. - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	3,263	3,243,422	-	994	994	-	3,243,422	3,243,422	100%
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora. - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metros cuadrados	994	3,259	3,239,446	-	994	994	-	3,239,446	3,239,446	100%
10	Alcantarilla de 60 de Diametro - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA: BARRIO SAN MARTIN	Metro lineal	6	565,703	3,394,218	-	6	6	-	3,394,218	3,394,218	100%
11	Limpieza final y retiro de escombros - CALLE TAJY E/ RAMONA MARTINEZ Y ROMAN GARCIA, BARRIO SAN MARTIN	Metro lineal	284	3,543	1,006,212	-	284	284	-	1,006,212	1,006,212	100%
12	Cartel de obra - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Unidad	1	1,287,939	1,287,939	-	1	1	-	1,287,939	1,287,939	100%
13	Replanteo y marcación - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	1,557	2,727,864	-	1,752	1,752	-	2,727,864	2,727,864	100%
14	Preparación de terreno para empedrado - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	1,724	3,020,448	-	1,752	1,752	-	3,020,448	3,020,448	100%

Arq. Belia M
Directora de Obras
MUNICIPALIDAD DE VILLETA • Dirección de Obras

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

CONSTRUCTORA

Dirección: Jorge Cafrune 10.000 e/ Don Bosco y Santos Mendoza
mail: construccioneslorenaduarte@gmail.com - Móvil: 0971772840
San Lorenzo - Paraguay

CONTRATISTA: LD CONSTRUCTORA DE LORENA B. DUARTE
FISCAL DE OBRA: ING. BENIGNO RAMÍREZ
CONTRATO N° 15/2023 - Construcción de Empedrado en las calles: Tajy e/ Ramona Martinez y Roman García Bº San Martin y calle Román García e/ Tajy y Ype Ka`e Bº San Martin del Distrito de Villeta.
ID NO.: 436.766
FECHA INICIO: 29/11/2023

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADA EN GS.			PORCENT.
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	
15	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. -CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metro lineal	584	13,847	8,086,648	-	584	584	-	8,086,648	8,086,648	100%
16	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm. - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	11,459	20,076,168	-	1,752	1,752	-	20,076,168	20,076,168	100%
17	Piedra bruta de la zona libre de descomposición - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	18,428	32,285,856	-	1,752	1,752	-	32,285,856	32,285,856	100%
18	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	18,448	32,320,896	-	1,752	1,752	-	32,320,896	32,320,896	100%
19	Relleno para compactacion triturada 7a. - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	3,263	5,716,776	-	1,752	1,752	-	5,716,776	5,716,776	100%
20	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metros cuadrados	1,752	3,259	5,709,768	-	1,752	1,752	-	5,709,768	5,709,768	100%
21	Alcantarilla de 60 de Diametro - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metro lineal	12	565,703	6,788,436	-	12	12	-	6,788,436	6,788,436	100%
22	Limpieza final y retiro de escombros - CALLE ROMAN GARCIA E/ TAJY Y YPE KA´E - BARRIO SAN MARTIN.	Metro lineal	584	3,543	2,069,112	-	584	584		2,069,112	2,069,112	100%
	TOTAL GUARANIES				**187,500,000**					**187,500,000**	**187,500,000**	**100.000%**
	CERTIFICADO ANTERIOR				-							
	CERTIFICACION ACTUAL				187,500,000							
	CERTIFICACION ACUMULADA				187,500,000							
	RETENCION POR FONDO DE REPARO 5%				9,375,000							
	TOTAL NETO A COBRAR				**178,125,000**							

El monto total del Certificado de Obra N° 1 asciende a la suma de guaraníes: **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL**

LORENA B. DUARTE
CONTRATISTA

ARQ. DELIA G.
FISCAL DE OBRA

LD Constructora de Lorena B. Duarte

MUNICIPALIDAD DE ... Dirección de Obras

Téc. Erick Benitez
Adm. de Contratos