ACTA DE RECEPCION N° 034-2025 - SERVICIOS

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**MN-25007-25-255534**
CONTRATO N°:	**022/2025**
ID N°:	**463.985**
PROVEEDOR:	**FIERROS GUARANI**
CENTRO:	**1200**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**R.N.001-001-0001854** **R.N.001-001-0001855**

A los 07 días del mes de Octubre del año 2025, y en referencia a lo mencionado en el certificado de cumplimiento, se procede a la recepción de los bienes y/o servicios, según el siguiente detalle:

Lote No.	Denominación y/o Descripción detallada del servicio:	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
1	**Limpieza de los siguientes sectores:** • Dosometro. • Techo de las tolvas. • Plataforma de accionamiento de Cinta U15. • Cabecera de Cinta U15 ubicada sobre la tolva de clinker. Limpieza general de los sectores citados, para garantizar el acceso seguro a las tolvas y para la ejecución de los trabajos, hasta 5 metros de recorrido sobre la pasarela de la cinta U15 (midiendo desde la tolva de clinker).	INFORME ADJUNTO DE FECHA 06/10/2025 U.M .N° 029/2025. Nota de Rem.: 001-001-0001854 – 001-0010001855	29/09/2025 al 03/10/2025
2	**Reparación de la tolva de clinker:** • La zona deteriorada ocupa un 40 % aproximadamente de la parte cilíndrica. • Para la reparación deberá utilizarse chapa SAE 1020 de 6mm de espesor. • Esta reparación deberá incluir además la reparación del pantalón caída a Dosometro con chapa SAE 1020 de 10mm de espesor, con revestido de		

	varilla de 25mm de diámetro para recubrimiento interior.		
3	**Reparación de barandas de seguridad de los siguientes sectores:** • Sobre techo de las tolvas de yeso y de Clinker respectivamente. • Plataforma de accionamiento de la cinta U15.		
4	Fabricación de tolva de transferencia de cinta U15 a tolva de Clinker, además de la reparación y ampliación del techo sobre la misma, hasta cubrir la tolva fabricada.		
5	**Reparación de la tolva de Yeso:** • La zona deteriorada ocupa un 50% de la parte cilíndrica. • Para la reparación deberá utilizarse • chapa SAE 1020 de 6mm de espesor.		
Observaciones: *Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente según reza el contrato.*			

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2025.10.07 09:46:02 -03'00'

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO