"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: 1. CALLE PUBLICA ENTRE MANZANAS 3911, 883, 884, 2809, 2811 Y 3927 DE LA CÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR
2. CÑIA 3° KA´AGUY KUPE ENTRE MANZANAS 3408 Y 3427 DEL BARRIO SAN RAMON
CD Nº: 56/2023 **CONTRATO Nº:** 33/2023 **ID:** 431635

Fecha: 28/07/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 27/06/2.023	al: 28/07/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO	PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LOS CALLE PUBLICA ENTRE MANZANAS 3911, 883, 884, 2809, 2811 Y 3927 DE LA CÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR											
1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.396	2.000	0	1.396	1.396	0	2.792.000	2.792.000	100%
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
3	72103001-001	RETIRAR EMPEDRADO EXISTENTE Y REUTILIZAR	M2	EVENTO	1.396	7.000	0	1.396	1.396	0	9.772.000	9.772.000	100%
4	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES REFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	50	32.000	0	50	50	0	1.600.000	1.600.000	100%
5	72101703-004	COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA = 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	344	5.000	0	344	344	0	1.720.000	1.720.000	100%
6	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAMPOSTERIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE LA PIEDRA GORDA Y ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y CAL)	M2	EVENTO	1.396	30.000	0	1.396	1.396	0	41.880.000	41.880.000	100%
7		COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE RIPIO	M2	EVENTO	1.396	2.500	0	1.396	1.396	0	3.490.000	3.490.000	100%
8	72102905-001	PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIPIO	M2	EVENTO	86	7.500	0	86	86	0	645.000	645.000	100%
9	72101703-004	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	1.396	3.000	0	1.396	1.396	0	4.188.000	4.188.000	100%
	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL											
		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE ENTRE MANZANAS 3408 Y 3427 DEL BARRIO SAN RAMON											
10	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	720	2.000	0	720	720	0	1.440.000	1.440.000	100%
11	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
12	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO NATURAL (CALLE TRANSVERSAL)	M3	EVENTO	654	20.000	0	654	654	0	13.080.000	13.080.000	100%
13	72103001-001	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE CON REUTILIZACION	M3	EVENTO	96	20.000	0	96	96	0	1.920.000	1.920.000	100%
14	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CONCAVOS PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	180	35.000	0	180	180	0	6.300.000	6.300.000	100%
15	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAMPOSTERIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O PIRAMIDAL, NO MENOR A 0,15 CONSTR. DE PAVIMENTO NO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE LA PIEDRA GORDA Y ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y CAL)	M2	EVENTO	720	54.500	0	720	720	0	39.240.000	39.240.000	100%
16	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE RIPIO	M2	EVENTO	720	2.500	0	720	720	0	1.800.000	1.800.000	100%
17	72101703-004	PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIPIO	M2	EVENTO	45	7.500	0	45	45	0	337.500	337.500	100%
18	72131601-013	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	192	45.000	0	192	192	0	8.640.000	8.640.000	100%
		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	720	3.000	0	720	720	0	2.160.000	2.160.000	100%
		TOTAL				**142.804.500**					**142.804.500**	**142.804.500**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**142.804.500**
5% Retención	**7.140.225**
Neto a cobrar	**135.664.275**

S.R. Construcciones
de Cástula Gamarra R.
RUC: 1.361.240 - 9