CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS & Asoc.

Dr. Hipólito Sánchez Quell N° 227 constructorafca@gmail.com 0971 206058

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SANITARIOS - COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS con ID: 420164 — Fecha: 28/12/2022

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No — CERTIFICADO DE OBRA N° 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	Precio Anterior	Precio Actual	Precio Acumulado	% Ejecutado
1	72131601-002	Preparación de obra: Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,10	₲ 8.000	₲ 216.800	27,10		27,10	216.800	-	216.800	100%
2	72131601-9974	Replantao	Metros cuadrados	27,10	₲ 14.000	₲ 379.400	27,10		27,10	379.400	-	379.400	100%
3	72103004-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9,00	₲ 380.000	₲ 3.420.000	9,00		9,00	3.420.000	-	3.420.000	100%
4	72103004-001	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,90	₲ 2.200.000	₲ 4.180.000	1,90		1,90	4.180.000	-	4.180.000	100%
5	72141102-001	Muro de nivelacion: de 30 cm	Metros cuadrados	11,00	₲ 150.000	₲ 1.650.000	11,00		11,00	1.650.000	-	1.650.000	100%
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,20	₲ 50.000	₲ 360.000	7,20		7,20	360.000	-	360.000	100%
7	72131601-006	Aislacion asfaltica: de paredes	Metros cuadrados	5,50	₲ 60.000	₲ 330.000	5,50		5,50	330.000	-	330.000	100%
8	72101703-003	Muro de elevación: De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63,00	₲ 105.000	₲ 6.615.000	63,00		63,00	6.615.000	-	6.615.000	100%
9	72101703-003	Muro de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	₲ 120.000	₲ 6.076.800	50,64		50,64	6.076.800	-	6.076.800	100%
10	72101607-003	Enverillado bajo de aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,60	₲ 30.000	₲ 468.000	15,60		15,60	468.000	-	468.000	100%
11	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43,00	₲ 370.000	₲ 15.910.000	43,00		43,00	15.910.000	-	15.910.000	100%
12	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135,00	₲ 35.000	₲ 4.725.000	-	135,00	135,00	-	4.725.000	4.725.000	100%
13	72131601-005	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,40	₲ 30.000	₲ 612.000	-	20,40	20,40	-	612.000	612.000	100%
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22,50	₲ 50.000	₲ 1.125.000	-	22,50	22,50	-	1.125.000	1.125.000	100%
15	72131601-009	Piso cerámico (alto tránsito)	Metros cuadrados	22,50	₲ 115.000	₲ 2.587.500	-	22,50	22,50	-	2.587.500	2.587.500	100%
16	72101607-005	Zocalo cerámico	Metro lineal	2,60	₲ 50.000	₲ 130.000	-	2,60	2,60	-	130.000	130.000	100%
17	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1,00	₲ 1.100.000	₲ 1.100.000	-	1,00	1,00	-	1.100.000	1.100.000	100%
18	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2,00	₲ 1.100.000	₲ 2.200.000	-	2,00	2,00	-	2.200.000	2.200.000	100%
19	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	Unidad	4,00	₲ 720.000	₲ 2.880.000	-	4,00	4,00	-	2.880.000	2.880.000	100%
20	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	₲ 400.000	₲ 1.268.000	3,17		3,17	1.268.000	-	1.268.000	100%
21	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,50	₲ 65.000	₲ 877.500	13,50		13,50	877.500	-	877.500	100%
22	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1,00	₲ 480.000	₲ 480.000	1,00		1,00	480.000	-	480.000	100%
23	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18,00	₲ 20.000	₲ 360.000	18,00		18,00	360.000	-	360.000	100%
24	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63,00	₲ 22.000	₲ 1.386.000	-	63,00	63,00	-	1.386.000	1.386.000	100%
25	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63,00	₲ 22.000	₲ 1.386.000	-	63,00	63,00	-	1.386.000	1.386.000	100%
26	72131601-012	Pinturas: De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,20	₲ 35.000	₲ 567.000	-	16,20	16,20	-	567.000	567.000	100%
27	72131601-012	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	₲ 35.000	₲ 110.950	-	3,17	3,17	-	110.950	110.950	100%
28	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	₲ 30.000	₲ 1.519.200	-	50,64	50,64	-	1.519.200	1.519.200	100%
29	72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37,00	₲ 40.000	₲ 1.480.000	-	37,00	37,00	-	1.480.000	1.480.000	100%
30	72131601-012	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,50	₲ 22.000	₲ 517.000	-	23,50	23,50	-	517.000	517.000	100%
31	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,50	₲ 35.000	₲ 612.500	-	17,50	17,50	-	612.500	612.500	100%
32	72102508-003	Revestimientos: De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82,00	₲ 85.000	₲ 6.970.000	-	82,00	82,00	-	6.970.000	6.970.000	100%
33	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	₲ 230.000	₲ 729.100	-	3,17	3,17	-	729.100	729.100	100%
34	72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,50	₲ 70.000	₲ 1.225.000	17,50		17,50	1.225.000	-	1.225.000	100%
35	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2,00	₲ 180.000	₲ 360.000	2,00		2,00	360.000	-	360.000	100%
36	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10,00	₲ 130.000	₲ 1.300.000	10,00		10,00	1.300.000	-	1.300.000	100%
37	72102201-9998	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10,00	₲ 140.000	₲ 1.400.000	10,00		10,00	1.400.000	-	1.400.000	100%
38	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	₲ 250.000	₲ 250.000	1,00		1,00	250.000	-	250.000	100%
39	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Globa	1,00	₲ 8.300.000	₲ 8.300.000	1,00		1,00	8.300.000	-	8.300.000	100%
40	72102303-003	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general (ver planos)	Unidad Medida Globa	1,00	₲ 3.400.000	₲ 3.400.000	1,00		1,00	3.400.000	-	3.400.000	100%
41	72102303-003	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1,00	₲ 4.200.000	₲ 4.200.000	1,00		1,00	4.200.000	-	4.200.000	100%
42	72131601-011	Barras de asiento	Unidad	2,00	₲ 400.000	₲ 800.000	2,00		2,00	800.000	-	800.000	
43	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,10	₲ 7.000	₲ 189.700	27,10		27,10	189.700	-	189.700	100%
44	30191617-001	Vallado protección de obra	Unidad Medida Globa	1,00	₲ 600.000	₲ 600.000	1,00		1,00	600.000	-	600.000	100%
45	30191701-001	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Globa	1,00	₲ 900.000	₲ 900.000	1,00		1,00	900.000	-	900.000	100%

Ing. Raúl D. Filártiga B.
Representante Legal

CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS & Asoc.

Dr. Hipólito Sánchez Quell N° 227 constructorafca@gmail.com 0971 206058

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SANITARIOS - COLEGIO NACIONAL DR. BERNARDO OCAMPOS con ID: 420164

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Fecha: 28/12/2022

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	Precio Anterior	Precio Actual	Precio Acumulado	% Ejecutado
46	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	Unidad Medida Globa	1,00	₲ 1.100.000	₲ 1.100.000	1,00		1,00	1.100.000	-	1.100.000	100%
					Precio Total	₲ 97.253.450			-	66.399.400	30.637.250	97.253.450	100%

TOTAL CERTIFICADO N° 2	30.637.250
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	1.531.863
NETO A COBRAR CERTIFICADO N° 2	29.105.388

Firma
Nombre: ING. JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
En calidad de: Representante Legal

Ing. Joel D. Filártiga B.
Representante Legal

Fiscal de Obra
Municipalidad de Lambaré