0001

CONSORCIO PC

Asunción, 3 de Abril de 2025

Ing. Félix Eladio Sosa
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presidente
PRESENTE

Ref. Presentación Factura correpsondiente a Certificado de Avance de Obra No. 19.

Me dirijo a usted, a fin de solicitar iniciar trámites de pago correspondiente al **CERTIFICADO No. 19 (MARZO 2025) de la obra "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY- SAN LORENZO " - CONTRATO 8488/2021 - LPN Nº 1573/2020 - ID Nº 377.327**

El Monto del Certificado asciende a la suma de Guaranies IVA INCLUIDO: **513.886.692**

SON GUARANIES QUINIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS .--

Para el efecto, Solicito tenga en consideración los siguintes datos

RUC EMPRESA CONTRATISTA	80112949-4
RAZON SOCIAL CONTRATISTA	**CONSORCIO PC**
NUMERO DE FACTURA	001-001-0000256
NUMERO DE TIMBRADO	17875638 VENCIMIENTO : 05/03/2025
NUMERO DE CONTRATO	**CONTRATO 8488/2021 - LPN Nº 1573/2020 EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY- SAN LORENZO ID Nº 377.327**
NUMERO CUENTA CORRIENTE BANCARIA	BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. No.62360916605
DIRECCION DE EMAIL DE LA EMPRESA	administracion@puntal.net

Se adjunta a la presente;
Factura Crédito Original
Acta de Medición No. 19
Certificado de Avance No. 19
Informe Mensual de obra (Items Ejecutados,Descripciuón Medidad de Seguridad, Cronograma de suministros previstos y utilizados, Cuadro Comparativo de recursos Humanos previstos y utilizados.
Certificado de Cumplimiento Tributario - Vence 03/05/2025
Certificado de Cumplimiento Seguro Social Vence 17/04/2025
Repse
Formulario FIP
Formulario FIS
Copia Poliza No.59-1402-1043 Endoso 3 Vence 30/09/2026
Copia Poliza No.59-0401-5277 Endoso 5 Vence 29/04/2025
Copia Poliza No.59-1503-1119 Endoso 5 Vence 30/08/2025
Copia Poliza No.59-1506-0715 Endoso 7 Vence 30/06/2025

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC
RUC: 80112949-4

Ing. Luis Boveda
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

00000002

Consorcio "PC"

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Tte. Machio e/ Juan León Mallorquin y Garibaldi
Tel.: (021) 290 225
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO N° 17875638
Válido desde el: 05/03/2025 hasta el 30/06/2025
RUC: 80112949 - 4

FACTURA

N° 001-001 0000256

Fecha de Emisión: 3 de Abril de 2025 — Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o razón Social: Administración Nacional de Electricidad - Ande — RUC: 80009735-1

Dirección: Avda. España 1268 — Tel.:

Nota de Remisión N°: — Fecha: — Condición de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 19 de la obra "Ejecución de obras civiles-construcción de laboratorio de PCB y taller de mantenimiento de equipos de distribución ID.Nº 377.327				
	Monto de los trabajos : Gs. 540.933.360.				
	(-) Devolvc. Anticipo : Gs (27.046.668)				
	= Monto a Facturar : Gs. 513.886.692.				513.886.692
	s/Orden de Compra Nº				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Quinientos trece millones, ochocientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y dos - 513.886.692

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 46.716.972. TOTAL IVA: 46.716.972-

Imprenta Imagen - RUC: 2661961 - 0 - 1 tal 50x3 del 251 al 300 - 3/2024
HABILITACIÓN Nº 1395 - KM. 12 R.TRANS CHACO* TEL 0981 941 509 - de Ruth Delgado

ORIGINAL (blanco) : COMPRADOR - COPIA : ARCH. TRIBUTARIO - TRIPLICADO: CONTABILIDAD

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TECNICA

ACTA DE MEDICIÓN Nº 19

L.P.N. Nº 1573/2020. "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo."

CONTRATO Nº 8488/2021
CONTRATISTA: **CONSORCIO PC** (PUNTAL CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)
CORRESPONDE AL MES: MARZO/2025 FECHA: 30/03/2025

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD		CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			OBSERVACIONES
		UN	Contrato	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
43	Ventanas de vidrios templados (incluye marcos)	Metros cuadrados	38,90	38,40	**0,50**	38,90	98,71	**1,29**	100,00	
47	Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje)	Metros cuadrados	99,95	48,00	**51,95**	99,95	48,02	**51,98**	100,00	
63	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de sifón de PVC	Unidad	15,00	-	**15,00**	15,00	-	**100,00**	100,00	
196	Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje)	Metros cuadrados	102,00	98,51	**3,49**	102,00	96,58	**3,42**	100,00	
276	Provisión e instalación de detector humo-calor	Unidad	82,00	70,00	**12,00**	82,00	85,37	**14,63**	100,00	
288	Provisión e instalación de Sistema de CCTV (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1,00	0,90	**0,05**	0,95	90,00	**5,00**	95,00	
298	Demolición de mampostería de 0.15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	25,00	-	**25,00**	25,00	-	**100,00**	100,00	
308	Aplicación de enduido cementicio en vigas y pilares de hormigón para interior y exterior en altura: Taller y Laboratorio	Metro Lineal	4.286,00	-	**2.050,00**	2.050,00	-	**47,83**	47,83	
310	Provisión y colocacion de Piso técnico para Sala Técnica: Taller	Metros cuadrados	66,70	-	**66,00**	66,00	-	**98,95**	98,95	
313	Mamparas de durlock reforzadas para zonas de trabajo: Laboratorio	Metros cuadrados	190,00	-	**190,00**	190,00	-	**100,00**	100,00	
314	Provision y colocacion de Piso Porcelanato antideslizante: Laboratorio	Metros cuadrados	640,00	600,00	**40,00**	640,00	93,75	**6,25**	100,00	
315	Provision y colocacion de Zocalo de porcelanato: Laboratorio	Metro lineal	484,00	206,67	**277,33**	484,00	42,70	**57,30**	100,00	
316	Azulejo porcelanato en zona de trabajo y sanitarios: Laboratorio	Metros cuadrados	210,00	-	**126,60**	126,60	-	**60,29**	60,29	
322	Provisión y colocación de portones corredizos con paños fijos de chapas dobladas N° 20, para interior: Taller	Metros cuadrados	29,40	-	**22,00**	22,00	-	**74,83**	74,83	
329	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 60x60 cm, incluye rejillas.: Taller y Laboratorio	Unidad	23,00	15,00	**5,00**	20,00	65,22	**21,74**	86,96	
333	Griferia para lavatorios monocomando frio/calor: Taller y Laboratorio	Unidad	15,00	-	**9,00**	9,00	-	**60,00**	60,00	
335	Provision e Instalacion de Termocalefon de 50 lts para baños de oficinas: Taller	Unidad	2,00	-	**2,00**	2,00	-	**100,00**	100,00	
336	Provision e Instalacion de Termocalefon de 100 lts para baños de oficinas: Taller y Laboratorio	Unidad	2,00	-	**2,00**	2,00	-	**100,00**	100,00	
338	Sistema de Tratamiento de desechos de hidrocarburos (incluye planta separadora de aceite, cañerias, registros): Taller	Unidad	1,00	-	**1,00**	1,00	-	**100,00**	100,00	

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC
RUC: 80112549-4

Firma CONTRATISTA
Fecha:

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

Firma ANDE
Fecha:

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TECNICA

CERTIFICADO Nº 19

L.P.N. Nº 1573/2020. "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo."
CONTRATO Nº 8488/2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)
CORRESPONDE AL MES: MARZO/2025 FECHA: 30/03/2025

ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES MEDIDAS				MONTOS EN GUARANÍES			MONTOS TOTALES CONTRATO
				Previsto Contrato	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
43	Ventanas de vidrios templados (incluye marcos)	Metros cuadrados	425.300	38,9	37,10	**0,50**	37,60	15.778.630	**212.650**	15.991.280	16.544.170
47	Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje)	Metros cuadrados	550.300	99,95	48,00	**51,95**	99,95	26.414.400	**28.588.085**	55.002.485	55.002.485
63	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de sifón de PVC	Unidad	85.100	15	-	**15,00**	15,00	-	**1.276.500**	1.276.500	1.276.500
196	Puerta placa de cedro (incluye marco, contramarco, cerradura y herraje)	Metros cuadrados	550.300	102	53,00	**3,49**	56,49	29.165.900	**1.920.547**	31.086.447	56.130.600
276	Provisión e instalación de detector humo-calor	Unidad	131.000	82	30,00	**12,00**	42,00	3.930.000	**1.572.000**	5.502.000	10.742.000
288	Provisión e instalación de Sistema de CCTV (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	134.708.600	1	0,60	**0,05**	0,65	80.825.160	**6.735.430**	87.560.590	134.708.600
298	Demolición de mampostería de 0.15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	14.600	25	-	**25,00**	25,00	-	**365.000**	365.000	365.000
308	Aplicación de enduido cementicio en vigas y pilares de hormigón para interior y exterior en altura: Taller y Laboratorio	Metro Lineal	64.750	4.286,00		**2.050,00**	2.050,00	-	**132.737.500**	132.737.500	277.518.500
310	Provisión y colocacion de Piso técnico para Sala Técnica: Taller	Metros cuadrados	2.090.000	66,70		**66,00**	66,00	-	**137.940.000**	137.940.000	139.403.000
313	Mamparas de durlock reforzadas para zonas de trabajo: Laboratorio	Metros cuadrados	269.700	190,00		**190,00**	190,00	-	**51.243.000**	51.243.000	51.243.000
314	Provision y colocacion de Piso Porcelanato antideslizante: Laboratorio	Metros cuadrados	178.900	640,00		**40,00**	40,00	-	**7.156.000**	7.156.000	114.496.000
315	Provision y colocacion de Zocalo de porcelanato: Laboratorio	Metro lineal	29.000	484,00		**277,33**	277,33	-	**8.042.570**	8.042.570	14.036.000
316	Azulejo porcelanato en zona de trabajo y sanitarios: Laboratorio	Metros cuadrados	178.900	210,00		**126,60**	126,60	-	**22.648.740**	22.648.740	37.569.000
322	Provisión y colocación de portones corredizos con paños fijos de chapas dobladas N° 20, para interior: Taller	Metros cuadrados	1.067.000	29,40		**22,00**	22,00	-	**23.474.000**	23.474.000	31.369.800
329	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 60x60 cm, incluye rejillas.: Taller y Laboratorio	Unidad	1.214.688	23,00		**5,00**	5,00	-	**6.073.440**	6.073.440	27.937.824
333	Griferia para lavatorios monocomando frio/calor: Taller y Laboratorio	Unidad	899.122	15,00		**9,00**	9,00	-	**8.092.098**	8.092.098	13.486.830
335	Provision e Instalacion de Termocalefon de 50 lts para baños de oficinas: Taller	Unidad	2.730.000	2,00		**2,00**	2,00	-	**5.460.000**	5.460.000	5.460.000
336	Provision e Instalacion de Termocalefon de 100 lts para baños de oficinas: Taller y Laboratorio	Unidad	3.900.000	2,00		**2,00**	2,00	-	**7.800.000**	7.800.000	7.800.000
338	Sistema de Tratamiento de desechos de hidrocarburos (incluye planta separadora de aceite, cañerias, registros): Taller	Unidad	89.595.800	1,00		**1,00**	1,00	-	**89.595.800**	89.595.800	89.595.800
							TOTAL GENERAL	8.387.452.855	**540.933.360**	8.928.386.215	11.444.714.578

RESUMEN	
CERTIFICADO N° 19	**540.933.360**
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO (5%)	**27.046.668**
TOTAL	**513.886.692**

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Firma CONTRATISTA

CONSORCIO PC
RUC: 80110...

Firma ANDE