LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1
"OBRAS EN EL CAMPUS- SECTOR FACULTAD DE INGENIERIA Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PLURIANUAL 2021-2022"

ADENDA N°3 LOTE 2							Certificado N°1		
RESIDENCIA UNIVERSITARIA									
Item	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Ejecutado	Porcentaje	Monto
1	72131601-002	**Preparacion de obra**				**1.301.200**			
1.1		Replanteo de obra	m2	325,30	4.000	**1.301.200**	325,30	100%	1.301.200
2	72103003-001	**Servicio de Demolición**				**908.850**			
2.1		Contrapiso de 10cm	m2	16,50	18.000	297.000	16,50	100%	297.000
2.2		Piso de baldosón de cemento	m2	10,70	9.500	101.650	10,70	100%	101.650
2.3		Piso calcáreo	m2	3,80	9.000	34.200	3,80	100%	34.200
2.4		Ladrillo común de 15cm de ancho	m2	14,00	9.000	126.000	14,00	100%	126.000
2.5		Demolicion de revoque	m2	15,00	10.000	150.000	15,00	100%	150.000
2.6		Demolicion de columna atrás del baño discapacitados	gl	1,00	200.000	200.000	1,00	100%	200.000
3	72131601-005	**Mamposteria**				**2.592.900**			
3.1		De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m.	m2	20,10	129.000	2.592.900	20,10	100%	2.592.900
4	72131601-006	**Aislacion**				**10.567.600**			
4.1		Aislación con pintura asfáltica de muro de nivelación 0,30 m en U	ml	33,40	36.000	1.202.400	33,40	100%	1.202.400
4.2		Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 + HIDRÓFUGO	m2	360,20	26.000	9.365.200	360,20	100%	9.365.200
5	72131601-007	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**				**3.754.000**			
5.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal N° 27 sobre estructura reticulada de perfiles metálicos según diseño y especificaciones	m2	8,00	178.000	1.424.000	8,00	100%	1.424.000
5.2		Caballete de transición para unio de techos desarrollo 40 cm	ml	2,40	100.000	240.000	2,40	100%	240.000
5.3		Vigas metálicas tipo cajón con pérfiles C para apoyo techo planta baja	ml	7,00	170.000	1.190.000	7,00	100%	1.190.000
5.4		Embudo metálico para bajada	un	6,00	150.000	900.000	6,00	100%	900.000
6	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**				**6.821.000**			
6.1		Redistribución de Circuitos eléctricos para independizar y equilibrar cargas	un	10,00	300.000	3.000.000	10,00	100%	3.000.000
6.2		Toma tipo schuko con puesta a tierra	un	19,00	150.000	2.850.000	19,00	100%	2.850.000
6.3		Interruptor doble	un	1,00	80.000	80.000	1,00	100%	80.000
6.4		Punto y toma	un	2,00	75.000	150.000	2,00	100%	150.000
6.5		Cañeria para desague para AA	ml	12,00	30.000	360.000	12,00	100%	360.000
6.6		Llave interruptor tipo panam 1x16A	un	1,00	91.000	91.000	1,00	100%	91.000
6.7		Disyuntor diferencial de 1x25A para baño	un	1,00	180.000	180.000	1,00	100%	180.000
6.8		Luces Led tipo spot de 8 w	un	2,00	55.000	110.000	2,00	100%	110.000
7	72101607-002	**Revestimiento de pared o muros**				**1.935.000**			
7.1		Revestimiento para baño	m2	21,50	90.000	1.935.000	21,50	100%	1.935.000
8	72131601-009	**Colocación de Piso - Contrapiso**				**797.100**			
8.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	m2	12,20	39.000	475.800	12,20	100%	475.800
8.2		Carpeta asiento de piso	m2	11,90	27.000	321.300	11,90	100%	321.300
9	72101510-005	**Construcción de desagüe pluvial**				**7.888.800**			
9.1		Conexión de agua del tanque del edificio de la facultad de medicina a residencia, inlcuye excavación, rotura de piso con martillete, colocación de caños de agua termofusión 1 1/4´´, protección mecánica con ladrillos y arena lavada, relleno y compactación de suelo, 2 llaves de paso y 1 registro 0,60m x 0,60 m	ml	51,90	152.000	7.888.800	51,90	100%	7.888.800
10	72131601-008	**Revoques**				**2.541.760**			
10.1		Exterior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado	m2	27,17	48.000	1.304.160	27,17	100%	1.304.160
10.2		De Mochetas en Ventanas y Puertas (Recuadro de aberturas)	ml	47,60	26.000	1.237.600	47,60	100%	1.237.600
11	72131601-002	**Mesada de granito**				**316.500**			
11.1		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y cuatro bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fría para mesada con pico móvil alto (incluye accesorios).	m2	0,3	1.055.000	316.500	0,30	100%	316.500
					Total:	**39.424.710**	**Monto Neto Certificado N°1**		**39.424.710**

Son Guaranies: Treinta y Nueve Millones, Cuatrocientos Veinticuatro Mil, Setecientos Diez

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1