ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORA

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL MORINIGO

En la ciudad de Caacupé a los treinta días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, se reúnen las siguientes personas: Arq. Virginia Duarte - Fiscal de la Obra; Lic. Julio Villalba, representante de la empresa CONSORCIO GENERAL MORINIGO, para realizar la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos correspondientes al **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ DE CAACUPÉ.**----------

Se realiza el recorrido de verificación de las obras y así dar cumplimiento a la cláusula del contrato N°13/2021, se constató que la ejecución de los trabajos cumplen con el mencionado contrato y con las especificaciones técnicas.----------

N°	JUZGADO DE PAZ DE CAACUPE	Observación
1	**EXTERIOR**	
1.1	Reposición de ladrillos en sardinel	100% ejecutado
1.2	Pintura al látex para exterior , Revocado con tratamiento texturado y pintura látex acrílica	100% ejecutado
1.3	Reposición de ladrillos disgregados	100% ejecutado
1.4	Tratamiento con silicona acuosa de pared ladrillo visto	100% ejecutado
1.5	Tratamiento con silicona acuosa de sardinel	100% ejecutado
1.6	Colocación de membrana asfáltica de 4 mm en el techo	100% ejecutado
1.7	Reparación de techo, eliminación de goteras	100% ejecutado
1.8	Reposición de ladrillos en sardinel	100% ejecutado
1.9	Pintura al látex para exterior	100% ejecutado
1.10	Tratamiento con silicona acuosa de la muralla	100% ejecutado
1.11	Provisión y colocación de tapa de registro de 40x40 cm -	100% ejecutado
1.12	Pintura sintética del pergolado, previo lijado y tratamiento con antióxido	100% ejecutado
1.13	Provisión y colocación de letra corpórea - acero inóxidable	100% ejecutado
2	**INTERIOR**	
2.1	Retiro de revoque con humedad	100% ejecutado
2.2	Revoque hidrófugo de la superficie	100% ejecutado
2.3	Pintura al látex para interior	100% ejecutado
2.4	Provisión y colocación de cerradura cromada	100% ejecutado
2.5	Mantenimiento de puerta de acceso, cristal templado - remplazo de herrajes y freno	100% ejecutado
2.6	Recarga de extintores TIPO ABC de polvo químico seco de 4 Kg	100% ejecutado

Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCION

3	**SISTEMA ELECTRICO**	
3.1	Provisión y colocación de Panel led 48w cuadrado de embutir luz neutra	100% ejecutado
3.2	Provisión y colocación de Farola trail para 250w.	100% ejecutado
4	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN**	
4.1	Mantenimiento de aire acondicionado, incluye provisión y colocación de Capacitor de 45MF para A.A de 18.000 BTU, cambio de placa electrónica y recarga de gas	100% ejecutado
4.1	Mantenimiento de aire acondicionado, incluye provisión y colocación de Capacitor de 35MF para A.A 12.000 BTU, cambio de placa electrónica y recarga de gas	100% ejecutado

En prueba de conformidad las personas mencionadas más arriba suscriben el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.-.

Lic. Julio Villalba
Dto. Adm. de Contrato
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038 - 2

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo