GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL - Escuela Básica Nº 581 Don José Luis Villalba - Zanjita - Villa Oliva - LOTE 3

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 04/11/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 169.452.600
ANTICIPO RECIBIDO 33.890.520

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		65.569.600	58.574.000	124.143.600
DESCUENTO ANTICIPO	0,25	16.945.260	8.472.630	25.417.890
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**50.101.370**	

SON GUARANIES: Cincuenta millones ciento un mil trescientos setenta.----------
----

.....
p/ CONTRATISTA
CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ - PLANIFICACIÓN

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL) con ID: 398825

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL - Escuela Básica Nº 581 Don José Luis Villalba - Zanjita - Villa Oliva, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	c) Replanteo	Metros cuadrados	82	4.800	**393.600**	82		82	393.600	-	393.600	100%
2	72131601-002	Excavaciòn y Carga de Cimiento	Metros cúbicos	17	700.000	**11.900.000**	17		17	11.900.000	-	11.900.000	100%
3	72131601-004	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	2	2.600.000	**5.200.000**	2		2	5.200.000	-	5.200.000	100%
4	72131601-004	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	3	2.600.000	**7.800.000**	3		3	7.800.000	-	7.800.000	100%
5	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 a) De 0,45	Metros cuadrados	6	250.000	**1.500.000**	6		6	1.500.000	-	1.500.000	100%
6	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,50 b) De 0,30	Metros cuadrados	17	198.000	**3.366.000**	17		17	3.366.000	-	3.366.000	100%
7	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	32	103.000	**3.296.000**	32		32	3.296.000	-	3.296.000	100%
8	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros a) De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	9	37.000	**333.000**	9		9	333.000	-	333.000	100%
9	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros b) De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4	44.000	**176.000**	4		4	176.000	-	176.000	100%
10	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros d) De canteros	Metros cuadrados	5	44.000	**220.000**	5		5	220.000	-	220.000	100%
11	72131601-005	Muros de Elevación a) De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	20	198.000	**3.960.000**	20		20	3.960.000	-	3.960.000	100%
12	72131601-005	Muros de Elevación b) De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	40	150.000	**6.000.000**	40		40	6.000.000	-	6.000.000	100%
13	72131601-005	Muros de Elevación d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	26	198.000	**5.148.000**	26		26	5.148.000	-	5.148.000	100%
14	72131601-005	Muros de Elevación e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	21	150.000	**3.150.000**	21		21	3.150.000	-	3.150.000	100%
15	72131601-005	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	Metro lineal	41	43.000	**1.763.000**	41		41	1.763.000	-	1.763.000	100%
16	72131601-015	Pilares d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	246.000	**2.214.000**	9		9	2.214.000	-	2.214.000	100%
17	72131601-007	Techo c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de madera	Metros cuadrados	99	349.000	**34.551.000**		99	99	-	34.551.000	34.551.000	100%
18	72131601-007	Canaleta y caño de bajadas N°26 y 33cm de desarrollo	Metro lineal	43	89.000	**3.827.000**			0	-	-	-	0%
19	72131601-008	Revoques a) Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	53.000	**8.162.000**		154	154	-	8.162.000	8.162.000	100%
20	72131601-008	Revoques c) De pilares de mampostería	Metro lineal	9	58.000	**522.000**		9	9	-	522.000	522.000	100%
21	72131601-008	Revoques e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	**880.000**		16	16	-	880.000	880.000	100%

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar - Paraguay

22	72131601-008	Revoques f) De nivelación	Metros cuadrados	17	55.000	**935.000**		17	17	-	935.000	935.000	100%
23	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	66	45.000	**2.970.000**	66		66	2.970.000	-	2.970.000	100%
24	72131601-009	Piso Ceramico en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	61	148.000	**9.028.000**		61	61	-	9.028.000	9.028.000	100%
25	72131601-009	Zocalo b) Calcáreo	Metro lineal	37	44.000	**1.628.000**		37	37	-	1.628.000	1.628.000	100%
26	72131601-010	Aberturas de madera a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.433.000	**1.433.000**			0	-	-	-	0%
27	72131601-010	Aberturas de madera b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	1.090.000	**2.180.000**			0	-	-	-	0%
28	72131601-010	Colocación de Aberturas c) Marco y Puerta metálica 1,10 x 2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.870.000	**1.870.000**			0	-	-	-	0%
29	72131601-010	Colocación de Aberturas d) Ventanas tipo blindex de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	10	850.000	**8.500.000**			0	-	-	-	0%
30	72131601-010	Colocación de Aberturas Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	6	850.000	**5.100.000**			0	-	-	-	0%
31	72131601-005	Alféizar de ventana c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	3	56.000	**168.000**		3	3	-	168.000	168.000	100%
32	72131601-005	Alféizar de ventana d) Mocheta de revoque	Metro lineal	50	54.000	**2.700.000**		50	50	-	2.700.000	2.700.000	100%
33	72131601-012	Pintura a) De paredes revocadas interior latex- Blanco o Color	Metros cuadrados	131	24.000	**3.144.000**			0	-	-	-	0%
34	72131601-012	Pintura d) De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	4	24.000	**96.000**			0	-	-	-	0%
35	72131601-012	Pintura e) De viga cumbrera y galeria latex	Metros cuadrados	16	24.000	**384.000**			0	-	-	-	0%
36	72131601-012	Pintura j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	99	24.000	**2.376.000**			0	-	-	-	0%
37	72131601-012	Pintura k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	Metros cuadrados	49	23.000	**1.127.000**			0	-	-	-	0%
38	72131601-012	Pintura L) De revoque comun latex, exterior	Metros cuadrados	52	23.000	**1.196.000**			0	-	-	-	0%
39	72131601-005	Revestimientos a) azulejo	Metros cuadrados	20	118.000	**2.360.000**			0	-	-	-	0%
40	72131601-001	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1	3.389.000	**3.389.000**			0	-	-	-	0%
40.1		Bocas de luces	Unidad	8	188.000	1.504.000			0	-	-	-	0%
40.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	5	148.000	740.000			0	-	-	-	0%
40.3		Bocas de ventilador de techo	Unidad	2	105.000	210.000			0	-	-	-	0%
40.4		Tablero seccional con llave de corte	Unidad	1	690.000	690.000			0	-	-	-	0%
40.5		Acometida desde Medidor	Unidad	1	245.000	245.000			0	-	-	-	0%
41	72131601-011	Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	1.462.000	**1.462.000**			0	-	-	-	0%
41.1		Griferias para lavatorios - frio solo	Unidad	3	148.000	444.000			0	-	-	-	0%
41.2		Instalacion de agua inodoros	Unidad	2	188.000	376.000			0	-	-	-	0%
41.3		Llave de paso 1/2"	Unidad	1	110.000	110.000			0	-	-	-	0%
41.4		Cañeria PVC ?	Unidad	28	19.000	532.000			0	-	-	-	0%

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

42	72131601-011	Desague Cloacal-Pozo Ciego, camara septica,registros	Unidad Medida Global	1	4.290.000	**4.290.000**			0	-	-	-	0%
42.1		Para Lavatorios	Unidad	3	220.000	660.000	3		3	660.000	-	660.000	100%
42.2		Para inodoro	Unidad	2	210.000	420.000	2		2	420.000	-	420.000	100%
42.3		Cámara inspección 040x040	Unidad	1	210.000	210.000	1		1	210.000	-	210.000	100%
42.4		Cámara séptica	Unidad	1	2.150.000	2.150.000	1		1	2.150.000	-	2.150.000	100%
42.5		conexiòn a red existente	Unidad	1	720.000	720.000	1		1	720.000	-	720.000	100%
42.6		Rejilla de Piso sifonada	Unidad	1	130.000	130.000	1		1	130.000	-	130.000	100%
43	72131601-011	Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1	2.913.000	**2.913.000**			0	-	-	-	0%
43.1		Inodoro con sisterna	Unidad	2	600.000	1.200.000			0	-	-	-	0%
43.2		Lavatorio	Unidad	3	480.000	1.440.000			0	-	-	-	0%
43.3		Accesorios de Losa	Unidad	1	75.000	75.000			0	-	-	-	0%
43.4		Espejo	Unidad	1	198.000	198.000			0	-	-	-	0%
44	72131601-005	Pizzarrón	Unidad	1	1.100.000	**1.100.000**			0	-	-	-	0%
45	72131601-013	Limpieza	Metros cuadrados	67	6.000	**402.000**			0	-	-	-	0%
46	72131601-005	Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	1.450.000	**1.450.000**			0	-	-	-	0%
47	72131601-013	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	Unidad	1	1.890.000	**1.890.000**	1		1	1.890.000	-	1.890.000	100%
48	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	Unidad	1	1.000.000	**1.000.000**			0	-	-	-	0%
					Precio Total	**169.452.600**					58.574.000	124.143.600	73,26

GOBERNACIÓN DEL ... PLANIFICACIÓN

Mariano Saucedo
M. de Obras Pat. Prof. 1.175

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**58.574.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**169.452.600**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**73,26**