CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

FECHA: 06/ 06 / 2022
HOJA: 2/2

OBRA: LOTE 13 - REPARACIÓN DE 06 AULAS
UBICACIÓN : Escuela Básica N°2981 San Antonio de Padua - Barrio Remansito

		ADJUDICACIÓN				RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
54	BLOQUE B Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	Un	6,00000	90.968	545.808	1,00000	90.968	5,00000	454.840	0,00000
55	BLOQUE B Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	Un	8,00000	388.401	3.107.208	0,00000	0	8,00000	3.107.208	0,00000
56	BLOQUE B Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	Un	4,00000	413.029	1.652.116	0,00000	0	4,00000	1.652.116	0,00000
57	BLOQUE B Reinstalación de tanque de agua y cañerías	Un	1,00000	1.193.354	1.193.354	0,00000	0	1,00000	1.193.354	0,00000
58	Escalera - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	M3	2,32000	1.627.003	3.774.647	2,32000	3.774.647	0,00000	0	0,00000
59	Escalera - Estructura de H° A°- Encadenado de H° A°, incluye excavacion	M3	0,96000	1.855.142	1.780.936	0,96000	1.780.936	0,00000	0	0,00000
60	Escalera - Estructura de H° A° Pilares	M3	1,80000	1.857.948	3.344.306	1,80000	3.344.306	0,00000	0	0,00000
61	Escalera - H° A° para escalera	M3	1,58000	2.013.004	3.180.546	1,58000	3.180.546	0,00000	0	0,00000
62	Escalera - Carpeta de H° para escalones	M2	10,40000	21.551	224.130	10,40000	224.130	0,00000	0	0,00000
63	Escalera - Revoque de pilares, vigas y escaleras	M2	34,50000	31.347	1.081.472	34,50000	1.081.472	0,00000	0	0,00000
64	Escalera - Pintura polideportiva para escalones	M2	10,40000	35.230	366.392	10,40000	366.392	0,00000	0	0,00000
65	Escalera - Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ML	32,00000	288.394	9.228.608	26,15000	7.541.503	5,85000	1.687.105	0,00000
66	Escalera - Pintura de baranda metalica en sintetico	M2	64,00000	27.292	1.746.688	52,30000	1.427.372	11,70000	319.316	0,00000
67	Escalera - Arreglo de Desagüe Pluvial y readecuacion	GL	1,00000	543.584	543.584	1,00000	543.584	0,00000	0	0,00000
68	Escalera - Limpieza gral	GL	1,00000	2.331.622	2.331.622	1,00000	2.331.622	0,00000	0	0,00000
69	Pared tipo Panderete con aislación tipo negrolin	M2	29,00000	115.365	3.345.585	29,00000	3.345.585	0,00000	0	0,00000
70	Reparación de pared exterior con varillas	GL	1,00000	526.982	526.982	0,00000	0	1,00000	526.982	0,00000
71	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	M2	26,00000	150.845	3.921.970	26,00000	3.921.970	0,00000	0	0,00000
	MONTO PARCIAL				**41.895.955**		**32.955.033**		**8.940.921**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**188.262.721**		**113.863.327**		**74.399.394**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUT. EN COMPENSACIÓN CERT. Nº 1		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
22	BLOQUE A Piso-Zocalo ceramico	ML	10,77000	22.779	245.330	0,00000	0	10,77000	245.330	0,00000
24	BLOQUE A Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	M2	0,23000	109.365	25.154	0,00000	0	0,23000	25.154	0,00000
26	BLOQUE A Pintura de paredes con base enduido al latex acrílico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	14,64000	25.369	371.402	0,00000	0	14,64000	371.402	0,00000
38	BLOQUE B Demolición de aberturas tipo balancin	un	2,00000	21.833	43.666	0,00000	0	2,00000	43.666	0,00000
45	BLOQUE B Pintura de losa y paredes con base enduido al latex acrílico, - Incluye aberturas	M2	332,76000	25.369	8.441.788	62,00358	1.572.968	270,75642	6.868.820	0,00000
72	BLOQUE A - Muros de Elevación-Pared de 0,15 para revocar	M2	67,25000	76.593	5.150.879	0,00000	0	67,25000	5.150.879	0,00000
73	BLOQUE A - Chapa termoacustica, vigas reutilizadas (incluye pintura), correas de caño cuadrado 30 x 30 de 2.00 mm sobre tirantes existentes de madera, enchapado con chapa termoacustica T30/ PNEL IS 40 MM Galvanizado de 4.88 m de largo de chapa.-	M2	117,60000	210.000	24.696.000	0,00000	0	117,60000	24.696.000	0,00000
75	BLOQUE B - Chapa termoacustica, vigas de perfil U reticulada de 4" de 1,80 mm, y angulos de 1" 1/2 x 1/8, correas de apoyo de perfil C de 4" de 1,80 mm enchapado con chapa termoacustica T30/ PNEL IS 40 MM Galvanizado.-	M2	113,81500	377.433	42.957.537	0,00000	0	113,81500	42.957.537	0,00000
76	BLOQUE A - Rufos de techo	ML	19,00000	38.000	722.000	0,00000	0	19,00000	722.000	0,00000
77	BLOQUE B - Demolición de losa con retiro de escombro	M2	103,54000	16.374	1.695.364	0,00000	0	103,54000	1.695.364	0,00000
78	BLOQUE B - Mamposteria de elevación de 0,15cm para recogida	M2	53,13000	76.593	4.069.386	0,00000	0	53,13000	4.069.386	0,00000
79	BLOQUE B - Revoque para mamposteria de elevación en recogida	M2	90,07000	31.347	2.823.424	0,00000	0	90,07000	2.823.424	0,00000
80	BLOQUE B - Demolición de piso, carpeta y parte del contrapiso existente con retiro de escombros (planta baja)	M2	71,44000	8.006	571.949	0,00000	0	71,44000	571.949	0,00000
82	BLOQUE B - Contrapiso de H° de cascotes (planta baja)	M2	24,10000	39.730	957.493	0,00000	0	24,10000	957.493	0,00000
83	BLOQUE B - Carpeta nueva (planta baja)	M2	71,44000	21.551	1.539.603	0,00000	0	71,44000	1.539.603	0,00000
84	BLOQUE B - Piso cerámico tipo PI 4 (planta baja)	M2	95,44000	78.822	7.522.772	0,00000	0	95,44000	7.522.772	0,00000
[illegible]	BLOQUE B - Piso zócalo cerámico (planta baja)	ML	64,10000	22.779	1.460.134	0,00000	0	64,10000	1.460.134	0,00000
87	BLOQUE B - Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye reparacion de marco, cambio de hoja, contramarco herrajes y cerraduras	Un	4,00000	1.250.000	5.000.000	0,00000	0	4,00000	5.000.000	0,00000
88	BLOQUE B - Ventana tipo Blindex con vidrio templado de 8mm	M2	9,90000	550.000	5.445.000	0,00000	0	9,90000	5.445.000	0,00000
89	BLOQUE B - Mantenimiento de baranda existente en galería planta alta	M2	11,80000	38.600	455.480	0,00000	0	11,80000	455.480	0,00000
90	ESCALERA - Ampliación de huella con ladrillo comun y recuadro de escalera	M2	7,95000	48.600	386.370	0,00000	0	7,95000	386.370	0,00000
91	ESCALERA - Piso cerámico tipo PI 4	M2	7,95000	78.822	626.635	0,00000	0	7,95000	626.635	0,00000
92	ESCALERA - Piso zócalo cerámico (para escalera)	ML	10,05000	22.779	228.929	0,00000	0	10,05000	228.929	0,00000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**115.436.295**		**1.572.968**		**113.863.327**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	188.262.721	**100,00%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-37.652.544	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-9.413.136	
MONTO NETO A PERCIBIR	**141.197.041**	

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y UNO.

ING. JOSE L. VINADER A.
POR LA CONTRATISTA

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

Municipio de Ciudad del Este – Div. Obras Municipales

ARQ. JAVIER BENITEZ

Ciudad del Este – Municipalidad – Ciudad del Este (¡Reconstruyamos!) – Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
DIRECTORA DE AREA URBANA