CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO CON TAPA DE Hº Aº UBICADA EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE MANZANA 878 DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRARO BARRIO UNIÓN YBYRARO.-

CONTRATO: Nº 72/2022

Fecha: 06/08/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 29/07/2.022	al: 06/08/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO CON TAPA DE Hº Aº UBICADA EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE MANZANA 878 DE LA COMPAÑÍA 7º YBYRAROBARRIO UNIÓN YBYRARO												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	GL	EVENTO	1,00	1.001.000	1.001.000	0	1,00	1,00	0	1.001.000	1.001.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	923.400	923.400	0	1,00	1,00	0	923.400	923.400	100%
1.3	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO 1,30 m FILO A FILO 0,50 m LIBRE DE CANALIZACIÓN CON FIJACIÓN DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA 50 mm ENTRE LOS MUROS DE P.B.C. EN FORMA VERTICAL CADA 50 cm DE SEPARACIÓN Y EN FORMA HORIZONTA CADA 3 DE SEPARACIÓN ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	M3	EVENTO	5,63	540.000	3.040.200	0	5,63	5,63	0	3.040.200	3.040.200	100%
1.4	PISO DE HORMIGÓN e: 10 cm CON DOSIFICACIÓN 1.2.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e: 8 cm	M2	EVENTO	6,50	199.000	1.293.500	0	6,50	6,50	0	1.293.500	1.293.500	100%
1.5	TAPA DE Hª Aª (2,00 x 2,50 x 0,20) mts	M3	EVENTO	1,50	1.999.000	2.998.500	0	1,50	1,50	0	2.998.500	2.998.500	100%
1.6	TAPA DE Hª Aª (1,50 x 2,50 x 0,20) mts	M3	EVENTO	1,13	1.999.000	2.258.870	0	1,13	1,13	0	2.258.870	2.258.870	100%
1.7	VIGA DE Hª Aª (2,20 x 0,40 x 0,30) x 2 mts	M3	EVENTO	0,79	1.999.000	1.579.210	0	0,79	0,79	0	1.579.210	1.579.210	100%
1.8	VIGA DE Hª Aª (1,70 x 0,40 x 0,30) x 2 mts	M3	EVENTO	0,68	1.999.000	1.359.320	0	0,68	0,68	0	1.359.320	1.359.320	100%
1.9	BADEN e: 10 cm CON DOSIFICACIÓN 1.2.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	M2	EVENTO	5,00	199.000	995.000	0	5,00	5,00	0	995.000	995.000	100%
1.10	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.001.000	1.001.000	0	1,00	1,00	0	1.001.000	1.001.000	100%
	TOTAL					16.450.000						16.450.000	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	16.450.000
5% Retención	822.500
Neto a cobrar	15.627.500