MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA							FECHA DE PRESENTACIÓN:			09/05/2024			
OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO - 2 ETAPA - PLURIANUAL 2023 - 2024. con ID: 435586							FECHA DE INICIO:			14/12/2023			
							PLAZO INICIAL (Días):			120			
CONTRATISTA: METALÚRGICA PIRAPÓ de Jorge Omar García Rolín - RUC Nº: 1736600-3							DIAS DE LLUVIA:			6			
Contrato N° 12/2023							PLAZO PRORROGADO:			-			
							DIAS TRANSCURRIDOS:			147			
Certificado N° 4							DÍAS DE ATRASO:			-			
							CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	72131701-001	SEÑALIZACION DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	840.705	840.705	1,00	0,00	1,00	840.705	0	840.705	100%
2	72131601-9974	REPLANTEO	Metros cuadrados	1.641,35	3.756	6.164.911	1641,35	0,00	1641,35	6.164.911	0	6.164.911	100%
3	72141510-001	DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE CON DESMONTE DE SUELO Y PERFILADO PARA BASE DE PISO 7CM	Metros cuadrados	1.598,95	9.244	14.780.694	1280,00	285,00	1565,00	11.832.320	2.634.540	14.466.860	98%
4	72101703-9999	REPOSICION DE CORDON DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	333	63.000	20.979.000	250,00	15,00	265,00	15.750.000	945.000	16.695.000	80%
5	72131601-009	COLOCACION ADOQUIN RECTANGULAR NEGRO/ROJO DE 4CM	Metros cuadrados	1.351,05	123.170	166.408.829	1010,00	300,00	1310,00	124.401.700	36.951.000	161.352.700	97%
6	72131601-009	COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR NEGRO/ROJO DE 6CM	Metros cuadrados	290,2	162.337	47.110.197	219,10	56,00	275,10	35.568.037	9.090.872	44.658.909	95%
7	72101703-9999	COLOCACION DE CORDON PREFABRICADO RECTO SECTOR POSTERIOR	Metro lineal	333	59.667	19.869.111	250,00	75,00	325,00	14.916.750	4.475.025	19.391.775	98%
8	72131701-018	REUBICACION DE QUINCHADO EN OCHAVA	Metro lineal	5	131.072	655.360	5,00	0,00	5,00	655.360	0	655.360	100%
9	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metro lineal	10,5	15.417	161.879	10,50	0,00	10,50	161.879	0	161.879	100%
10	72131601-005	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	5	133.234	666.170	5,00	0,00	5,00	666.170	0	666.170	100%
11	72102504-002	CONSTRUCCION DE NIVELACION CON PBC DE 40CM CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 60CM	Metros cúbicos	2,1	405.973	852.543	2,10	0,00	2,10	852.543	0	852.543	100%
12	72141510-001	DEMOLICION DE LOSA DE HºAº EN MAL ESTADO EXISTENTE SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cuadrados	28	37.333	1.045.324	28,00	0,00	28,00	1.045.324	0	1.045.324	100%
13	72101704-001	CONSTRUCCION DE LOSA DE Hº Aº SECTORPASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cúbicos	4,6	2.427.100	11.164.660	4,60	0,00	4,60	11.164.660	0	11.164.660	100%
14	72101703-003	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA- SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cúbicos	4	405.973	1.623.892	4,00	0,00	4,00	1.623.892	0	1.623.892	100%
15	72141002-9998	BARANDA METALICA PARA PROTECCION - SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metro lineal	14	319.121	4.467.694	14,00	0,00	14,00	4.467.694	0	4.467.694	100%
16	72141510-001	Demolicion de Muro de piedra bruta colocada - sector alcantarilla	Metros cuadrados	24	13.500	324.000	24,00	0,00	24,00	324.000	0	324.000	100%
17	72141511-005	Excavacion para Muro de piedra bruta colocada - sector alcantarilla	Metros cúbicos	13	26.000	338.000	13,00	0,00	13,00	338.000	0	338.000	100%
18	72101703-003	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA -SECTRO ALCANTARILLA	Metros cúbicos	28	409.307	11.460.596	28,00	0,00	28,00	11.460.596	0	11.460.596	100%
19	72141002-9998	BARANDA METALICA PARA PROTECCION - SECTOR CASETA METALICA	Metro lineal	11,4	319.121	3.637.979	11,40	0,00	11,40	3.637.979	0	3.637.979	100%
20	76111702-002	RETIRO DE ESCOMBROS Y TIERRA	Unidad Medida Global	1	712.500	712.500	0,00	1,00	1,00	0	712.500	712.500	100%
					Precio Total	313.264.044				Anterior	Actual	Acumulado	% Avance
							Total Certificados			245.872.520	54.808.937	300.681.457	95,98%
							Amortización de Anticipo del 20% (62.652.809)			49.174.504	10.961.787	60.136.291	
							Fondo de reparo 5%			12.293.626	2.740.447	15.034.073	
							Neto a cobrar:			-	41.106.703	-	

Son en Guaraníes: Cuarenta y Un Millones Ciento Seis Mil Setecientos Tres.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista
METALÚRGICA PIRAPÓ

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista