Fulgencio R. Silvera G

FR INGENIERIA
Proyectos e ingeniería Eléctrica

Otras

Instalaciones Electricas, Construccionnes de Edificios, de Carreteras y vias Ferreas
Matricula de Comerciante Inscripto Folio N° 1327 - Cedula MIPYMES N° 6535
MT Certificado Laboral N° 24585 - MUVH Servicios de Asistencia Tecnica Res. N° 1252/22
Direccion: Borja - Guaira Camino a Colonia 20 de junio y Oficina Central Mcal. Estigarribia y Alberdi - Villarrica

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

EMPRESA CONTRATISTA: FR INGENIERIA - FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR
CONSTRUCCION DE CANALETA
FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 23/11/2022
PERIODO DE CERTIFICACION: 23/11/2022 al 23/12/2022

Ítem	Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo y Marcacion - Bº María Victoria	Metro lineal	1.075	1,530	1,645	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
2	72103004-002	Excavacion - Bº María Victoria	Metros cúbicos	322	34,000	10,948,000	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
3	72102905-001	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto - Bº María Victoria	Metros cúbicos	215	104,050	22,370,750	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
4	72131701-007	Canaleta a cielo abierto H° A° - Bº María Victoria	Metro lineal	1.075	453,050	487,029	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
5	72131601-013	Limpieza final - Bº María Victoria	Unidad Medida Global	1	765,000	765,000	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
6	72131601-9974	Replanteo y Marcacion - Bº Gral. Genes	Metro lineal	417	1,530	638,010	0.00	417.00	417.00	-	638,010	638,010	100.00%
7	72103004-002	Excavacion - Bº Gral. Genes	Metros cúbicos	125	34,000	4,250,000	0.00	125.00	125.00	-	4,250,000	4,250,000	100.00%
8	72102905-001	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto - Bº Gral. Genes	Metros cúbicos	83	104,550	8,677,650	0.00	83.00	83.00	-	8,677,650	8,677,650	100.00%
9	72131701-007	Canaleta a cielo abierto H° A° - Bº Gral. Genes	Metro lineal	417	453,050	188,921,850	0.00	82.00	82.00	-	37,150,100	37,150,100	19.66%
10	72131601-013	Limpieza final - Bº Gral. Genes	Unidad Medida Global	1	465,000	465,000	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
					Precio Total	**237,524,934**							

	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL ACUMULADO	
TOTAL CERTIFICADO	0	50,715,760	50,715,760	
AVANCES EN %	0.00%	21.35%	21.35%	
RETENCION FONDOS DE REPARO			2,535,788	
TOTAL FACTURA			48,179,972	

FR INGENIERIA - FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR

FR INGENIERIA
Construcción en General
RUC: 2.522.418 - 2

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales