ATENAS ARQUITECTURA

DE LUIS ALBERT FERNANDEZ PORTILLO RUC.: 4.475.573 - 2.
Domicilio: Tte. Rojas Silva c. Carlos A. Lopez. - Distrito de Caaguazu.

PROPIETARIO: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU.
OBRA: C.Nº 01/2021 " REMODELACION JUNTA DEPARTAMENTAL - AD REFERENDUM".
ID: 389.039.

CERTIFICADO Nº 1

LOCALIDAD: DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO FERNANDEZ PORTILLO C.I. N°: 4.475.573.
FECHA: 22/04/2021.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		PRODUCCION								
				Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio total (IVA incluido si correspondiese)	MEDICIÓN ANTERIOR			MEDICIÓN ACTUAL			MEDICIÓN ACUMULADA		
						%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto
1	PREPARACION DE OBRA													
2	Cartel de Obra	und	1.00	1,000,000	1,000,000	0%	0	0.00	100%	1.00	1,000,000	100%	1.00	1,000,000
3	Demolición de muros preexistentes en área	m2	12.00	5,000	60,000	0%	0	0.00	100%	12.00	60,000	100%	12.00	60,000
4	Marcación y replanteo	m2	31.30	5,000	156,500	0%	0	0.00	100%	31.30	156,500	100%	31.30	156,500
5	CIMIENTO													
6	Excavación para cimiento	m3	22.60	45,000	1,017,000	0%	0	0.00	100%	22.60	1,017,000	100%	22.60	1,017,000
7	COLOCACION DE H° A°													
8	Viga de Hº Aº de 25x30	m3	4.57	2,200,000	10,054,000	0%	0	0.00	100%	4.57	10,054,000	100%	4.57	10,054,000
9	MAMPOSTERIA DE NIVELACION													
10	Nivelación de 0.30 m	ml	22.60	150,000	3,390,000	0%	0	0.00	100%	22.60	3,390,000	100%	22.60	3,390,000
11	AISLACIONES													
12	Aislación Horizontal p/ 0.30 con	m2	22.60	35,000	791,000	0%	0	0.00	100%	22.60	791,000	100%	22.60	791,000
13	MAMPOSTERIA DE ELEVACION													
14	Mamposteria de elevacion esp: 0.15m	m2	91.66	95,000	8,707,700	0%	0	0.00	100%	91.66	8,707,700	100%	91.66	8,707,700
15	REVOQUES													
16	Revoque interior filtrado a dos capas	m2	91.00	65,000	5,915,000	0%	0	0.00	100%	91.00	5,915,000	100%	91.00	5,915,000
17	Revoque exterior con aislación hidrófuga	m2	90.00	45,000	4,050,000	0%	0	0.00	100%	90.00	4,050,000	100%	90.00	4,050,000
18	PISOS													
19	Colocación de contrapiso de 0.10 m	m2	27.62	45,000	1,242,900	0%	0	0.00	100%	27.62	1,242,900	100%	27.62	1,242,900
20	Carpeta alisada de cemento	m2	28.00	35,000	980,000	0%	0	0.00	100%	28.00	980,000	100%	28.00	980,000
21	Piso de granito pulido	m2	20.50	145,000	2,972,500	0%	0	0.00	100%	20.50	2,972,500	100%	20.50	2,972,500
22	Piso cerámico esmaltado de 0.50x0.50	m2	7.00	85,000	595,000	0%	0	0.00	100%	7.00	595,000	100%	7.00	595,000
23	Zócalo de granito pulido	ml	19.00	75,000	1,425,000	0%	0	0.00	100%	19.00	1,425,000	100%	19.00	1,425,000
24	Zócalo de piso cerámico esmaltado	ml	5.00	35,000	175,000	0%	0	0.00	100%	5.00	175,000	100%	5.00	175,000
25	PINTURAS													
26	Pintura interior con látex acrílico	m2	91.00	35,000	3,185,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
27	Pintura exterior con látex	m2	90.00	45,000	4,050,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
28	Pintura de puertas de madera	m2	7.56	50,000	378,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Luis A. Fernandez
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

29	ABERTURAS														
30	Ventana de vidrio templado de 10mm de	m2	5.60	650,000	3,640,000	0%	0	0.00	100%	5.60	3,640,000	100%	5.60	3,640,000
31	Ventana de vidrio templado de 10mm de	m2	0.50	650,000	325,000	0%	0	0.00	100%	0.50	325,000	100%	0.50	325,000
32	Puerta de madera tipo placa de 0.90x2.10	und	2.00	1,900,000	3,800,000	0%	0	0.00	100%	2.00	3,800,000	100%	2.00	3,800,000
33	INSTALACIONES SANITARIAS													
34	Provisión y montaje de artefactos	gl	1.00	5,419,900	5,419,900	0%	0	0.00	100%	1.00	5,419,900	100%	1.00	5,419,900
35	INSTALACIONES ELECTRICAS													
36	Provisión y montaje de artefactos	gl	1.00	5,000,000	5,000,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
37	TECHO													
38	Colocación de Techo de chapa ondulada nº	m2	31.30	150,000	4,695,000	0%	0	0.00	100%	31.30	4,695,000	100%	31.30	4,695,000
39	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL													
40	Canaleta de desarrollo 60 chapa nº 20	ml	8.15	90,000	733,500	0%	0	0.00	100%	8.15	733,500	100%	8.15	733,500
41	Cañería de bajada pluvial de 100 mm	und	1.00	35,000	35,000	0%	0	0.00	100%	1.00	35,000	100%	1.00	35,000
42	COLOCACION DE CIELO RASO													
43	Cielo raso de yeso acartonado Derroco	m2	30.90	180,000	5,562,000	0%	0	0.00	100%	30.90	5,562,000	100%	30.90	5,562,000
44	TECHO JUNTA													
45	Demolición de techo y retiro de sitio	m2	297.00	15,000	4,455,000	0%	0	0.00	100%	297.00	4,455,000	100%	297.00	4,455,000
46	Cambio de techo	m2	297.00	120,000	35,640,000	0%	0	0.00	100%	297.00	35,640,000	100%	297.00	35,640,000
47	Canaleta y bajada de desarrollo	ml	82.00	90,000	7,380,000	0%	0	0.00	100%	82.00	7,380,000	100%	82.00	7,380,000
48	Demolición de cielorraso y retiro del sitio	m2	297.00	20,000	5,940,000	0%	0	0.00	100%	297.00	5,940,000	100%	297.00	5,940,000
49	Cielorraso desmontable 50x50	m2	297.00	180,000	53,460,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
50	Cierre de abertura de techito	gl	1.00	850,000	850,000	0%	0	0.00	100%	1.00	850,000	100%	1.00	850,000
51	PINTURA JUNTA													
52	Pintura de paredes	m2	940.00	25,000	23,500,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
53	Pintura aberturas	m2	12.00	210,000	2,520,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
54	ABERTURA JUNTA													
55	Puerta de metal	und	1.00	1,500,000	1,500,000	0%	0	0.00	100%	1.00	1,500,000	100%	1.00	1,500,000
56	INSTALACIONES SANITARIAS JUNTA													
57	Preparación y cambio de accesorios de	und	2.00	4,000,000	8,000,000	0%	0	0.00	0%	7.00	28,000,000	0%	7.00	28,000,000
58	Reparación de cocina	gl	1.00	5,400,000	5,400,000	0%	0	0.00	100%	1.00	5,400,000	100%	1.00	5,400,000
59	LIMPIEZA DE OBRA													
60	Limpieza de desagüe pluvial	gl	1.00	450,000	450,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
61	Limpieza final de obra	gl	1.00	2,000,000	2,000,000	0%	0	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
				TOTAL:	230,450,000	0%		0.00	67.65%		155,907,000	67.65%		155,907,000

CERTIFICADO ANTERIOR	0.00
CERTIFICADO ACTUAL Nº 1	155,907,000
FONDO DE REPARO 5%	7,795,350
TOTAL NETO A COBRAR	148,111,650

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA.

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Luis A. Fernandez
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193