H.M. Construcciones Generales

de Hugo Meza

Próceres de Mayo y Juan XXIII - San Lorenzo - Paraguay

Telefax: (021) 58 46 76 / **Cel.** (0981) 480 685

E-mail: hugorubenmeza@hotmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REVITALIZACION DE PLAZA

UBICACIÓN: PLAZA SAN JUAN UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA

CD N°: 89/2023 **CONTRATO Nº**:66/2023 **ID**: 436.657

Fecha: 23/12/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 11/12/2.023	al: 23/12/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
REVITALIZACION DE LA PLAZA SAN JUAN UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA													
1	REPLANTEO Y MARCACION	M2	EVENTO	895	1.600	1.432.000	0	895	895	0	1.432.000	1.432.000	
2	CARTEL DE OBRA. MEDIDA 1,50m x 2,50m	UN	EVENTO	1	1.195.000	1.195.000	0	1	1	0	1.195.000	1.195.000	100%
3	DESMONTE DE ASIENTOS EN MAL ESTADO	UN	EVENTO	10	38.500	385.000	0	10	10	0	385.000	385.000	100%
4	DESMONTE DE BASURERO EXISTENTES EN MAL ESTADO	UN	EVENTO	3	24.500	73.500	0	3	3	0	73.500	73.500	100%
5	DEMOLICION DE PARRILLA EXISTENTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	EVENTO	1	145.500	145.500	0	1	1	0	145.500	145.500	100%
6	NIVELACION DE PREDIO A INTERVENIR CON MAQUINARIA LIVIANA	M2	EVENTO	895	3.600	3.222.000	0	895	895	0	3.222.000	3.222.000	100%
7	DESMONTE DE PARQUE DE JUEGOS EXISTENTES Y REUBICACION DE LOS MISMOS	GL	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000	0	1	1	0	1.425.000	1.425.000	100%
8	COLOCACION DE PARQUE DE JUEGOS DE MADERA MULTIFUNCIÓN (7,00x10,00)	UN	EVENTO	1	40.500.000	40.500.000	0	1	1	0	40.500.000	40.500.000	100%
9	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	EVENTO	74	151.000	11.174.000	0	74	74	0	11.174.000	11.174.000	100%
10	RELLENO DE AREA DE JUEGO Y GIMNASIA CON ARENA LAVADA DE RIO	M3	EVENTO	32	160.000	5.120.000	0	32	32	0	5.120.000	5.120.000	100%
11	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION	UN	EVENTO	3	1.891.000	5.673.000	0	3	3	0	5.673.000	5.673.000	100%
12	ARMADO Y CARGADO DE PISO DE HORMIGON CON MALLA ELECTROSOLDADA, ESP. DE 10cm PARA BASE DE ARTEFACTOS DE GIMNASIO	M2	EVENTO	30	149.000	4.470.000	0	30	30	0	4.470.000	4.470.000	100%
13	COLOCACION DE SILULADOR DE CABALGATA INDIVIDUAL	UN	EVENTO	1	6.800.000	6.800.000	0	1	1	0	6.800.000	6.800.000	100%
14	COLOCACION DE SIMULADOR DE CAINATA INDIVIDUAL DOBLE	UN	EVENTO	1	9.800.000	9.800.000	0	1	1	0	9.800.000	9.800.000	100%
15	COLOCACION DE ESQUI INDIVIDUAL	UN	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000	0	1	1	0	6.200.000	6.200.000	100%
16	COLOCACION DE ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	EVENTO	1	5.100.000	5.100.000	0	1	1	0	5.100.000	5.100.000	100%
17	COLOCACION DE ABDUCCION	UN	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000	0	1	1	0	6.900.000	6.900.000	100%
18	PINTURA DE PISO DE HORMIGON	M2	EVENTO	30	30.500	915.000	0	30	30	0	915.000	915.000	100%
19	DESMONTE DE PUERTAS Y REJAS EXISTENTES	UN	EVENTO	7	49.300	345.100	0	7	7	0	345.100	345.100	100%
20	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES CON RECUPERACIÓN	UN	EVENTO	6	89.000	534.000	0	6	6	0	534.000	534.000	100%
21	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DE DEPOSITO Y VANO PARA COLOCACION DE BALANCIN	M2	EVENTO	6	30.000	180.000	0	6	6	0	180.000	180.000	100%
22	DESMONTE DE CANERIA DE DESAGUE CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	GL	EVENTO	1	583.000	583.000	0	1	1	0	583.000	583.000	100%
23	MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN PARA DEPOSITO Y DIVISORIA DE SANITARIOS	M2	EVENTO	7,5	128.000	960.000	0	7,5	7,5	0	960.000	960.000	100%
24	TECHO DE CHAPAS TRAPEZOIDALES SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN DEPOSITO	M2	EVENTO	13,5	225.000	3.037.500	0	13,5	13,5	0	3.037.500	3.037.500	100%

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.34[illegible]69-1

Arq. José F. Vera[illegible]z C. Director de Fiscalía y Servicios Municipales de la Empresa

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRES' 'CION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	AC' '.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
					UNITARIO	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
25	REACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE EXISTENTE Y REVOQUE NUEVO EN MAMPOSTERIAS NUEVAS Y MURO LINDERO	M2	EVENTO	157,6	45.000	7.092.000	0	157,6	157,6	0	7.092.000	7.092.000	100%
26	REACONDICIONAMIENTO DE AGUA CORRIENTE EN SANITARIO	UN	EVENTO	2	690.000	1.380.000	0	2	2	0	1.380.000	1.380.000	100%
27	REACONDICIONAMINETO DE DESAGUE CLOACAL EXISTENTE HASTA POZO CIEGO EXISTENTE	UN	EVENTO	2	660.000	1.320.000	0	2	2	0	1.320.000	1.320.000	100%
28	CONTRAPISO DE CASCOTES COMPACTADOS EN EXTERIOR FRENTE A DEPOSITO	M2	EVENTO	3,5	46.000	161.000	0	3,5	3,5	0	161.000	161.000	100%
29	ALISADA DE CEMENTO PARA BASE DE PISOS CERAMICOS EN INTERIOR Y EXTERIOR	M2	EVENTO	38,2	43.000	1.642.600	0	38,2	38,2	0	1.642.600	1.642.600	100%
30	COLOCACION DE PISO CERAMICO EN INTERIOR Y EXTEROR	M2	EVENTO	38,2	138.000	5.271.600	0	38,2	38,2	0	5.271.600	5.271.600	100%
31	COLOCACION DE AZULEJOS CERAMICOS EN INTERIOR DE SANITARIOS, ALTURA 1,20M	M2	EVENTO	28,5	117.000	3.334.500	0	28,5	28,5	0	3.334.500	3.334.500	100%
32	COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO	ML	EVENTO	28,5	29.000	826.500	0	28,5	28,5	0	826.500	826.500	100%
33	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	GL	EVENTO	1	1.501.000	1.501.000	0	1	1	0	1.501.000	1.501.000	100%
34	COLOCACION DE PUERTAS METALICAS PARA EXTERIOR	UN	EVENTO	4	1.679.000	6.716.000	0	4	4	0	6.716.000	6.716.000	100%
35	COLOCACION DE PUERTAS PLACAS EN INTERIOR DE SANITARIOS	UN	EVENTO	3	665.000	1.995.000	0	3	3	0	1.995.000	1.995.000	100%
36	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO CISTERNA ALTA)	UN	EVENTO	3	1.049.000	3.147.000	0	3	3	0	3.147.000	3.147.000	100%
37	COLOCACION DE MINGLITORIO PARA SANITARIO DE CABALLEROS	UN	EVENTO	1	813.000	813.000	0	1	1	0	813.000	813.000	100%
38	COLOCACION DE LAVAMANOS PEDESTAL CON GRIFERIA Y CONEXIÓN FLEXIBLE, INCLUYE ACCESORIOS	UN	EVENTO	2	858.000	1.716.000	0	2	2	0	1.716.000	1.716.000	100%
39	COLOCACION DE VENTANA TIPO BALANCIN (0,60x0,40)	M2	EVENTO	0,72	595.000	428.400	0	0,72	0,72	0	428.400	428.400	100%
40	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO	GL	EVENTO	1	701.000	701.000	0	1	1	0	701.000	701.000	100%
41	PINTURA DE MAMPOSTERIS DE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	EVENTO	133,5	40.000	5.340.000	0	133,5	133,5	0	5.340.000	5.340.000	100%
42	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	M3	EVENTO	9,99	751.000	7.502.490	0	9,99	9,99	0	7.502.490	7.502.490	100%
43	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN	M2	EVENTO	11,1	181.000	2.009.100	0	11,1	11,1	0	2.009.100	2.009.100	100%
44	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15m	M2	EVENTO	18,5	169.000	3.126.500	0	18,5	18,5	0	3.126.500	3.126.500	100%
45	DESMONTE DE TEJIDO DE PROTECCION EXISTENTE	ML	EVENTO	24	34.000	816.000	0	24	24	0	816.000	816.000	100%
46	ESTRUCTURA METALICA NUEVA CON CANOS CIRCULARES, TEJIDO DE ALAMBRE ROMBOIDAL REFORZADO Y TENSORES CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE PINTURA DE ESTRUCTURA (12.00x6.00)	M2	EVENTO	24	74.000	1.776.000	0	24	24	0	1.776.000	1.776.000	100%
47	COLOCACION DE BASURERO METALICO DOBLE BATIENTE, DE CHAPA LISA Y CAÑO METALICO	UN	EVENTO	3	1.036.000	3.108.000	0	3	3	0	3.108.000	3.108.000	100%
48	COLOCACION DE LAVAMANIS INCLUYEN CONEXIONES	UN	EVENTO	2	1.458.000	2.916.000	0	2	2	0	2.916.000	2.916.000	100%
49	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GL	EVENTO	1	1.690.710	1.690.710	0	1	1	0	1.690.710	1.690.710	100%
	TOTAL					**182.500.000**					**182.500.000**	**182.500.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**182.500.000**
5% Retención	**9.125.000**
Neto a cobrar	**173.375.000**

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169.-

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Int. Públicas y Servicios
Municipalidad de Capiatá