"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 29 de julio de 2024

Señores:
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU
Presente

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de presentar a la **GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZU** el Certificado de Obras N° 2 correspondiente al Contrato N° 07/2024 "Construcción de Empedrado en la ciudad de J. Eulogio Estigarriba".-

Atentamente

BOGADO CONSTRUCCIONES RUC 1.203.540-0

Juan Ramón Bogado López
Oferente

GOBERNACION DEL V DPTO. CAAGUAZU
MESA DE ENTRADA
N° 3708
FCHA: 29/07/24 HORA: 11:30

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - 2º CERTIFICADO - ID N° 444.219

FECHA: 29/07/2024

tem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	unidad	1.00	1,500,000	1,500,000	0%	100%	100%	0
2	72131601-9974	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	metros cuadrados	4,800.00	2,080	9,984,000	0%	100%	100%	0
3	72102905-001	Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de escombros. Incluye relleno y compactación mecánica	milimetros cuadrados	4,800.00	5,200	24,960,000	0%	100%	100%	0
4	72101703-004	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	Metro lineal	958.00	36,400	34,871,200	70%	30%	100%	24,409,840
5	72131701-9998	Cuneta de hormigón ancho libre 80cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 20cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	Metro lineal	944.00	149,760	141,373,440	70%	30%	100%	98,961,408
6	72131601-004	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,60m de ancho y espesor 15cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	metros cubicos	13.50	2,340,000	31,590,000	70%	30%	100%	22,113,000
7	72102905-001	Relleno y Relleno de Colchón de arena o tierra roja para pavimentocompactacion de terreno	metros cuadrados	4,000.00	9,100	36,400,000	70%	30%	100%	25,480,000
8	72131701-002	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	metros cuadrados	4,000.00	52,000	208,000,000	70%	30%	100%	145,600,000
9	72131701-014	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	metros cuadrados	4,000.00	4,550	18,200,000	100%	0%	100%	18,200,000
10	72131601-013	Limpieza final de obra	metros cuadrados	4,800.00	1,650	7,920,000	100%	0%	100%	7,920,000
						514,798,640				**342,684,248**

PORCENTAJE CERTIFICACION	**66.57**	
DESC. ANTICIPO 20%		**0**
NETO A COBRAR		**342,684,248**
FONDO DE REPARO 5%		**17,134,212**
TOTAL A COBRAR		**325,550,036**

SECRETARIA DE OBRAS Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ac Juan Ramón Bogado Lopez RUC. 3.203.340-0