CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 4 (CUATRO)

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

Resumen General

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 01/04/2025 al 30/04/2025

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CONTRATISTA:	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	Abril
Certificado Básico de Obra	100%	4.867.911.150	7,83%	381.083.292	11,13%	541.987.200	18,96%	923.070.492	AÑO	2.025
Anticipo	0%	973.582.230								
TOTAL POR OBRA		4.867.911.150	7,83%	**381.083.292**	11,13%	**541.987.200**	18,96%	**923.070.492**	MONTO	**541.987.200**
DEDUCCIONES										
Anticipo 20%		973.582.230	76.216.658		108.397.440		184.614.098			
							TOTAL CERTIFICADO	541.987.200		
Anticipo								**108.397.440**		
							IMPORTE A FACTURAR EN PRESENTE CERTIFICADO	**433.589.760**		

Son Guaranies: Cuatrocientos treinta y tres millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta

Ing. Rodrigo Duarte
ANNP
Fiscal de Obras

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Fecha: 30/4/2025

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N°: 4

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			AVANCE
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	%
1	72131601-002	Construcciónde l obrador	Unidad	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00		1,00	12.000.000	-	12.000.000	100%
2	72131601-002	Carteleria de obra.	Unidad	1,00	3.200.000	3.200.000	1,00		1,00	3.200.000	-	3.200.000	100%
3	72101703-011	Demolición de muro colapsado espesor variable por medio mecánico y retiro de escombro	Metros cúbicos	80,00	85.000	6.800.000	80,00		80,00	6.800.000	-	6.800.000	100%
4	72101703-011	Excavación para sumuración y anclaje	Metros cúbicos	25,00	65.000	1.625.000	25,00		25,00	1.625.000	-	1.625.000	100%
5	72101703-011	Sumuración de muro PBC	Metros cúbicos	25,00	478.800	11.970.000	10,00		10,00	4.788.000	-	4.788.000	40%
6	72101703-011	Construcción de 2 estructura de anclaje de HºAº, Fck= 210kg/cm2 y según diseño	Unidad	2,00	3.500.000	7.000.000	1,00		1,00	3.500.000	-	3.500.000	50%
7	72101703-011	Reparación de muro de PBC, sector norte	Metros cúbicos	135,00	478.800	64.638.000	135,00		135,00	64.638.000	-	64.638.000	100%
8	72101703-011	Construcción de muro de PBC, sector deposito, altura promedio 1,6 m. 0,6m como cimiento y 1m afuera.	Metros cúbicos	40,00	478.800	19.152.000	40,00		40,00	19.152.000	-	19.152.000	100%
9	72101703-011	Enrocado por lanzamiento	Metros cúbicos	75,00	186.960	14.022.000	50,00		50,00	9.348.000	-	9.348.000	67%
10	72101703-011	Relleno con arena lavada borde de muro	Metros cúbicos	30,00	75.000	2.250.000	-		-	-	-	-	
11	72101703-011	Reparación de 2 escaleras de HºAº	Global	1,00	2.850.000	2.850.000	-	1,00	1,00	-	2.850.000	2.850.000	100%
12	72131601-009	Construcción de cordon de ladrillo comun 0,15cm, h: 40cm, incluye revoque	Metro lineal	70,00	75.000	5.250.000	70,00		70,00	5.250.000	-	5.250.000	100%
13	72131601-009	Construcción de contrapiso de cascote de 10 cm	Metros cuadrados	240,00	45.000	10.800.000	240,00		240,00	10.800.000	-	10.800.000	100%
14	72131601-009	Construcción de piso alizado de cemento esp: 5cm	Metros cuadrados	240,00	41.040	9.849.600	240,00		240,00	9.849.600	-	9.849.600	100%
15	72131601-009	Construcción de dado de Hº 40x40cm esp: 15 cm	Unidad	46,00	42.000	1.932.000	-		-	-	-	-	
16	72131601-009	Construcción de cuneta de Hº esp: 12cm y desarrollo de 80 cm, incluye excavación	Metro lineal	40,00	165.000	6.600.000	-		-	-	-	-	

POR LA CONTRATANTE

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATISTA

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

CONTRATO Nº: 60/2024 - LPN Nº: 21/2024 - ID Nº: 455081

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: Licitación: 455081 - PAVIMENTACIÓN AREA OPERATIVA Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA - PLURIANUAL

Fecha: 30/4/2025

PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A.

Certificado N°: 4

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)			AVANCE %
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
17	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 20cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	930,00	123.120	114.501.600	517,85	60,00	577,85	63.757.692	7.387.200	71.144.892	62%
18	72131701-004	Construcción de cordon de HA 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	125.000	18.750.000	35,00	30,00	65,00	4.375.000	3.750.000	8.125.000	43%
19	72131701-004	Pavimento rígido de hormigón armado de 15 cm, fck=240 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1 Ø 8mm cada 20 cm, esparcido con regla vibratoria. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción.	Metros cuadrados	4.600,00	300.000	1.380.000.000	540,00	1.760,00	2.300,00	162.000.000	528.000.000	690.000.000	50%
20	72131701-004	Movimiento de suelo (excavación para saneamiento de bolsones profundidad promedio 30cm),	Metros cúbicos	1.560,00	52.000	81.120,000	-		-	-	-	-	
21	72131701-004	Relleno y adensamiento de base con material granular seleccionado macadam hidraulico con espesor media, de 25cm, incluye compactación mecanica.	Metros cúbicos	1.560,00	123.120	192.067.200	-		-	-	-	-	
22	72131701-004	Construcción de cordon de HA 15x40 cm, incluye excavación	Metro lineal	150,00	94.600	14.190.000	-		-	-	-	-	
23	72131701-004	Sello de HA pobre esp: 5cm fck=100kg/cm2	Metros cuadrados	5.200,00	58.500	304.200.000	-		-	-	-	-	
24	72131701-004	Pavimento de HA AA espeso 20 cm, Fck=240Kg/cm2, con malla ortogonal de Ø 8mm c/ 20cm	Metros cuadrados	5.200,00	360.000	1.872.000.000	-		-	-	-	-	
25	72131701-026	Bacheo y regularización con HA asfaltico con rendimiento de 75 kg/m2	Metros cuadrados	810,00	117.975	95.559.750	-		-	-	-	-	
26	72131701-026	Carpeta de Hº asfáltico modificado con polimeros del tipo SBS, esp= 7cm, rendimiento 175 kg/m2	Metros cuadrados	3.200,00	188.370	602.784.000	-		-	-	-	-	
27	72131701-026	Limpieza Final	Global	1,00	12.800.000	12.800.000	-		-	-	-	-	
Total por Grupo:						4.867.911.150				381.083.292	541.987.200	923.070.493	18,96%

POR LA CONTRATANTE

Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATISTA