CERTIFICADO Nº 3

C.E. N°02/21 - CONTRATO Nº 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMANSITO

FECHA: 27/ 12/ 2021

HOJA:1/4

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	900.000	0,000
	SUB TOTAL				**900.000**				**0**		**900.000**	
	BLOQUE A											
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	180,840	10.000	1.808.400	0,000	0,000	30,840	308.400	150,000	1.500.000	0,000
3	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	162,860	10.400	1.693.744	0,000	0,000	0,000	0	162,860	1.693.744	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,000	25.350	76.050	0,000	0,000	0,000	0	3,000	76.050	0,000
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	144,530	10.625	1.535.631	0,000	0,000	0,000	0	144,530	1.535.631	0,000
6	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,000	13.125	196.875	0,000	0,000	15,000	196.875	0,000	0	0,000
7	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	15,000	103.644	1.554.660	0,000	0,000	15,000	1.554.660	0,000	0	0,000
8	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	30,000	40.000	1.200.000	0,000	0,000	15,000	600.000	15,000	600.000	0,000
9	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	180,840	390.000	70.527.600	0,000	0,000	29,640	11.559.600	151,200	58.968.000	0,000
10	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	30,000	40.000	1.200.000	0,000	0,000	30,000	1.200.000	0,000	0	0,000
11	Carpeta nueva	m2	144,530	25.000	3.613.250	0,000	0,000	3,510	87.750	141,020	3.525.500	0,000
12	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	144,530	92.000	13.296.760	0,000	0,000	3,510	322.920	141,020	12.973.840	0,000
13	Piso-Zocalo ceramico	ml	76,000	25.000	1.900.000	0,000	0,000	0,000	0	76,000	1.900.000	0,000
14	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	1.900.000	5.700.000	0,000	0,000	0,000	0	3,000	5.700.000	0,000
15	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,000	250.000	750.000	0,000	0,000	0,000	0	3,000	750.000	0,000
16	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	3,000	115.000	345.000	0,000	0,000	0,000	0	3,000	345.000	0,000
17	Mantenimiento de aberturas tipo balancín	un	15,000	150.000	2.250.000	0,000	0,000	15,000	2.250.000	0,000	0	0,000
18	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	377,370	31.000	11.698.470	0,000	0,000	49,890	1.546.590	327,480	10.151.880	0,000
19	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,000	30.000	1.320.000	0,000	0,000	18,000	540.000	26,000	780.000	0,000
20	Pintura polideportiva para rampa	m2	4,950	35.000	173.250	0,000	0,000	4,950	173.250	0,000	0	0,000
21	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	56,000	40.000	2.240.000	0,000	0,000	30,000	1.200.000	26,000	1.040.000	0,000
22	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	500.000	1.000.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000	1.000.000	0,000
23	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	3,000	1.000.000	3.000.000	0,000	0,000	0,000	0	3,000	3.000.000	0,000
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	10,000	190.000	1.900.000	0,000	0,000	0,000	0	10,000	1.900.000	0,000
25	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	6,000	100.000	600.000	0,000	0,000	0,000	0	6,000	600.000	0,000
	SUB TOTAL				**129.579.690**				**21.540.045**		**108.039.645**	
	BLOQUE B PLANTA BAJA											
26	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	40,000	10.000	400.000	40,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
27	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	14,000	25.000	350.000	0,000	14,000	0,000	0	0,000	0	0,000
28	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	8,000	250.000	2.000.000	8,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
29	*Demolición de pisos existentes*, carpetas y acarreo de escombros	m2	375,000	10.000	3.750.000	375,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
30	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	6,940	13.000	90.220	0,000	6,940	0,000	0	0,000	0	0,000
31	Carpeta nueva	m2	375,000	25.000	9.375.000	375,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
32	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	375,000	92.000	34.500.000	0,000	288,000	0,000	0	87,000	8.004.000	0,000
33	Piso-Zocalo ceramico	ml	77,000	25.000	1.925.000	0,000	0,000	0,000	0	77,000	1.925.000	0,000
34	Piso-Azulejos	m2	40,000	82.000	3.280.000	0,000	0,000	0,000	0	40,000	3.280.000	0,000
35	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	91,230	150.000	13.684.500	0,000	0,000	91,230	13.684.500	0,000	0	0,000
36	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	9,000	1.950.000	17.550.000	0,000	4,000	0,000	0	5,000	9.750.000	0,000
37	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	5,000	900.000	4.500.000	0,000	0,000	0,000	0	5,000	4.500.000	0,000
38	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	6,000	250.000	1.500.000	0,000	0,000	0,000	0	6,000	1.500.000	0,000
39	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	45,000	150.000	6.750.000	0,000	0,000	45,000	6.750.000	0,000	0	0,000
40	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	85,000	31.000	2.635.000	0,000	0,000	0,000	0	85,000	2.635.000	0,000

04 ABR 2022

08 MAR 2022

PAGADO

Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caindeyú - Paraguay

Mariela Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

000124

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº02/21 - CONTRATO Nº 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMANSITO

FECHA: 27/ 12/ 2021

HOJA:2/4

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
41	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	375,000	31.000	11.625.000	0,000	0,000	0,000	0	375,000	11.625.000	0,000
42	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	12,000	31.000	372.000	0,000	0,000	12,000	372.000	0,000	0	0,000
43	Pintura polideportiva para rampa	m2	12,980	35.000	454.300	0,000	0,000	12,980	454.300	0,000	0	0,000
44	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 10 boxes)	gl	1,000	10.000.000	10.000.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	10.000.000	0,000
45	Agua corriente	un	1,000	1.250.000	1.250.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	1.250.000	0,000
46	Desague cloacal	un	1,000	1.200.000	1.200.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	1.200.000	0,000
47	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000	0,000	0,000	1,000	5.000.000	0,000	0	0,000
48	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	900.000	900.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	900.000	0,000
49	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,000	500.000	3.000.000	0,000	0,000	0,000	0	6,000	3.000.000	0,000
50	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	7,000	1.000.000	7.000.000	0,000	0,000	0,000	0	7,000	7.000.000	0,000
51	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	26,000	190.000	4.940.000	0,000	0,000	0,000	0	26,000	4.940.000	0,000
52	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	15,000	110.000	1.650.000	0,000	0,000	0,000	0	15,000	1.650.000	0,000
	SUB TOTAL				**149.681.020**				26.260.300		72.459.000	
	BLOQUE B PLANTA ALTA											
53	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	434,670	10.000	4.346.700	434,670	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
54	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	250,000	21.000	5.250.000	250,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
55	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,000	25.000	75.000	3,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
56	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	172,220	10.000	1.722.200	172,220	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
57	Demolición de alisada de losa y acarreo de escombros	m2	172,220	10.500	1.808.310	172,220	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
58	Carpeta de Hº para escalones	m2	9,800	25.000	245.000	0,000	0,000	0,000	0	9,800	245.000	0,000
59	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	10,000	100.000	1.000.000	0,000	0,000	10,000	1.000.000	0,000	0	0,000
60	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	250,000	390.000	97.500.000	0,000	216,000	0,000	0	34,000	13.260.000	0,000
61	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	22,000	40.000	880.000	0,000	0,000	12,000	480.000	10,000	400.000	0,000
62	Carpeta nueva	m2	172,220	25.000	4.305.500	0,000	172,220	0,000	0	0,000	0	0,000
63	Pisos-Piso ceramico tipo Pl4	m2	172,220	92.000	15.844.240	0,000	172,220	0,000	0	0,000	0	0,000
64	Piso-Zocalo ceramico	ml	100,000	25.000	2.500.000	0,000	100,000	0,000	0	0,000	0	0,000
65	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	1.900.000	5.700.000	0,000	3,000	0,000	0	0,000	0	0,000
66	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,000	250.000	750.000	0,000	3,000	0,000	0	0,000	0	0,000
67	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	9,000	150.000	1.350.000	0,000	9,000	0,000	0	0,000	0	0,000
68	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	323,000	31.000	10.013.000	0,000	0,000	0,000	0	323,000	10.013.000	0,000
69	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	57,000	30.000	1.710.000	0,000	0,000	0,000	0	57,000	1.710.000	0,000
70	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	60,000	31.000	1.860.000	0,000	0,000	0,000	0	60,000	1.860.000	0,000
71	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	100,000	40.000	4.000.000	0,000	0,000	43,000	1.720.000	57,000	2.280.000	0,000
72	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	7,000	500.000	3.500.000	0,000	0,000	0,000	0	7,000	3.500.000	0,000
73	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,000	1.000.000	4.000.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	4.000.000	0,000
74	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	12,000	190.000	2.280.000	0,000	0,000	0,000	0	12,000	2.280.000	0,000
75	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	7,000	100.000	700.000	0,000	0,000	1,000	100.000	6,000	600.000	0,000
	SUB TOTAL				**171.339.950**				3.300.000		40.148.000	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
PAGADO

Ciudad del Este
Arq. Marta Fernández
FISCAL DE OBRAS
DV Obras Municipales

CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

000123

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caninde yú - Paraguay

CERTIFICADO Nº 3

C.E. Nº02/21 - CONTRATO N° 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMANSITO

FECHA: 27/ 12/ 2021

HOJA:3/4

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 3		SALDO
		UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
	BLOQUE C											
76	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	192,600	10.000	1.926.000	192,600	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
77	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	12,640	10.000	126.400	12,640	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
78	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	25.000	100.000	4,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
79	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	2,000	250.000	500.000	2,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
80	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	175,000	10.000	1.750.000	175,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
81	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	15,000	13.000	195.000	15,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
82	Relleno y apisonado de interiores	m2	3,000	75.000	225.000	3,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
83	Vigas y dados de HºAº	m3	5,000	2.150.000	10.750.000	1,250	0,000	3,750	8.062.500	0,000	0	0,000
84	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	0,380	1.865.000	708.700	0,380	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
85	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	2,300	195.000	448.500	0,000	2,300	0,000	0	0,000	0	0,000
86	Aislacion asfaltica de paredes	m2	59,000	30.000	1.770.000	59,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
87	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	17,000	100.000	1.700.000	17,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
88	Techo de chapa galvanizada ondulada n°26 c/ estructura metalica de vigas reticuladas y correas, conforme a calculo estructural	m2	195,870	212.000	41.524.440	195,870	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
89	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	70,000	40.000	2.800.000	0,000	62,000	0,000	0	8,000	320.000	0,000
90	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	5,680	55.000	312.400	5,680	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
91	Carpeta nueva	m2	178,000	25.000	4.450.000	178,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
92	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	178,000	90.000	16.020.000	0,000	178,000	0,000	0	0,000	0	0,000
93	Piso-Zocalo ceramico	ml	142,000	25.000	3.550.000	0,000	142,000	0,000	0	0,000	0	0,000
94	Piso-Azulejos	m2	22,000	80.000	1.760.000	0,000	22,000	0,000	0	0,000	0	0,000
95	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.100.000	8.400.000	0,000	4,000	0,000	0	0,000	0	0,000
96	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
97	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	2,000	900.000	1.800.000	0,000	2,000	0,000	0	0,000	0	0,000
98	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	3,000	250.000	750.000	0,000	3,000	0,000	0	0,000	0	0,000
99	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	9,000	150.000	1.350.000	0,000	9,000	0,000	0	0,000	0	0,000
100	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	2,000	400.000	800.000	0,000	2,000	0,000	0	0,000	0	0,000
101	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	441,000	30.000	13.230.000	220,000	180,000	41,000	1.230.000	0,000	0	0,000
102	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	55,000	30.000	1.650.000	0,000	30,000	25,000	750.000	0,000	0	0,000
103	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	179,000	31.000	5.549.000	89,000	52,52516	8,000	248.000	29,47484	913.720	0,000
104	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	67,000	31.000	2.077.000	0,000	52,000	15,000	465.000	0,000	0	0,000
105	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	55,000	40.000	2.200.000	0,000	30,000	25,000	1.000.000	0,000	0	0,000
106	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	8.000.000	8.000.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
107	Agua corriente	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
108	Desague cloacal	un	1,000	1.200.000	1.200.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
109	Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,000	3.500.000	3.500.000	0,000	0,000	1,000	3.500.000	0,000	0	0,000
110	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000	0,000	0,000	1,000	5.000.000	0,000	0	0,000
111	Espejo	m²	2,000	200.000	400.000	0,000	0,000	2,000	400.000	0,000	0	0,000
112	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	4,000	900.000	3.600.000	3,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
113	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	15,250	300.000	4.575.000	0,000	15,250	0,000	0	0,000	0	0,000
114	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves,y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,000	1.000.000	4.000.000	0,000	4,000	0,000	0	0,000	0	0,000
115	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	13,000	193.000	2.509.000	0,000	13,000	0,000	0	0,000	0	0,000
116	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	8,000	100.000	800.000	0,000	5,000	3,000	300.000	0,000	0	0,000
117	Limpieza gral	gl	1,000	2.500.000	2.500.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	2.500.000	0,000
	SUB TOTAL				**166.406.440**				**29.955.500**		**3.733.720**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**617.907.100**				**72.086.345**		**225.980.365**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

Arq. Martín
FISCAL DE OBRAS
Ciudad del Este
Obras Municipales

Constructora DYM
Ruc: 875012-3
Canindeyú - Paraguay

Ciudad del Este
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E

000122

CERTIFICADO Nº 3

C.E. N°02/21 - CONTRATO N° 47/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N°398204

OBRA: LOTE 23 - REPARACION DE 15 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN :ESC. BAS. Nº 1531 SAN FRANSISCO DE ASIS - BARRIO REMANSITO

FECHA: 27/ 12/ 2021
HOJA:4/4

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
	BLOQUE A									
13	Piso-Zocalo ceramico	ml	19,130	25.000	478.250	0,000	0	19,130	478.250	0,000
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	2,000	190.000	380.000	0,000	0	2,000	380.000	0,000
34	Piso-Azulejos	m2	13,460	82.000	1.103.720	0,000	0	13,46	1.103.720	0,000
111	Espejo	m²	0,360	200.000	72.000	0,000	0	0,36	72.000	0,000
	MONTO PARCIAL				**2.033.970**				**2.033.970**	
	BLOQUE B - PLANTA BAJA									
16	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	20,22	115.000	2.325.300	0,000	0	20,22	2.325.300	0,000
32	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	4,000	92.000	368.000	0,000	0	4,000	368.000	0,000
33	Piso-Zocalo ceramico	ml	131,300	25.000	3.282.500	0,000	0	131,300	3.282.500	0,000
34	Piso-Azulejos	m2	40,000	82.000	3.280.000	0,000	0	40,000	3.280.000	0,000
40	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	839,000	31.000	26.009.000	363,34500	11.263.695	475,655	14.745.305	0,000
41	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	4,000	31.000	124.000	0,000	0	4,000	124.000	0,000
	BLOQUE B PLANTA ALTA									
60	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	9,000	390.000	3.510.000	0,000	0	9,000	3.510.000	0,000
68	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	98,170	31.000	3.043.270	0,000	0	98,170	3.043.270	0,000
74	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,000	190.000	760.000	0,000	0	4,000	760.000	0,000
88	Techo de chapa galvanizada ondulada n°26 c/ estructura metalica de vigas reticuladas y correas, conforme a calculo estructural	m2	182,000	212.000	38.584.000	0,000	0	182,000	38.584.000	0,000
	MONTO PARCIAL				**81.286.070**		**11.263.695**		**70.022.375**	
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**83.320.040**		**11.263.695**		**72.056.345**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3 298.036.210
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% 59.607.242
RETENCIÓN CAUCIONAL 5% 14.901.836
MONTO NETO A PERCIBIR 223.527.532

Son Guaraníes: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Director
Dirección Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGOS - FACTURA Nº 880			
1	PAGO PARCIA	185.250.000	
	RET.CAUC.5%	12.350.000	197.600.000
2	CANC. FACT	38.277.532	
	RET.CAUC.5%	2.551.836	40.829.368
TOTAL MONTO - PAGOS C-3			**238.429.368**

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Oferente
Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

000121

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

Constructora "D & M"

de Mario Núñez Rolón

Construcción de proyectos de servicios públicos - Constructora, Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados, Comercio al por menor de muebles y accesorios para el hogar - Mueblería, Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Carpintería, Comercio al por mayor de materiales de construcción Venta de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos

Tel.: (0983) 480.663 — Ruta Nº 10 Las Residentas, Yasy Kañy - Canindeyú - Paraguay

TIMBRADO Nº 15319156
Fecha Inicio Vigencia: 21/12/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 875812 - 3

FACTURA

001-002- 0000880

Fecha de Emisión: 28- Diciembre- 2021 — Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC o C.I. Nº 80008881-6 — Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este

Dirección: — Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 3 de la obra: LOTE 23:				
	Reparación de 15 Aulas y sanitarios				
	sexados, Esc. Bás. Nº 1531 San Francis-				
	co De Asis- Bº Remansito, s/ contrato				
	Nº 47/2021- C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 3 Gs. 298.036.710				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 59.607.342				
	RET. Caucional 5%. Gs -14.901.836				
	Neto a cobrar Gs. 223.527.532				238.429.368

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 04 ABR 2022 — TESORERIA — PAGADO

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 03 MAR 2022 — TESORERIA — PAGADO

Valor Parcial 238.429.368

A PAGAR Guaraníes Doscientos treinta y ocho millones cuatro cientos veinte y nueve mil, Trescientos sesenta y ocho. # — 238.429.368

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 21.675.397. # **Total IVA:** 21.675.397. #

FRANCIS IMPRENTA — de Francisco J. Sanchez Torres - Habilitación Nº 1903 RUC 3782042 - 7 — Avda. 14 de mayo c/ 1º de marzo - Curuguaty - Paraguay — Tel.: (048) 210.748 Cel.: (0971) 835.471 (0984) 309.301 — 01 Tal. 50 x 3 del 876 al 925 - 12/2021 — Original: COMPRADOR (Blanco) Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO (Celeste) Triplicado: CONTABILIDAD (Amarillo) (No válido para crédito fiscal)

— 2.551.836 / 5%

000138

— 38.277.532 = neto.

Lote 4096311345 , Cons.: 2

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125659020

FECHA 13/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	875812	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	NUÑEZ ROLON MARIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/01/2022 NÚMERO DE CONTROL : 91ED08D1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427187581291ED08D1

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
PAGADO

MUNICIPALIDAD ESTE

000134

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 875812

NRO. CERTIFICADO: 322410

FECHA EMISION: 15-12-2021

VENCIMIENTO: 14-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 875812 - 3

Nro. Certificado: 322410

Razon Social: NUÑEZ ROLON MARIO

Actividad(es): ACTIVIDADES MEDICOS
CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Fecha de Inscripcion: 23-08-2018

Cantidad de Asegurados: 4

Nro. Patronal(es): 0257-40-0011 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

000131

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO NUÑEZ ROLON*

RUC

875812-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.004.317.113

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	MILCIADES RAMON	PARRA NUÑEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	MARIO DAVID	NUÑEZ PARRA	Cumplio	2136702	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
PAGADO

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 ABR 2022
TESORERIA
PAGADO

000133

Usuario Impresión: constructoradym2014

Fecha Impresión: 17/12/2021