ecoservice
GROUP S.A

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

OBRA: MANTENIMIENTO DE TECHO DE OFICINA ADMINISTRATIVA

EMPRESA CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA

UBICACIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica UNE, Km 17,5 Ruta Internacional Nº 7, Minga Guazu

1. **Reparación de techo / Trabajos Preliminares, Replanteo y marcación**

Primeramente se realizó el replanteo de la obra, así como la delimitación del área de trabajo con el vallado para evitar accidentes. Se realizó las mediciones correspondientes y se verifico las cantidades correspondientes con la planilla de cómputo métrico.

Cantidad: 498 m2

2. **Reparación de techo/ Demolición de Tejas cerámicas existentes con retiro de material**

En este ítem se realizó el desmontaje de las tejas existentes por sector de acuerdo al área a ser intervenida en el día, de manera a evitar dejar expuesto sin cobertura en caso de lluvia.

Cantidad: 498 m2

3. **Mantenimiento de Techo / Colocacion de tejas españolas sobre estructura existente con membrana impermeabilizante tipo isolant de 2 mm.**

En este ítem se realizaron los trabajos de colocación de membrana tipo isolant de 2 mm adherido al tejuelon y la colocación de las nuevas tejas españolas de acuerdo a la especificación técnica. Se colocaron por tramo de acuerdo al área que se realizó la demolición de la teja existente.

Cantidad: 498 m2

4. **Reparación de techo/ Trabajos de Limpieza final**

Posterior a la finalización de los trabajos se procedió a retirar del predio de obra todos los materiales provenientes de la demolición del techo y la limpieza final dejando en perfectas condiciones.

Cantidad: 1 (global)

ecoservice
GROUP S.A

ecoservice
GROUP S.A.

Ing. Carlos Hugo Gonzalez

ECOSERVICE GROUP S.A.

CERTIFICADO Nº1

CONTRATO Nº 04/2019 - MANTENIMIENTO DE TECHO DE OFICINA ADMINISTRATIVA

EMPRESA CONTRATISTA : ECOSERVICE GROUP SA FECHA: 22/09/19

OBRA: MANTENIMIENTO DE TECHO DE OFICINA ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN : Facultad de Ingenieria Agronomica UNE, Km 17,5 Ruta Internacional Nº 7, Minga Guazu

					ADJUDICADO			CERTIFICADO Nº1		SALDO
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio total	Cantidad
1	72101601-001	Reparación de techo / Trabajos Preliminares, Replanteo y marcación	Metros cuadrados	EVENTO	498	1.150	572.700	498	572.700	0
2	72101601-001	Reparación de techo/ Demolición de Tejas cerámicas existentes con retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	498	15.200	7.569.600	498	7.569.600	0
3	72101601-001	Mantenimiento de Techo / Colocacion de tejas españolas sobre estructura existente con membrana impermeabilizante tipo isolant de 2 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	498	108.500	54.033.000	498	54.033.000	0
4	72101601-001	Reparación de techo/ Trabajos de Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	420.000	420.000	1	420.000	0
Precio Total							**62.595.300**		**62.595.300**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº1 **62.595.300**

Son Guaranies: Sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil trescientos.-

ecoservice GROUP S.A.