MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY
MCN No.26/2025 ID N°: 474.319 CONTRATO N° 26/2025
EMPRESA CONTRATISTA: ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 24 DE OCTUBRE DE 2025- 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION	24/11/2025
FECHA DE INICIO	24/10/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	90
DIAS DE LLUVIA	8
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	98
DIAS TRANSCURRIDOS	32
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	29/1/2026

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY	212.126.850	0,00%	22,20%	22,20%	-	47.092.500	47.092.500
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x die MULTAS	106.063				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	42.425.370	0,00%	22,20%	22,20%	-	9.418.500	9.418.500
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	10.606.343	0,00%	22,20%	22,20%	-	2.354.625	2.354.625
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**53.031.713**	0,00%	22,20%	22,20%	-	**11.773.125**	11.773.125
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**35.319.375**	**35.319.375**

SON GUARANÍES: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Crispín Mazacotte
Reg. Prof. 3183

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY
MCN No.26/2025 ID Nº: 474.319 CONTRATO Nº 26/2025
PLANILLA DE CERTIFICADO Nº:01
PERIODO: 24 DE OCTUBRE DE 2025- 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRESENTACION	24/11/2025
FECHA DE INICIO	24/10/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	90
DIAS DE LLUVIA	8
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	98
DIAS TRANSCURRIDOS	32
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	29/1/2026

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra	ml	20	156.000	3.120.000		20,00			3.120.000	3.120.000		100,00%	100,00%
2	Replanteo y marcación	m2	50	9.100	455.000		50,00			455.000	455.000		100,00%	100,00%
3	Caseta de construcción	m2	20	260.000	5.200.000									
4	Cartel con impresion	Unid	1	1.950.000	1.950.000		1,00			1.950.000	1.950.000		100,00%	100,00%
5	Cartel con impresión - Placa Conmemorativa	Unid	1	2.340.000	2.340.000									
6	Colocacion de hormigon - Tubulon de HºCº	m3	17	2.340.000	39.780.000		15,00			35.100.000	35.100.000		88,24%	88,24%
7	Colocacion de hormigon - Cabezal de HºAº	m3	1,5	3.445.000	5.167.500									
8	Colocacion de hormigon - Viga de fundacion HºAº	m3	1,5	3.445.000	5.167.500		1,50			5.167.500	5.167.500		100,00%	100,00%
9	Colocacion de hormigon - Pilares de HºAº	m3	4,5	3.445.000	15.502.500									
10	Colocacion de hormigon - Vigas superiores HºAº	m3	1,5	3.445.000	5.167.500									
11	Colocacion de hormigon - Viga pantalla alivianada h: 1,60	m3	7,5	3.601.000	27.007.500									
12	Colocacion de hormigon - Losa tapa e: 10cm	m3	0,5	3.380.000	1.690.000									
13	Relleno y compactacion de terreno	m3	12	130.000	1.560.000		10,00			1.300.000	1.300.000		83,33%	83,33%
14	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 lad. Prensado 1 cara	m2	10	214.500	2.145.000									
15	Mamposteria - Elevacion de 0,15 lad. Prensado 1 cara vista	m2	65	130.000	8.450.000									
16	Mamposteria - Sardinel de ladrillo vistos	ml	22	52.000	1.144.000									
17	Mamposteria - Envarillados de muros	ml	21,5	32.500	698.750									
18	Aislacion asfaltica de paredes - H y V	ml	12	45.500	546.000									
19	Aislacion de losa	m2	4,6	117.000	538.200									
20	Construccion e instalaciones electricas - instalaciones de tableros y llaves	Unid	1	3.250.000	3.250.000									
21	Construccion e instalaciones electricas - alimentación de los circuitos de luces y tomas	unid	20	117.000	2.340.000									
22	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unid	3	390.000	1.170.000									
23	Revoque de Muro	m2	15	45.500	682.500									
24	Revoques - Enduido exterior	m2	48	45.500	2.184.000									
25	Cartel con soporte - Letra corpórea de h: 90 cm	Global	1	9.100.000	9.100.000									
26	Servicio de pintura - impermeable 4 manos	m2	48	33.800	1.622.400									
27	Servicio de pintura - de ladrillos vistos	m2	85	32.500	2.762.500									
28	Preparacion de obra - Guarda obra	ml	16	156.000	2.496.000									
29	Servicio de construccion de monumento / escultura - Base de fuste con piedra colocada, expresion artistica	Global	1	24.050.000	24.050.000									
30	Servicio de construccion de monumento / escultura - Expresion artística sobre mural	Global	1	30.550.000	30.550.000									
31	Servicio de jardineria	Global	1	3.900.000	3.900.000									
32	Limpieza final de obra	m2	50	7.800	390.000									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**212.126.850**					**47.092.500**	**47.092.500**		**22,20%**	**22,20%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Crispín Mazacotte
Reg. Prof. 3186

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY

MCN No.26/2025 ID N°: 474.319 CONTRATO N° 26/2025

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑIA TAÑARANDY
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**212.126.850**
TIEMPO DE EJECUCION	**90 dias**

ITEM	DESCRIPCIÓN	nov-23				dic-23				ene-24				Monto	%
		30 dias				60 dias				90 dias					
1	Preparacion de obra													3.120.000	1,47
2	Replanteo y marcación													455.000	0,21
3	Caseta de construcción													5.200.000	2,45
4	Cartel con impresion													1.950.000	0,92
5	Cartel con impresión - Placa Conmemorativa													2.340.000	1,10
6	Colocacion de hormigon - Tubulon de H°C°													39.780.000	18,75
7	Colocacion de hormigon - Cabezal de H°A°													5.167.500	2,44
8	Colocacion de hormigon - Viga de fundacion H°A°													5.167.500	2,44
9	Colocacion de hormigon - Pilares de H°A°													15.502.500	7,31
10	Colocacion de hormigon - Vigas superiores H°A°													5.167.500	2,44
11	Colocacion de hormigon - Viga pantalla aliviada h: 1,00 m													27.007.500	12,73
12	Colocacion de hormigon - Losa tapa e: 10cm													1.690.000	0,80
13	Relleno y compactacion de terreno													1.560.000	0,74
14	Mamposteria - Nivelación de 0,30 lad. Prensado 1 cara vista													2.145.000	1,01
15	Mamposteria - Elevacion de 0,15 lad. Prensado 1 cara vista													8.450.000	3,98
16	Mamposteria - Sardinel de ladrillo vistos													1.144.000	0,54
17	Mamposteria - Envarillados de muros													698.750	0,33
18	Aislacion asfaltica de paredes - H y V													546.000	0,26
19	Aislacion de losa													538.200	0,25
20	Construccion e instalaciones electricas - instalaciones de tableros y llaves													3.250.000	1,53
21	Construccion e instalaciones electricas - alimentación de los circuitos de luces y tomas													2.340.000	1,10
22	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion													1.170.000	0,55
23	Revoque de Muro													682.500	0,32
24	Revoques - Enduido exterior													2.184.000	1,03
25	Cartel con soporte - Letra corpórea de h: 90 cm													9.100.000	4,29
26	Servicio de pintura - impermeable 4 manos													1.622.400	0,76
27	Servicio de pintura - de ladrillos vistos													2.762.500	1,30
28	Preparacion de obra - Guarda obra													2.496.000	1,18
29	Servicio de construccion de monumento / escultura - Base de fuste con piedra colocada, expresion artistica													24.050.000	11,34
30	Servicio de construccion de monumento / escultura - Expresion artística sobre mural													30.550.000	14,40
31	Servicio de jardineria													3.900.000	1,84
32	Limpieza final de obra													390.000	0,18
	TOTAL													#########	100,00

Contractual			
Monto Bruto Mensual Contractual	**74.244.398**	**74.244.398**	**63.638.055**
Porcentaje Avance Mensual Contractual	**35,00%**	**35,00%**	**30,00%**
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	**35,00%**	**70,00%**	**100,00%**
Certificado			
Monto Bruto Mensual Certificado	**47.092.500**		
Porcentaje Avance Mensual Certificado	**22,20%**		
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	**22,20%**		

	Mes1	Mes2	Mes 3
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	35,00%	70,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	22,20%		



REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Crispín Mazacotte
Reg. Prof. 3166

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO A LA COMPAÑÍA TAÑARANDY

MCN No.26/2025 ID N°: 474.319 CONTRATO N° 26/2025

EMPRESA CONTRATISTA: ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 24 DE OCTUBRE DE 2025- 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 24 días del mes de noviembre del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTADA POR el ING. CIVIL CRISPIN RAMON MAZACOTTE FRETES la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra	ml	20,00		20,00	
2	Replanteo y marcación	m2	50,00		50,00	
3	Caseta de construcción	m2	20,00			
4	Cartel con impresion	Unid	1,00		1,00	
5	Cartel con impresión - Placa Conmemorativa	Unid	1,00			
6	Colocacion de hormigon - Tubulon de H°C°	m3	17,00		15,00	
7	Colocacion de hormigon - Cabezal de H°A°	m3	1,50			
8	Colocacion de hormigon - Viga de fundacion H°A°	m3	1,50		1,50	
9	Colocacion de hormigon - Pilares de H°A°	m3	4,50			
10	Colocacion de hormigon - Vigas superiores H°A°	m3	1,50			
11	Colocacion de hormigon - Viga pantalla alivianada h: 1,60 m.	m3	7,50			
12	Colocacion de hormigon - Losa tapa e: 10cm	m3	0,50			
13	Relleno y compactacion de terreno	m3	12,00		10,00	
14	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 lad. Prensado 1 cara vista	m2	10,00			
15	Mamposteria - Elevacion de 0,15 lad. Prensado 1 cara vista	m2	65,00			
16	Mamposteria - Sardinel de ladrillo vistos	ml	22,00			
17	Mamposteria - Envarillados de muros	ml	21,50			
18	Aislacion asfaltica de paredes - H y V	ml	12,00			
19	Aislacion de losa	m2	4,60			
20	Construccion e instalaciones electricas - instalaciones de tableros y llaves	Unid	1,00			
21	Construccion e instalaciones electricas - alimentación de los circuitos de luces y tomas	unid	20,00			
22	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unid	3,00			
23	Revoque de Muro	m2	15,00			
24	Revoques - Enduido exterior	m2	48,00			
25	Cartel con soporte - Letra corpórea de h: 90 cm	Global	1,00			
26	Servicio de pintura - impermeable 4 manos	m2	48,00			
27	Servicio de pintura - de ladrillos vistos	m2	85,00			
28	Preparacion de obra - Guarda obra	ml	16,00			
29	Servicio de construccion de monumento / escultura - Base de fuste con piedra colocada, expresion artistica	Global	1,00			
30	Servicio de construccion de monumento / escultura - Expresion artística sobre mural	Global	1,00			
31	Servicio de jardineria	Global	1,00			
32	Limpieza final de obra	m2	50,00			
	TOTAL					

-----REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Civil Crispín Mazacotte
Reg. Prof. 3188

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005