ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, La Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y El Sr. Ricardo Saucedo y Sr Federico Vera, funcionarios de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa VIS SRL., correspondientes al mes de Febrero, según Contrato N° 24/2021. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	T. Total	Observación
	I - Sala de Control y otras dependencias del edificio		
1.2	Computadora con software de supervisión del funcionamiento del sistema, Verificar y registrar los parámetros más importantes.	650.000	Realizado
	II- Tanque, cañerías y válvulas del sistema hidráulico – Ductos de aire		
1.6	Verificar la existencia de filtraciones o exudación por condensación en Aislación térmica e hidráulica	650.000	Realizado
1.7	Control de válvulas y llaves	210.000	Realizado
1.8	Verificación de cañerías	140.000	Realizado
1.11	Control de filtro hidráulico	1.680.000	Realizado
1.12	Control Flow Swich	385.000	Realizado
1.14	Limpieza	650.000	Realizado
	III- Sistema Drenaje		
1.15	Limpieza de bandejas colectoras de UMA y FANCOILS	1.300.000	Realizado
1.16	Limpieza de cajas sifonadas y registros	1.300.000	Realizado
	V- Chiller		
1.21	Control de presión del Gas Refrigerante	700.000	Realizado
1.22	Verificación y purga de la Humedad en el circuito	700.000	Realizado
1.26	Consumo eléctrico	150.000	Realizado
1.27	Registro de las horas de uso y mantenimiento	150.000	Realizado
1.30	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	130.000	Realizado
1.31	Verificar aislación térmica del evaporador	150.000	Realizado
	VI- Bombas		
1.33	Medición del consumo eléctrico	150.000	Realizado
1.34	Verificar arranque y parada de bombas	150.000	Realizado
1.35	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	150.000	Realizado
1.36	Verificación de Manómetro	150.000	Realizado
	VII- Unidades Manejadoras		
1.38	Verificación y ajuste de ventilador	950.000	Realizado

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

1.39	Verificar tensión de correa de transmisión	1.170.000	Realizado
1.40	Medición de carga eléctrica	388.000	Realizado
1.41	Serpentina de tubos de cobre: verificación y limpieza	3.625.000	Realizado
1.42	Limpieza de filtro de aire	700.000	Realizado
1.43	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones	210.000	Realizado
1.44	Control de válvulas y termostatos	630.000	Realizado
1.45	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	200.000	Realizado

Los trabajos se realizaron en varias etapas, se iniciándose el 9 de febrero, hasta el 15 de febrero, atendiendo a que fueron varios trabajos.

2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	T. Total	OBSERVACION
	Chiller		
2.4	Cambio de traductor C grande	3.335.000	proveído
4.4	Mano de Obra - Cambio de traductor C grande	500.000	Realizada
	Unidades Manejadoras (UMAS)		
2.24	Cambio de correa	1.150.000	Proveído

Se deja constancia, que fueron proveídos y colocados, quedando en sala de control los repuestos extraídos, así como lo establecen las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Arq. Virginia Duarte Galeano
Obras Civiles
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo