Planilla de obras adicionales lote Nº 2 - Facaf

Cliente: Universidad Nacional de Itapua — ID Nº: 379496

Fiscalizacion: Universidad Nacional de Itapua — Fecha: 01/06/2021

Construccion: Antonio Cabrera Burgos

CERTIFICADO Nº 1 ADENDA

"Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. " IDN° 379496 - LOTE II

						Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Item	Descripción del Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Pintura				7.307.806			-						
1.1	Pintura acrilica interior sin enduido	m2	196	20.670	4.051.320			-	0%	0%	0%	0	0	0
1.2	Barnizado de cielorrazo	m2	95	31.780	3.019.100			-	0%	0%	0%	0	0	0
1.3	Barnizado de puerta placa, marco y contramarco	un	3	78.962	236.886			-	0%	0%	0%	0	0	0
2	Demoliciones				983.005			-						
2.1	Retiro de puerta metalica primer piso	un	3	48.972	146.916		3	3,00	0%	100%	100%	0	146.916	146.916
2.2	Retiro de ventana y reja metalica	un	2	57.860	115.720		2	2,00	0%	100%	100%	0	115.720	115.720
2.3	Retiro, adecuacion y colocacion de puerta metalica de baño	un	1	720.369	720.369		1	1,00	0%	100%	100%	0	720.369	720.369
8	Carpinteria				7.862.586			-						
3.1	Provicion y colocacion de puerta placa de cedro australiano con ceradura	un	2	1.097.449	2.194.898		2	2,00	0%	100%	100%	0	2.194.898	2.194.898
3.2	Colocacion de puerta existente y cambio de cerradura	un	1	236.116	236.116		1	1,00	0%	100%	100%	0	236.116	236.116
3.3	Ventana de aluminio de 2x1,50 con marco de alumino y vidrio templado de 8mm. De espesor con 2 hojas correriza y una hoja fija	un	2	2.550.620	5.101.240			-	0%	0%	0%	0	0	0
3.4	Provicion y colocacion de marco de madera para puerta placa de 2.10x0,9	un	2	165.166	330.332		2	2,00	0%	100%	100%	0	330.332	330.332
4	Mamposteria				6.824.790			-	0%	0%	0%	0	0	0
4.1	Construccion de centeros con ladrillo comun con terminacion de revoque	un	3	609.313	1.827.939		3	3,00	0%	100%	100%	0	1.827.939	1.827.939
4.2	Reparacion y nivelacion de rejilla de impecciones	gl	13	207.027	2.691.351		13	13,00	0%	100%	100%	0	2.691.351	2.691.351
4.3	De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con enverillado del 2 ø 6 por lo menos en dos sectores en la mamposteria	m2	20	115.275	2.305.500			-	0%	0%	0%	0	0	0
5	Instalaciones sanitarios				679.214			-	0%	0%	0%	0	0	0
5.1	Provisión y colocación de lavatorio de mano con pedestal	un	1	570.291	570.291		1	1,00	0%	100%	100%	0	570.291	570.291
5.2	Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada	ml	1,54	70.729	108.923		1,54	1,54	0%	100%	100%	0	108.923	108.923
6	Instalaciones eléctricas				1.882.059			-	0%	0%	0%	0	0	0
6.1	Adecuación de instaciones eléctricas en baño garaje	gl	1	357.441	357.441		1,00	1,00	0%	100%	100%	0	357.441	357.441
6.2	Provisión y colocación de Foco de bajo consumo	un	8	88.616	708.928		8,00	8,00	0%	100%	100%	0	708.928	708.928
6.3	Caño electroducto conduil	ml	30	27.523	825.690			-	0%	0%	0%	0	0	0
7	Revoques				3.130.319			-	0%	0%	0%	0	0	0
7.1	Muchete de dos arista	ml	71,4	43.842	3.130.319			-	0%	0%	0%	0	0	0
8	Revestimiento de pared o muros				89.782			-	0%	0%	0%	0	0	0
8.1	De azulejos cerámicos 45x45cm	m2	1,1	81.620	89.782		1,10	1,10	0%	100%	100%	0	89.782	89.782
9	Hormigón armado				829.821			-	0%	0%	0%	0	0	0
9.1	Viga de hormigón armado	m3	0,4	2.074.553	829.821			-	0%	0%	0%	0	0	0
10	Construcción/Colocación de techo/tinglado				1.028.412			-	0%	0%	0%	0	0	0
10.1	babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,50m	ml	14	73.458	1.028.412			-	0%	0%	0%	0	0	0
				Total	30.627.294			-	0%	0%	0%	0	0	0
						Monto Bruto Certificado			0%	33%	33%	0	10.099.006	10.099.006
						Devolucion Anticipo								0
						Monto Neto				CERTIFICADO N° 1		0	10.099.006	10.099.006

Son en guaranies: Treinta millones seiscientos veinte y siete mil doscientos noventa y cuatro.-

SON GUARANIES DIEZ MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS.-

Ing. Antonio R. Cabrera B.
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil