GRUPO BONARO

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

# INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

**N° MDI15/2023**

**FECHA 27/12/2023**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | **MINISTERIO DEL INTERIOR.** |
| | |

## TIPO DE SERVICIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instalación | | Diagnóstico | | Capacitación | | Visita Técnica |
| | M. Preventivo | X | Reparación | | Retiro | | Garantía |
| X | M. General. | | Entrega | X | Recepción | | Devolución |

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 1026

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 139 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 140 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 141 | Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 142 | Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 143 | Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 145 | Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 146 | Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

**BONARO**
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 149 | Mano de obra para reparación de bandeja de drenaje de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 24.000 BTU. | Unidad | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** [ X ] **SI** [ ] **NO**

**OBSERVACIONES:**

BONARO
RUC: 4.584.156-0

**GRUPO BONARO**

Sr. Juan Osorio
Jefe
División de Servicios Generales - M

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**