03800382856 4
Nro: 01376860

19-11-2020
Ingecon Ing.
1ª cert.
Iten 01
520
Baño Sexado
2428
Virgen de Sho.
68.734.044

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
03800382856 4	F 01376860	₲ 68.734.044 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 19 - 11 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Ingecon ingenieria

La suma de Guaraníes Sesenta y ocho millones, setecientos treinta y cuatro mil, cuarenta y cuatro

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESO

⑈02004⑆03800382856 4⑆01376860⑆40⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	INGECON INGENIERIA
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. FOM
NRO CUENTA:	38.2856/4
CHEQUE NRO:	1376860
IMPORTE	68.734.044
SON GUARANIES	SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO
FECHA DE ELABORACIÓN	19/11/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1º CERT. DE LA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2428 DE VIRGEN DE SHOENSTATT GENERAL DIAZ ITEN Nº 01

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

Firma y Sello
Intendente

0017594

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (0981) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-8 - HABILITACION N° 1812 - Numeración 0017501 al 0018000 - 2020

INGECON
Ingenieria

HERNANDARIAS - PARAGUAY
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ ESQ. SALTO DEL GUAIRA
BARRIO SANTO DOMINGO
TELEFONO: (0631) 20129 - 0983 601 549
Ingecon@ingeconingenieria.com

Hernandarias, 02 de Noviembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

Presente

REF: CO Nº 04/2020 Construcción de Baño Sexado en Escuela Básica Nº 2.428 "Virgen de Shoensthatt ", con ID: 384.465.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del llamado de referencia, a fin de solicitar el pago del Certificado de Avances de Obras Nº 01.

Atentamente.

INGECON
Ingenieria

Oferente

Datos del Contratista: INGECON INGENIERIA

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: SRA. CARINA NUÑEZ GODOY

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 02 - 11 - 2020
Hora: 09:05
F

INGECON Ingenieria

HERNANDARIAS - PARAGUAY
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ ESQ, SALTO DEL GUAIRA
BARRIO SANTO DOMINGO
TELEFONO: (0631) 20129 - 0983 601 549
Ingecon@ingeconingenieria.com

CERTIFICACIÓN Nº 1 - ITEM N° 01

OBRA: Construcción de Baño Sexado en Escuela Básica Nº 2428 "Virgen de Shoensthatt "
UBICACIÓN: Km 42 Gral Díaz

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	13.000	352.300	m2	27,1	13.000	352.300
1.2	Replanteo	m2	27,1	7.267	196.936	m2	27,1	7.267	196.936
1.3	Cartel de obra	un	1	1.993.333	1.993.333	un	1	1.993.333	
1.4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	10	307.667	3.076.670	m3	10	307.667	3.076.670
1.5	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº	m3	2,4	1.443.334	3.464.002	m3	2,4	1.443.334	3.464.002
1.6	Muros de nivelación De 0,30 cm	m2	12,2	162.000	1.976.400	m2	12,2	162.000	1.976.400
1.7	Relleno y apisonado de inferiores	m3	8,5	138.033	1.173.281	m3	8,5	138.033	1.173.281
1.8	Aislación Asfáltica De paredes	m2	5,3	53.500	283.550	m2	5,3	53.500	283.550
1.9	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	m2	55	82.167	4.519.185	m2	55	82.167	4.519.185
1.10	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48	135.733	6.515.184	m2	48	135.733	6.515.184
1.11	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	171.867	3.437.340	ml	20	171.867	3.437.340
1.12	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	43	284.833	12.247.819	m2	43	284.833	12.247.819
1.13	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	162	32.500	5.265.000	m2	162	32.500	5.265.000
1.14	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	m2	22	54.000	1.188.000	m2	22	54.000	1.188.000
1.15	Piso cerámico	m2	22	80.300	1.766.600	m2	22	80.300	1.766.600
1.16	Zócalo cerámico	ml	2,6	33.409	86.863	ml	2,6	33.409	86.863
1.17	Aberturas de madera:Puerta tablero	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	1.850.000	3.700.000
1.18	Aberturas de madera: Para boxes enchapados con	un	5	820.700	4.103.500	un	5	820.700	4.103.500
1.19	Ventanas tipo balancines	m2	3,36	429.367	1.442.673	m2	3,36	429.367	1.442.673
1.20	a-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	7	31.667	221.669	ml	7	31.667	221.669
1.21	Pinturas De paredes revocadas interior blanco	m2	66	19.833	1.308.978	m2	66	19.833	
1.22	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintetico	m2	10,1	28.000	282.800	m2	10,1	28.000	
1.23	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	27.667	92.961	m2	3,36	27.667	
1.24	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48	25.000	1.200.000	m2	48	25.000	

1.25	f-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43	28.300	1.216.900	m2	43	28.300	
1.26	Revestimientos de Azulejos de 0,15x0,15cm	m2	97,5	84.067	8.196.533	m2	97,5	84.067	
1.27	Vidrios dobles	m2	3,36	260.400	874.944	m2	3,36	260.400	
1.28	Instalación eléctrica	gl	1	2.460.000	2.460.000	gl	1	2.460.000	2.460.000
1.29	Artefactos Eléctricos	gl	1	1.651.323	1.651.323	gl	1	1.651.323	1.651.323
1.30	Instalación Sanitaria Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	gl	1	4.650.000	4.650.000	gl	1	4.650.000	4.650.000
1.31	Instalación Sanitaria Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	un	1	2.763.000	2.763.000	un	1	2.763.000	2.763.000
1.32	Rampa para Discapacitados	un	1	2.526.330	2.526.330	un	1	2.526.330	2.526.330
1.33	Instalación Sanitaria Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1	3.284.000	3.284.000	un	1	3.284.000	3.284.000
1.34	Limpieza final	un	1	1.567.950	1.567.950	un	1	1.567.950	
	Total Adjudicado Gs.				**89.086.023**	**Certificado Nº 1**			**72.351.625**

Total certificación:	72.351.625
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	3.617.581
Total a pagar:	68.734.044

Son Guaraníes: sesenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil cuarenta y cuatro.-

INGECON Ingenieria

.....
Representante Legal de la Empresa

.....
Profesional residente

MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA
ARQUITECTO
PATENTE PROF M.O.P.C. Nº 2126

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 – **Ítem 01: Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz**

FECHA: 05/11/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz", del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa **INGECON INGENIERIA.**, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 05-11-2020
Hora: 09:05'
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 1 - ITEM N° 01

OBRA: Construcción de Baño Sexado en Escuela Básica Nº 2428 "Virgen de Shoensthatt "
UBICACION: Km 42 Gral Díaz

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	13.000	352.300	m2	27,1	13.000	352.300
1.2	Replanteo	m2	27,1	7.267	196.936	m2	27,1	7.267	196.936
1.3	Cartel de obra	un	1	1.993.333	1.993.333	un	1	1.993.333	
1.4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	10	307.667	3.076.670	m3	10	307.667	3.076.670
1.5	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº	m3	2,4	1.443.334	3.464.002	m3	2,4	1.443.334	3.464.002
1.6	Muros de nivelación De 0,30 cm	m2	12,2	162.000	1.976.400	m2	12,2	162.000	1.976.400
1.7	Relleno y apisonado de inferiores	m3	8,5	138.033	1.173.281	m3	8,5	138.033	1.173.281
1.8	Aislación Asfáltica De paredes	m2	5,3	53.500	283.550	m2	5,3	53.500	283.550
1.9	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	m2	55	82.167	4.519.185	m2	55	82.167	4.519.185
1.10	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48	135.733	6.515.184	m2	48	135.733	6.515.184
1.11	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	171.867	3.437.340	ml	20	171.867	3.437.340
1.12	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	43	284.833	12.247.819	m2	43	284.833	12.247.819
1.13	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	162	32.500	5.265.000	m2	162	32.500	5.265.000
1.14	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	m2	22	54.000	1.188.000	m2	22	54.000	1.188.000
1.15	Piso cerámico	m2	22	80.300	1.766.600	m2	22	80.300	1.766.600
1.16	Zócalo cerámico	ml	2,6	33.409	86.863	ml	2,6	33.409	86.863
1.17	Aberturas de madera:Puerta tablero	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	1.850.000	3.700.000
1.18	Aberturas de madera: Para boxes enchapados con	un	5	820.700	4.103.500	un	5	820.700	4.103.500
1.19	Ventanas tipo balancines	m2	3,36	429.367	1.442.673	m2	3,36	429.367	1.442.673
1.20	a-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	7	31.667	221.669	ml	7	31.667	221.669
1.21	Pinturas De paredes revocadas interior blanco	m2	66	19.833	1.308.978	m2	66	19.833	
1.22	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintetico	m2	10,1	28.000	282.800	m2	10,1	28.000	
1.23	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	27.667	92.961	m2	3,36	27.667	
1.24	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48	25.000	1.200.000	m2	48	25.000	
1.25	f-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43	28.300	1.216.900	m2	43	28.300	
1.26	Revestimientos de Azulejos de 0,15x0,15cm	m2	97,5	84.067	8.196.533	m2	97,5	84.067	

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

1.27	Vidrios dobles	m2	3,36	260.400	874.944	m2	3,36	260.400	
1.28	Instalación eléctrica	gl	1	2.460.000	2.460.000	gl	1	2.460.000	2.460.000
1.29	Artefactos Eléctricos	gl	1	1.651.323	1.651.323	gl	1	1.651.323	1.651.323
1.30	Instalación Sanitaria Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	gl	1	4.650.000	4.650.000	gl	1	4.650.000	4.650.000
1.31	Instalación Sanitaria Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	un	1	2.763.000	2.763.000	un	1	2.763.000	2.763.000
1.32	Rampa para Discapacitados	un	1	2.526.330	2.526.330	un	1	2.526.330	2.526.330
1.33	Instalación Sanitaria Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1	3.284.000	3.284.000	un	1	3.284.000	3.284.000
1.34	Limpieza final	un	1	1.567.950	1.567.950	un	1	1.567.950	
	Total Adjudicado Gs.				**89.086.023**	**Certificado Nº 1**			**72.351.625**

Total certificación:	72.351.625
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	3.617.581
Total a pagar:	68.734.044

Son Guaraníes: sesenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil cuarenta y cuatro.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 104/2020

Mbaracayú, 09 de noviembre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "INGECON INGENIERIA", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de baño Sexado en Escuela Básica No.: 2.428 de Virgen de Schoenstatt de Km42 – Gral. Díaz", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 04/2020, Ítem 01,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 05 de noviembre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 08 de octubre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "Ingecon Ingeniería." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Asesor Jurídico

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 09-11-2020
Hora: 10:15'
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 05 de Noviembre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1- ITEM N° 01

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los cinco días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las 07:30 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **INGECON INGENIERIA**, representada por la Sra. Carina Núñez Godoy, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de "**Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz -** Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020. Siendo ejecutado en Gral. Díaz, en el Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

INGECON Ingenieria

Sra. Carina Nuñez Godoy
Representante Legal de la Empresa

Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA		**1,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**ITEM Nº 01: "Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz - Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020**	
LICITACION Nº	04/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

En la fecha de hoy 08/10/2020 se reúnen los profesionales, el Arq. Mauricio Galindo como profesional residente de la obra, y la fiscal de obra de la Municipalidad de Mbaracayú la Arq. Ana Nidia Ortiz, para dar inicio a la obra denominada "Construcción de baño sexado" en la Esc. Bas. Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 - Colonia Gral. Díaz, Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2020

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

INGECON Ingeniería

MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA
ARQUITECTO
PATENTE PROF M.O.P.C. Nº 2126

Ana Nidia Ortiz
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA		**2,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**ITEM Nº 01: "Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz - Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020**	
LICITACION Nº	04/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 13/10/2020

Se reúnen los profesionales, el Arq. Mauricio Galindo y la Arq. Ana Nidia Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para el control del avance de la construcción, con la excavación y carga de cimiento de H°A°, fueron sacadas fotografías para los archivos.

No teniendo algún otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA
ARQUITECTO
PATENTE PROF M.O.P.C. Nº 2126

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA		**3,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**ITEM Nº 01: "Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz - Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020**	
LICITACION Nº	04/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obras: 21/10/2020

En la fecha se reúnen los profesionales, el Arq Mauricio Galindo como profesional residente y la Arquitecta Ni. Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para el control del avance de la obra, con los muros de nivelación de 0.30 y relleno de inferiores se toman fotografías para los archivos.

Sin otro punto a ser tratado y siendo todo dentro de la normalidad, se da por terminado la reunión.

INGECON Ingenieria

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA ARQUITECTO RESPONSABLE PROF. M.O.P.C. Nº 2126	Arq. Nicia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA		**4,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**ITEM Nº 01: "Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz - Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020**	
LICITACION Nº	04/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obras: 30/07/2020

Se reúnen los profesionales, el Arq Mauricio Galindo y la Arq. Ana Nidia Ortiz como Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para el control del avance de la construcción, con la elevación de muro de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes, se toman muestras fotograficas para los archivos.

Sin otro punto a ser tratados, se da por terminada la reunión.

INGECON Ingeniería

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA ARQUITECTO PATENTE PROF M.O.P.C. Nº 2126	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: INGECON INGENIERIA		**5,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**ITEM Nº 01: "Construcción de baño sexado en Esc. Básica Nº 2.428 de Virgen de Shoensthatt de Km 42 – Gral. Díaz - Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020**	
LICITACION Nº	04/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 05/11/20

En la fecha, se reúnen los profesionales, el Arq. Mauricio Galindo como prof. residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para el control del avance de la construcción, con el revoque y colocación de aberturas de madera frescas, con esta visita, el representante de la empresa solicita la 1ª certificación.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

INGECON Ingeniería

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACIÓN
	MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA ARQUITECTO PATENTE PROF M.O.P.C. Nº 2126	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834