Contrato N° 12/2019 "Servicio de Mantenimiento de Edificios para el Centro Cultural de la Rca. el Cabildo y las Casas del Bicentenario Dependientes del Congreso Nacional"

CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL CABILDO

CERTIFICADO 024

FECHA: 05/11/2019

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Presente	CANTIDADES Acumul. Actual	MONTOS EN GS. Certificado Anterior	MONTOS EN GS. Presente	MONTOS EN GS. Acumulado Actual
1	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	1	10.967	10.967	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	1	12.050	12.050	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3	72102802-001	Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	1	116.622	116.622	38,00	0,00	38,00	4.431.636	-	4.431.636
4	72102802-001	Construcción de carpeta base para piso	Metros cuadrados	1	38.411	38.411	130,36	0,00	130,36	5.007.258	-	5.007.258
5	72102802-001	Construcción de contrapiso	Metros cúbicos	1	100.901	100.901	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6	72102802-001	Demolición de cielorraso existente	Metros cuadrados	1	14.837	14.837	11,88	0,00	11,88	176.264	-	176.264
7	72102802-001	Demolición de Mampara	Metros cuadrados	1	10.239	10.239	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	1	9.902	9.902	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	1	11.695	11.695	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,45m	Metros cuadrados	1	12.592	12.592	0,00	0,00	0,00	-	-	-
11	72102802-001	Demolición de piso y contrapiso	Metros cuadrados	1	10.790	10.790	9,00	0,00	9,00	97.110	-	97.110
12	72102802-001	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	1	46.683	46.683	24,00	0,00	24,00	1.120.392	-	1.120.392
13	72102802-001	Demolición de Techo (tejas y aislación con membrana de 4 mm) y reposición del mismo.	Metros cuadrados	1	119.726	119.726	5,00	0,00	5,00	598.630	-	598.630
14	72102802-001	Mantenimiento de Techo de Chapa (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	1	62.816	62.816	30,00	0,00	30,00	1.884.480	-	1.884.480
15	72102802-001	Demolición, provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	1	246.370	246.370	97,00	0,00	97,00	23.897.890	-	23.897.890
16	72102802-001	Dintel sobre aberturas	Metro lineal	1	132.593	132.593	0,00	0,00	0,00	-	-	-
17	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	81.899	81.899	4,56	0,00	4,56	373.459	-	373.459
18	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	1	108.630	108.630	0,00	0,00	0,00	-	-	-
19	72102802-001	Mampostería de 0,20 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	113.600	113.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-
20	72102802-001	Mampostería de 0,30 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	142.710	142.710	0,00	0,00	0,00	-	-	-
21	72102802-001	Mampostería de 0,45 de ladrillo común	Metros cuadrados	1	173.595	173.595	0,00	0,00	0,00	-	-	-
22	72102802-001	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1	126.025	126.025	0,00	0,00	0,00	-	-	-
23	72102802-001	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1	120.700	120.700	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24	72102802-001	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1	165.785	165.785	1,00	0,00	1,00	165.785	-	165.785
25	72102802-001	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	1	92.300	92.300	0,00	0,00	0,00	-	-	-
26	72102802-001	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque	Metros cuadrados	1	96.560	96.560	0,00	0,00	0,00	-	-	-
27	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cañerías exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales).	Unidad	1	97.625	97.625	1,00	0,00	1,00	97.625	-	97.625
28	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y placas), a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	1	166.850	166.850	164,11	0,00	164,11	27.381.754	-	27.381.754
29	72102802-001	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	1	93.365	93.365	65,00	0,00	65,00	6.068.725	-	6.068.725
30	72102802-001	Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado	Metro lineal	1	23.111	23.111	0,00	0,00	0,00	-	-	-
31	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	179.985	179.985	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente	Metros cuadrados	1	202.350	202.350	0,00	0,00	0,00	-	-	-
33	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	1	954.950	954.950	1,00	0,00	1,00	954.950	-	954.950
34	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso calcareo similar al existente	Metros cuadrados	1	123.895	123.895	5,00	0,00	5,00	619.475	-	619.475
35	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico similar al existente	Metros cuadrados	1	133.125	133.125	15,86	0,00	15,86	2.111.363	-	2.111.363
36	72102802-001	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	Metros cuadrados	1	65.675	65.675	1,00	0,00	1,00	65.675	-	65.675
37	72102802-001	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	Metros cuadrados	1	39.760	39.760	0,00	0,00	0,00	-	-	-
38	72102802-001	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1	168.625	168.625	4,00	0,00	4,00	674.500	-	674.500
39	72102802-001	Contramarco de cedro según diseño	Metro lineal	1	79.875	79.875	10,00	0,00	10,00	798.750	-	798.750
40	72102802-001	Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	1	296.425	296.425	0,00	0,00	0,00	-	-	-
41	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para cajón de escritorio	Unidad	1	37.985	37.985	0,00	0,00	0,00	-	-	-
42	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para muebles de oficinas	Unidad	1	37.985	37.985	4,00	0,00	4,00	151.940	-	151.940
43	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de Blindex	Unidad	1	273.350	273.350	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Ing. Marcelo Sánchez
Director

Director Administrativo
C.C.P. EL CABILDO
OSCAR LIMPRICH

44	72102802-001	Provisión y instalacion de Cerradura para puerta de madera	Unidad	1	69.225	69.225	4,00	0,00	4,00	276.900	-	276.900
45	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes	Unidad	1	102.950	102.950	3,00	0,00	3,00	308.850	-	308.850
46	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1	200.930	200.930	0,00	0,00	0,00	-	-	-
47	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de manijas	Unidad	1	89.105	89.105	11,00	0,00	11,00	980.155	-	980.155
48	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de Pasador chico	Unidad	1	78.810	78.810	1,00	0,00	1,00	78.810	-	78.810
49	72102802-001	Artefacto Adosar V.M.H/V.S 150W C/Equipo Completo	Unidad	1	224.360	224.360	0,00	0,00	0,00	-	-	-
50	72102802-001	Artefacto completo de Tubo Fluorescente 2x40w Externo	Unidad	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
51	72102802-001	Artefacto Fluorescente Circular de 22 Equipo completo	Unidad	1	195.960	195.960	0,00	0,00	0,00	-	-	-
52	72102802-001	Artefacto Fluorescente Circular de 32 Equipo completo	Unidad	1	201.995	201.995	0,00	0,00	0,00	-	-	-
53	72102802-001	Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 1x20w	Unidad	1	188.150	188.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
54	72102802-001	Artefacto Fluorescente Electrónico Equipo completo 2 x 20w	Unidad	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
55	72102802-001	Provisión e instalación de artefacto equipo completo para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	Unidad	1	159.750	159.750	6,00	0,00	6,00	958.500	-	958.500
56	72102802-001	Provisión e instalación de Caja Externa para 1 toma.	Unidad	1	44.375	44.375	0,00	0,00	0,00	-	-	-
57	72102802-001	Provisión e instalación de Caja Externa para 2 toma.	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	6,00	6,00	-	310.980	310.980
58	72102802-001	Provisión e instalación de Contactor de 63 Amper	Unidad	1	166.850	166.850	0,00	0,00	0,00	-	-	-
59	72102802-001	Provisión e instalación de canaletas autoadhesivas de plastico(10x20mm), incluiye sujeción con tornillos y tarugos.	Unidad	1	27.335	27.335	20,00	0,00	20,00	546.700	-	546.700
60	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 10mm.	Unidad	1	28.400	28.400	0,00	0,00	0,00	-	-	-
61	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 1mm.	Metro lineal	1	11.715	11.715	0,00	0,00	0,00	-	-	-
62	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 2mm.	Metro lineal	1	13.135	13.135	30,00	0,00	30,00	394.050	-	394.050
63	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 4mm.	Metro lineal	1	15.975	15.975	0,00	0,00	0,00	-	-	-
64	72102802-001	Provisión e instalación de cableado multifilar de 6mm.	Metro lineal	1	18.567	18.567	0,00	0,00	0,00	-	-	-
65	72102802-001	Provisión y instalacion color azul de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
66	72102802-001	Provisión y instalacion color blanco de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
67	72102802-001	Provisión y instalacion color rojo de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
68	72102802-001	Provisión y instalacion color rosado de Lámparas halógenas de 150W	Unidad	1	51.830	51.830	0,00	0,00	0,00	-	-	-
69	72102802-001	Provisión y instalacion de lámpara risca E27 para Artefacto de embutir bajo consumo para techo	Unidad	1	38.340	38.340	0,00	0,00	0,00	-	-	-
70	72102802-001	Provisión y instalacion de adaptador para Riel de 2 circuitos	Unidad	1	28.045	28.045	0,00	0,00	0,00	-	-	-
71	72102802-001	Provisión y instalacion de arrancadores	Unidad	1	7.988	7.988	0,00	0,00	0,00	-	-	-
72	72102802-001	Provisión y instalacion de Artefacto dicróica AR111 Equipo completo	Unidad	1	175.725	175.725	0,00	0,00	0,00	-	-	-
73	72102802-001	Provisión y instalacion de artefacto equipo completo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	205.900	205.900	0,00	0,00	0,00	-	-	-
74	72102802-001	Provisión y instalacion de Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	Unidad	1	127.090	127.090	6,00	0,00	6,00	762.540	-	762.540
75	72102802-001	Provisión y instalacion de capacitor de 25uF para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	34.435	34.435	0,00	0,00	0,00	-	-	-
76	72102802-001	Provisión y instalacion de conector para Riel de 2 circuitos	Unidad	1	22.365	22.365	0,00	0,00	0,00	-	-	-
77	72102802-001	Provisión y instalacion de Equipo completo de Luz de Emergencia	Unidad	1	112.429	112.429	0,00	0,00	0,00	-	-	-
78	72102802-001	Provisión y instalacion de foco AR111 para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	Unidad	1	52.256	52.256	0,00	0,00	0,00	-	-	-
79	72102802-001	Provisión y instalacion de Foco Par 30 de 75 W	Unidad	1	60.883	60.883	0,00	0,00	0,00	-	-	-
80	72102802-001	Provisión y instalacion de Foco Par 38 de 75 W	Unidad	1	61.948	61.948	0,00	0,00	0,00	-	-	-
81	72102802-001	Provisión y instalacion de focos dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	35.212	35.212	0,00	0,00	0,00	-	-	-
82	72102802-001	Provisión y instalacion de focos dicróicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	46.584	46.584	0,00	0,00	0,00	-	-	-
83	72102802-001	Provisión y instalacion de fotocélula equipo completo	Unidad	1	87.020	87.020	3,00	0,00	3,00	261.060	-	261.060
84	72102802-001	Provisión y instalacion de Ignitor de 220V para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	34.267	34.267	8,00	0,00	8,00	274.136	-	274.136
85	72102802-001	Provisión y instalacion de lámpara de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	53.286	53.286	8,00	0,00	8,00	426.288	-	426.288
86	72102802-001	Provisión y instalacion de Lampara de bajo consumo de 20 w	Unidad	1	32.034	32.034	32,00	0,00	32,00	1.025.088	-	1.025.088
87	72102802-001	Provisión y instalacion de Lampara LED 7 W Minireflector 3000 K dimerizable	Unidad	1	40.554	40.554	0,00	0,00	0,00	-	-	-
88	72102802-001	Provisión y instalacion de Lampara tipo vela de 25w	Unidad	1	31.608	31.608	0,00	0,00	0,00	-	-	-
89	72102802-001	Provisión y instalacion de Lámparas dicroica halespot 230V-50W - JCDR+C	Unidad	1	43.448	43.448	80,00	0,00	80,00	3.475.840	-	3.475.840
90	72102802-001	Provisión y instalacion de Lámparas Yodo cuarzo de 300W	Unidad	1	78.752	78.752	0,00	0,00	0,00	-	-	-
91	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave de 2 tomas embutido	Unidad	1	95.104	95.104	0,00	0,00	0,00	-	-	-
92	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave de un punto bipolar de embutir	Unidad	1	97.748	97.748	0,00	0,00	0,00	-	-	-
93	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave termomacnetica monofasica de 1 x 25 A	Unidad	1	51.921	51.921	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Director

Lic. OSCAR [illegible]
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

94	72102802-001	Provisión y instalacion de LLave termomacnetica trifasica 3 x 32 A	Unidad	1	102.477	102.477	0,00	0,00	0,00	-	-	-
95	72102802-001	Provisión y instalacion de Llave Termomagnetica monofásica 1 x 16 A	Unidad	1	51.921	51.921	0,00	0,00	0,00	-	-	-
96	72102802-001	Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica trifasica 3 x 63 A	Unidad	1	146.129	146.129	0,00	0,00	0,00	-	-	-
97	72102802-001	Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica monofasica 1 x 32 A	Unidad	1	56.323	56.323	0,00	0,00	0,00	-	-	-
98	72102802-001	Provisión y instalacion de Llaves Termomagnetica trifásica 3 x 100	Unidad	1	227.271	227.271	0,00	0,00	0,00	-	-	-
99	72102802-001	Provisión y instalacion de Porta lámpara comun de loza	Unidad	1	12.780	12.780	0,00	0,00	0,00	-	-	-
100	72102802-001	Provisión y instalacion de porta lámpara para Artefacto de embutir bajo consumo para techo	Unidad	1	20.715	20.715	0,00	0,00	0,00	-	-	-
101	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia común de 20w	Unidad	1	42.423	42.423	0,00	0,00	0,00	-	-	-
102	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia común de 40w	Unidad	1	44.375	44.375	0,00	0,00	0,00	-	-	-
103	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 1x20w	Unidad	1	37.808	37.808	0,00	0,00	0,00	-	-	-
104	72102802-001	Provisión y instalacion de reactacia electrónico de 2x20w	Unidad	1	42.955	42.955	0,00	0,00	0,00	-	-	-
105	72102802-001	Provisión y instalacion de reactancia para Artefacto tipo Spot de Embutir LED de 5 luces x 3w	Unidad	1	74.195	74.195	0,00	0,00	0,00	-	-	-
106	72102802-001	Provisión y instalacion de Reactancias para Spot de embutir 5x3w	Unidad	1	74.550	74.550	0,00	0,00	0,00	-	-	-
107	72102802-001	Provisión y instalacion de reactor de 150w para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	115.872	115.872	0,00	0,00	0,00	-	-	-
108	72102802-001	Provisión y instalacion de Reloj Interruptor de Tiempo	Unidad	1	145.783	145.783	0,00	0,00	0,00	-	-	-
109	72102802-001	Provisión y instalacion de riel de 2 circuitos e instalación	Unidad	1	58.185	58.185	0,00	0,00	0,00	-	-	-
110	72102802-001	Provisión y instalacion de Supresor de Pico	Unidad	1	152.883	152.883	0,00	0,00	0,00	-	-	-
111	72102802-001	Provisión y instalacion de Tablero plastico externo para 6 llaves TM	Unidad	1	107.725	107.725	0,00	0,00	0,00	-	-	-
112	72102802-001	Provisión y instalacion de Tapa Ciega Circular	Unidad	1	3.515	3.515	0,00	0,00	0,00	-	-	-
113	72102802-001	Provisión y instalacion de Tapa Ciega Rectangular	Unidad	1	3.657	3.657	0,00	0,00	0,00	-	-	-
114	72102802-001	Provisión y instalacion de Toma schucko con caja externa	Unidad	1	108.595	108.595	0,00	0,00	0,00	-	-	-
115	72102802-001	Provisión y instalacion de Toma Punto para caja externa	Unidad	1	91.500	91.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
116	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo Circular de 20w	Unidad	1	34.329	34.329	0,00	0,00	0,00	-	-	-
117	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo Circular de 40w	Unidad	1	41.890	41.890	0,00	0,00	0,00	-	-	-
118	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo de 20w	Unidad	1	21.904	21.904	0,00	0,00	0,00	-	-	-
119	72102802-001	Provisión y instalacion de tubo de 40w	Unidad	1	27.282	27.282	0,00	0,00	0,00	-	-	-
120	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto de Embutir p/piso HQI 150W	Unidad	1	19.048	19.048	0,00	0,00	0,00	-	-	-
121	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	Unidad	1	18.997	18.997	0,00	0,00	0,00	-	-	-
122	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para dicróicas común para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	13.224	13.224	0,00	0,00	0,00	-	-	-
123	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalo para dicròicas LED para riel de 2 circuito de 220 v/50 w	Unidad	1	13.402	13.402	0,00	0,00	0,00	-	-	-
124	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente	Unidad	1	14.431	14.431	0,00	0,00	0,00	-	-	-
125	72102802-001	Provisión y instalacion de zócalos para equipo de fluorescente circular	Unidad	1	14.218	14.218	0,00	0,00	0,00	-	-	-
126	72102802-001	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto Adosar LED cuadrado de 24w Luz Blanca	Unidad	1	12.976	12.976	0,00	0,00	0,00	-	-	-
127	72102802-001	Provisión y instalacion lámpara para Artefacto Reflector Cuarzo de 300w	Unidad	1	30.878	30.878	0,00	0,00	0,00	-	-	-
128	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas 15x20 mm de plastico	Metro lineal	1	14.555	14.555	60,00	40,00	100,00	873.300	582.200	1.455.500
129	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1	53.483	53.483	0,00	0,00	0,00	-	-	-
130	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1	238.418	238.418	0,00	0,00	0,00	-	-	-
131	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1	54.903	54.903	0,00	0,00	0,00	-	-	-
132	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1	83.283	83.283	0,00	0,00	0,00	-	-	-
133	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1	88.608	88.608	0,00	0,00	0,00	-	-	-
134	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1	59.873	59.873	0,00	0,00	0,00	-	-	-
135	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1	80.088	80.088	0,00	0,00	0,00	-	-	-
136	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1	84.883	84.883	0,00	0,00	0,00	-	-	-
137	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 50 Amper (tripolar)	Unidad	1	114.007	114.007	0,00	0,00	0,00	-	-	-
138	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1	124.687	124.687	0,00	0,00	0,00	-	-	-
139	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1	129.730	129.730	0,00	0,00	0,00	-	-	-
140	72102802-001	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1	24.529	24.529	0,00	0,00	0,00	-	-	-
141	72102802-001	Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1	20.617	20.617	0,00	0,00	0,00	-	-	-
142	72102802-001	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua	Unidad	1	947.146	947.146	0,00	0,00	0,00	-	-	-
143	72102802-001	Mantenimiento y reparación pérdidas de agua.	Metros cuadrados	1	110.056	110.056	35,35	0,00	35,35	3.890.336	-	3.890.336
144	72102802-001	Provisión y cambio de griferías para cocina	Unidad	1	239.757	239.757	3,00	0,00	3,00	719.271	-	719.271
145	72102802-001	Provisión y cambio de acometidas de agua corriente	Metro lineal	1	41.358	41.358	75,00	0,00	75,00	3.101.850	-	3.101.850
146	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna alta.	Unidad	1	101.850	101.850	2,00	0,00	2,00	203.700	-	203.700
147	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna baja.	Unidad	1	366.289	366.289	1,00	0,00	1,00	366.289	-	366.289

Ing. Marcelo Sanchez
Director
Lic. Ascoli Patricio
Director Administrativo
C.E.R. EL CABILDO

148	72102802-001	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	1	51.333	51.333	4,00	0,00	4,00	205.332	-	205.332
149	72102802-001	Provisión y cambio de duchas eléctricas.	Unidad	1	187.121	187.121	0,00	0,00	0,00	-	-	-
150	72102802-001	Provisión y cambio de espejo del baño.	Metros cuadrados	1	225.887	225.887	2,08	0,00	2,08	469.845	-	469.845
151	72102802-001	Provisión y cambio de llave de paso metálica con campana	Unidad	1	195.357	195.357	4,00	0,00	4,00	781.428	-	781.428
152	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,50 m	Metro lineal	1	105.932	105.932	27,00	0,00	27,00	2.860.164	-	2.860.164
153	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,60 m	Metro lineal	1	121.996	121.996	0,00	0,00	0,00	-	-	-
154	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,90 m	Metro lineal	1	149.810	149.810	0,00	0,00	0,00	-	-	-
155	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,00 m	Metro lineal	1	173.649	173.649	0,00	0,00	0,00	-	-	-
156	72102802-001	Provisión y colocación de desengrasador	Unidad	1	109.482	109.482	1,00	0,00	1,00	109.482	-	109.482
157	72102802-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Unidad	1	118.002	118.002	1,00	0,00	1,00	118.002	-	118.002
158	72102802-001	Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2 alta	Unidad	1	84.916	84.916	5,00	0,00	5,00	424.580	-	424.580
159	72102802-001	Provisión y instalacion de canilla metal para lavatorio 1/2 baja	Unidad	1	84.916	84.916	4,00	0,00	4,00	339.664	-	339.664
160	72102802-001	Provisión y cambio de goma de canillas o llaves de paso	Unidad	1	15.727	15.727	0,00	0,00	0,00	-	-	-
161	72102802-001	Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna alta	Unidad	1	259.150	259.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
162	72102802-001	Provisión y instalacion de Inodoro para cisterna baja	Unidad	1	619.653	619.653	0,00	0,00	0,00	-	-	-
163	72102802-001	Provisión y instalacion de lavatorio con pedestal mediana	Unidad	1	287.515	287.515	2,00	0,00	2,00	575.030	-	575.030
164	72102802-001	Provisión y instalacion de mingitorio	Unidad	1	257.624	257.624	0,00	0,00	0,00	-	-	-
165	72102802-001	Provisión y instalacion de tapa para inodoro	Unidad	1	78.735	78.735	0,00	0,00	0,00	-	-	-
166	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm	Metro lineal	1	37.985	37.985	36,20	0,00	36,20	1.375.057	-	1.375.057
167	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm	Metro lineal	1	24.069	24.069	14,30	0,00	14,30	344.187	-	344.187
168	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm	Metro lineal	1	25.205	25.205	0,00	0,00	0,00	-	-	-
169	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm	Metro lineal	1	35.500	35.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
170	72102802-001	Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	37.630	37.630	0,00	0,00	0,00	-	-	-
171	72102802-001	Pintura antióxido	Metros cuadrados	1	52.895	52.895	32,73	0,00	32,73	1.731.253	-	1.731.253
172	72102802-001	Pintura Látex de cielorraso	Metros cuadrados	1	39.050	39.050	0,00	0,00	0,00	-	-	-
173	72102802-001	Pintura permeable con base siloxano o similar de mismo color, incluye limpieza y preparacion de paredes, tratamientos de recuperacion de soporte (composicion y granulometria similares a preexistentes) y posterior pintura de paredes (incluye molduras, columnas y elementos deccrativos)	Metros cuadrados	1	57.510	57.510	555,00	0,00	555,00	31.918.050	-	31.918.050
174	72102802-001	Provisión e instalación de cortinado arti solar tipo Butterfly	Metros cuadrados	1	248.500	248.500	36,51	0,00	36,51	9.072.735	-	9.072.735
175	72102802-001	Provisión y colocación de cortinas verticales tela tipo poliéster	Metros cuadrados	1	156.200	156.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
176	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
177	72102802-001	Fabricación de muebles a medida, material placa melamina, incluye montaje y accesorios	Metros cuadrados	1	257.624	257.624	7,25	0,00	7,25	1.867.774	-	1.867.774
178	72102802-001	Mesada de mármol para lavatorios	Metros cuadrados	1	532.500	532.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
179	72102802-001	Rampa de H° A°	Metros cuadrados	1	259.150	259.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
180	72102802-001	Provisión y cambio de griferías de bronce de 1/2 para patio	Unidad	1	88.750	88.750	3,00	0,00	3,00	266.250	-	266.250
181	72102802-001	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	1	118.570	118.570	1,00	0,00	1,00	118.570	-	118.570
182	72102802-001	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1/4 HP	Unidad	1	390.500	390.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
183	72102802-001	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofásico) 1 HP	Unidad	1	695.800	695.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
184	72102802-001	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1	213.000	213.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
185	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	1	85.200	85.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
186	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	1	120.700	120.700	0,00	0,00	0,00	-	-	-
187	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	1	53.250	53.250	0,00	0,00	0,00	-	-	-
188	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	1	66.030	66.030	0,00	0,00	0,00	-	-	-
189	72102802-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	Metros cuadrados	1	340.800	340.800	21,00	0,00	21,00	7.156.800	-	7.156.800
190	72102802-001	Mantenimiento de techos planos, con aislación (incluye construcción de carpetas hidrófuga sobre losa, pintura con membrana en pasta y tela geotextil)	Metros cuadrados	1	281.160	281.160	132,35	0,00	132,35	37.211.526	-	37.211.526
191	72102802-001	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1	568.000	568.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
192	72102802-001	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	1	461.500	461.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
193	72102802-001	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato.	Metros cuadrados	1	149.100	149.100	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Ing. Marcelo Ortiz
Director

Lic. OSCAR LIMPRICH
Director Administrativo
C.S.J. EL CABILDO

194	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita	Metros cuadrados	1	127.800	127.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
195	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	Metros cuadrados	1	136.320	136.320	9,00	0,00	9,00	1.226.880	-	1.226.880
196	72102802-001	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	1	106.500	106.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
197	72102802-001	Pulido de zócalo de granito	Metro lineal	1	156.200	156.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
198	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	1	46.150	46.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
199	72102802-001	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	1	127.090	127.090	0,00	0,00	0,00	-	-	-
200	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	Metro lineal	1	88.750	88.750	10,00	0,00	10,00	887.500	-	887.500
201	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa yeso cartón con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	1	228.620	228.620	0,00	0,00	0,00	-	-	-
202	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared exterior de cementicia con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor	Metros cuadrados	1	167.276	167.276	0,00	0,00	0,00	-	-	-
203	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa madera ecológica (eucatex), de 5 cm de espesor	Metros cuadrados	1	205.900	205.900	14,17	0,00	14,17	2.917.603	-	2.917.603
204	72102802-001	Colocación de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	1	101.530	101.530	0,00	0,00	0,00	-	-	-
205	72102802-001	Provisión e instalación de rejas según diseño	Metros cuadrados	1	127.800	127.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
206	72102802-001	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1	42.600	42.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-
207	72102802-001	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1	426.000	426.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
208	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (terciadas de 4mm)	Unidad	1	340.800	340.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-
209	72102802-001	Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerías y herrajes (cerradura, bisagras, etc.).	Metros cuadrados	1	568.000	568.000	2,31	0,00	2,31	1.312.080	-	1.312.080
210	72102802-001	Trabajos de mantenimiento de aberturas de madera tipo persianas en todos sus elementos, incluye cambio de piezas dañadas	Metros cuadrados	1	248.500	248.500	3,40	0,00	3,40	844.900	-	844.900
211	72102802-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	1	36.920	36.920	2347,76	0,00	2347,76	86.679.299	-	86.679.299
212	72102802-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	1	46.150	46.150	0,00	0,00	0,00	-	-	-
213	72102802-001	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED cuadrado 60x60 luz blanca	Unidad	1	106.500	106.500	1,00	0,00	1,00	106.500	-	106.500
214	72102802-001	Provisión y instalacion equipo completo para Artefacto PANEL LED circular 24 w 30 cm luz cálida	Unidad	1	122.120	122.120	0,00	0,00	0,00	-	-	-
215	72102802-001	Provisión y instalacion de Tanque de Agua de 2.000 litros, plastico reforzado con fibra de vidrio, apto para consumo de Agua potable. Incluyen boya y piezas de conexión necesarias	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	1,00	0,00	1,00	1.485.000	-	1.485.000
216	72102802-001	Provisión y instalacion de Motobomba de 1 HP, con taque hidroneumatico de 25 litros. Incluye todos los accesorios de instalación (presostato, manomentro, piezas de conexión)	Unidad	1	1.195.000	1.195.000	0,00	1,00	1,00	-	1.195.000	1.195.000
					Precio Total	**29.267.458**				288.006.814	2.088.180	290.094.994

Total Certificado Anterior	288.006.814
Total Certificado	**2.088.180**
Total Acumulado	290.094.994

MES TRADING & SERVICE
Ing. Marcelo Sánchez
Director

ING. MARCELO SÁNCHEZ
DIRECTOR MES TRADING & SERVICE

Ricardo David Ayala G.
Arquitecto
Pat. Prof. Nº 010-36.186

ARQ. RICARDO AYALA
FISCALIZACIÓN DE OBRA