CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 7 AGOSTO 2020

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 22/11/2019
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 8.129.200.000
CONTRATO N°: 7843-2019

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO N° 7 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	1.510.755.000	**289.920.000**	1.800.675.000	5.374.845.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	170.300.000	**34.060.000**	204.360.000	749.320.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8 129.200.000	1.681.055.000	**323.980.000**	2.005.035.000	6.124.165.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	203.230.000	**33.871.667**	237.101.665	575.818.335

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**323.980.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**290.108.333 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**Doscientos noventa millones ciento ocho mil trescientos treinta y tres**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.