MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, desde calle Colonia, carril oeste

Contrato N° 06/2022

CERTIFICADO N° 2

CONTRATISTA :	KASUGA Y ASOCIADOS
FECHA DE PRESENTACION:	16/2/2023
FECHA DE INICIO:	16/12/2022
PLAZO INICIAL:	90 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO	.....
DIAS TRASCURRIDOS:	62
DIAS DE MULTA:	.....

62

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item N°	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	944	1.881	1.775.664	300	0,00	300,00	564.300	0,0	564.300,00	32%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	944	34.528	32.594.432	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	175	91.357	15.987.475	0	90,00	90,00	0	8.222.130,0	8.222.130	51%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	19	288.662	5.484.578	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	274	48.554	13.303.796	150	40,00	190,00	7.283.100	1.942.160,0	9.225.260,00	69%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	175	3.453	604.275	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580.056	580.056	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	944	603	569.232	0	0,00	0,00	0	0,0	0	0%
Total :					70.899.508	Total certificado			7.847.400	10.164.290	18.011.690	
						Fondo de reparo 5%:			392.370	508.215	900.585	
						Neto a cobrar Gs.:			7.455.030	9.656.075	17.111.105	

SON GUARANIES : Nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setenta y cinco.-

KASUGA Y ASOCIADOS
Contratista

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner