CERTIFICADO DE OBRA Nº: 1 -

OBRA: CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRATISTA: EDR CONSTRUCCIONES — CONTRATO Nº: 505/2020 FECHA:

ITEM	LISTA DE RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE
1	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BERTA TICHIS DE CAMPERI							
	Cartel de Obra	Unidad	1	595.000	595.000	1,00	1,00	595.000
	Destronque de Arboles	Unidad	8	225.000	1.800.000	8,00	8,00	1.800.000
	Demolicion de tejido perimetral existente (incluye tejido	Metro lineal	150	21.250	3.187.500	150,00	150,00	3.187.500
	Excavacion para cimiento de PBC	Metros cúbicos	18	38.250	688.500	18,00	18,00	688.500
	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	18	499.039	8.982.702	18,00	18,00	8.982.702
	Excavacion para zapatas	Unidad	60	76.000	4.560.000	60,00	60,00	4.560.000
	Pilares de H° A° 30X15 (incluye zapata)	Unidad	60	440.000	26.400.000	35,00	35,00	15.400.000
	Nivelacion de 0,30 ladrillo comun	Metros cuadrados	30	121.500	3.645.000	0,00	0,00	0
	Envarillado	Metro lineal	150	38.400	5.760.000	0,00	0,00	0
	Mamposteria de ladrillo comun visto a 1 cara (visto exte	Metros cuadrados	300	105.300	31.590.000	0,00	0,00	0
	Colocacion de ladrillo en sardinel	Metro lineal	150	45.900	6.885.000	0,00	0,00	0
	Revoque interior de mamposteria (Incluye pilares)	Metros cuadrados	300	35.550	10.665.000	0,00	0,00	0
	Pintura a la cal en interior de mamposteria	Metros cuadrados	300	11.200	3.360.000	0,00	0,00	0
	Porton metalico corredizo de 3,70 x 2,20	Unidad	1	2.880.000	2.880.000	0,00	0,00	0
	Pintura de Porton metalico al esmalte sintetico	Metros cuadrados	8,2	31.500	258.300	0,00	0,00	0

E.D.R. Construcciones

	Provision y colocacion de alambre de púa con planchuela	Metro lineal	450	15.750	7.087.500	0,00	0,00	0
	Cordón de ladrillo común para contrapiso en vereda	Metro lineal	36	36.000	1.296.000	0,00	0,00	0
	Contrapiso de Hormigón de cascotes para vereda	Metros cuadrados	54	32.300	1.744.200	0,00	0,00	0
	Piso de baldosón de Hormigón para vereda	Metros cuadrados	54	58.500	3.159.000	0,00	0,00	0
	Limpieza Final con retiro de escombro	Unidad Medida Globa	1	520.000	520.000	0,00	0,00	0
2	**CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL ESCUELA SAN MIGUEL DEL ESTE**							
	Cartel de Obra	Unidad	1	595.000	595.000	1,00	1,00	595.000
	Demolición de muro existente	Metro lineal	80,6	60.583	4.883.006	8,00	8,00	4.883.006
	Demolición de pared	Metros cuadrados	160	30.600	4.896.000	150,00	150,00	4.896.000
	Demolición de pilares de H°A°	Unidad	32	67.500	2.160.000	32,00	32,00	2.160.000
	Desmonte y relleno en vereda	Unidad Medida Globa	1	5.492.539	5.492.539	1,00	1,00	5.492.539
	Cimiento de PBC	Metros cuadrados	65	499.039	32.437.551	30,84	30,84	15.392.699
	Excavación de zapatas	Unidad	32	76.000	2.432.000	0,00	0,00	0
	Zapatas para pilares de H°	Metros cúbicos	16	1.383.800	22.140.800	0,00	0,00	0
	Encadenado de H° A° tipo viga placa de 10 x 40	Metros cúbicos	3,23	1.383.800	4.469.674	0,00	0,00	0
	Envarillado	Metro lineal	80,6	38.400	3.095.040	0,00	0,00	0
	Pilares de H° A° 30 x 15	Metros cúbicos	5	1.383.800	6.919.000	0,00	0,00	0
	Mampostería de ladrillo común visto a 1 cara (visto exte	Metros cuadrados	161,2	105.300	16.974.360	0,00	0,00	0
	Colocación de ladrillos en sardinel	Metro lineal	80,6	45.900	3.699.540	0,00	0,00	0
	Revoque interior de mamposteria (Incluye pilares)	Metros cuadrados	161,2	35.550	5.730.660	0,00	0,00	0
	Pintura a la cal en interior de mamposteria	Metros cuadrados	161,2	11.200	1.805.440	0,00	0,00	0

E. D. R.
Construcciones

	Relleno y apisonado en interior de lainstitucion	Metros cúbicos	80	55.250	4.420.000	0,00	0,00	0
	Canal de desague mamposteria	Unidad Medida Globa	1	2.839.236	2.839.236	0,00	0,00	0
	Mejoramiento del parque infantil (incluye provision de a	Unidad Medida Globa	1	6.800.000	6.800.000	0,00	0,00	0
	Limpieza final con retiro de escombros	Unidad Medida Globa	1	520.000	520.000	0,00	0,00	0
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA 26,6666662%	68.632.946
							ANTICIPO 20%	13.726.589
							FONDO DE REPARO 5%	3.431.647
							CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	51.474.710

E. D. R.
Construcciones

Sr Eduardo Duarte Rojas
Contratista

Arq. Emanuel Placeres
Fiscal de Obras