CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 2 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 DON BOSCO

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.110.000	2.110.000	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.459.080	2.459.080	0,00	0,00	0	1,00
3	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	70,00	7.025	491.750	64,20	0,00	0	5,80
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	65,00	11.308	735.020	64,20	0,00	0	0,80
5	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	UN	1,00	793.874	793.874	1,00	0,00	0	0,00
6	Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	HRA	8,00	362.107	2.896.856	0,00	0,00	0	8,00
7	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	M2	8,04	18.504	148.772	8,04	0,00	0	0,00
8	Relleno y compactación. Según EE.TT.	M3	19,22	86.268	1.658.071	12,60	0,00	0	6,62
9	Excavación. Según EE.TT.	M3	15,36	86.779	1.332.925	7,68	0,00	0	7,68
10	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	M3	2,30	3.542.715	8.148.245	2,30	0,00	0	0,00
11	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	2,89	3.609.038	10.430.120	1,21	0,00	0	1,68
12	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	2,73	3.830.647	10.457.666	0,00	1,49	5.707.664	1,24
13	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,73	3.830.647	10.457.666	1,49	0,00	0	1,24
14	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	33,20	77.753	2.581.400	9,94	0,00	0	23,26
15	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	6,64	243.935	1.619.728	4,97	0,00	0	1,67
16	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	126,00	160.056	20.167.056	59,36	42,70	6.834.391	23,94
17	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm Según EE.TT.	M2	83,47	285.871	23.861.652	0,00	81,22	23.218.443	2,25
18	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	83,47	376.921	31.461.596	0,00	81,22	30.613.524	2,25
19	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	8,65	234.676	2.029.947	0,00	8,65	2.029.947	0,00
20	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	70,00	68.761	4.813.270	0,00	57,35	3.943.443	12,65
	SUB - TOTALES				**138.654.694**			**72.347.412**	

FERNANDO OLMEDO
Fiscal de Obras
MCDE

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Ing. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.° 11/25 CONTRATO N.° 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.° 472.587

OBRA LOTE 2 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. N° 823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 DON BOSCO

SCDE S.A — FECHA: 12/03/2026

		ADJUDICACIÓN				CERT. N° 1	CERTIFICADO N.° 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
21	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	70,00	50.309	3.521.630	0,00	57,35	2.885.221	12,65
22	Provisión y colocación de pisos cerámicos. Según EE.TT.	M2	70,00	140.102	9.807.140	0,00	0,00	0	70,00
23	Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ML	42,00	45.470	1.909.740	0,00	0,00	0	42,00
24	Revoque de paredes. Según EE.TT.	M2	263,62	66.277	17.471.943	0,00	79,10	5.242.511	184,52
25	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	29,70	60.672	1.801.958	0,00	0,00	0	29,70
26	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	252,00	59.472	14.986.944	0,00	0,00	0	252,00
27	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	31,30	57.814	1.809.578	0,00	0,00	0	31,30
28	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	6,30	54.075	340.673	0,00	0,00	0	6,30
29	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0.90 x 2.10. Según EE.TT.	UN	1,00	3.125.464	3.125.464	0,00	0,00	0	1,00
30	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	3,24	797.512	2.583.939	0,00	0,00	0	3,24
31	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	2,52	887.902	2.237.513	0,00	0,00	0	2,52
32	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	6,30	565.626	3.563.444	0,00	0,00	0	6,30
33	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	74,95	59.892	4.488.905	21,00	0,00	0	53,95
34	Provisión y colocación de azulejos cerámicos. Según EE.TT.	M2	9,75	146.497	1.428.346	0,00	0,00	0	9,75
35	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.824.190	2.824.190	0,00	0,00	0	1,00
36	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.054.628	3.054.628	0,00	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.029.693	2.029.693	0,00	1,00	2.029.693	0,00
38	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	641.311	641.311	0,00	1,00	641.311	0,00
39	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.452.170	3.452.170	0,00	1,00	3.452.170	0,00
40	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	678.973	678.973	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				81.758.182			14.250.906	

RNANDO OLMEDO
scal de Obras
MCDE

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Area Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Area Urbana
M.C.D.E.

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg. MOPC 5566

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N N.º 11/25 CONTRATO N.º 37/2025 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. EJERCICIO 2025 PLURIANUAL 2026 - ID N.º 472.587

OBRA LOTE 2 - CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA - ESC. BAS. Nº 823 SOLDADO PARAGUAYO - KM 7 DON BOSCO

SCDE S.A **FECHA: 12/03/2026**

		ADJUDICACIÓN				CERT. Nº 1	CERTIFICADO N.º 2		
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	SALDO
41	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	834.096	834.096	0,00	0,00	0	1,00
42	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	12,00	888.435	10.661.220	0,00	0,00	0	12,00
43	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ML	14,50	1.329.201	19.273.415	0,00	0,00	0	14,50
44	Provisión e instalación de Extintor 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	495.000	990.000	0,00	0,00	0	2,00
45	Provisión y colocación de Canaleta - D 40 cm. Según EE.TT.	ML	33,30	108.152	3.601.462	0,00	0,00	0	33,30
46	Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT.	UN	4,00	308.475	1.233.900	0,00	0,00	0	4,00
47	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	16,00	77.306	1.236.896	0,00	0,00	0	16,00
48	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	15,00	169.115	2.536.725	0,00	0,00	0	15,00
49	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.011.065	2.011.065	0,00	0,00	0	1,00
50	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.894.950	1.894.950	0,00	0,00	0	1,00
51	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.596.450	1.596.450	0,00	0,00	0	1,00
52	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT	UN	6,00	226.872	1.361.232	0,00	0,00	0	6,00
53	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w Según EE.TT.	UN	3,00	168.691	506.073	0,00	0,00	0	3,00
54	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	2,00	830.241	1.660.482	0,00	0,00	0	2,00
55	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.925.905	5.925.905	0,00	0,00	0	1,00
56	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.045.200	2.045.200	0,00	0,00	0	1,00
57	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.250.300	2.250.300	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**59.619.371**			**0**	
	MONTO TOTAL				**280.032.247**			**86.598.318**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**86.598.318**	**31%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**17.319.664**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**4.329.916**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**64.948.738**	

SON GS: SESENTA Y CUATRO MILLONES, NOVESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. JUAN CARLOS OLMEDO
FISCAL DE OBRA

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFA DE FISCALIZACION

Municipalidad de C.D.E. Dirección de Fiscalización

Ciudad del Este Municipalidad de C.D.E. Dirección de Área Urbana

Ing. Juan Carlos Olmedo
Reg: MOPC 5566

POR LA CONTRATISTA
SCDE S.A

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner