CHAVES
CONSTRUCCIONES

CONTACTOS
WHATSAPP 0981 313 852
LLAMADAS 0981 109 270

CERTIFICADO Nº02

PROYECTO: "REFACCIÓN DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES- PLURIANUAL 2025-2026

UBICACIÓN; Calle Goyita - Compañía Isla Guavirá CONTRATO N° 49/ 2025 ID N°: 476.366

PLANILLA DE PRESUPUESTO						AVANCE			Monto			
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCUIDO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente Cert.	Acum. Actual	%
1	Cartel de Obra (estructura metálica y chapa Nº 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.597.108	1.597.108	1,00	-	1,00	1.597.108	-	1.597.108	100%
2	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	33,30	9.802	326.407	33,30	-	33,30	326.407	-	326.407	100%
3	Demolicion de mamposteria	Metros cuadrados	75,00	22.124	1.659.300	75,00	-	75,00	1.659.300	-	1.659.300	100%
4	Desmonte de revestido de ladrillejo cerámico	Metros cuadrados	110,50	15.476	1.710.098	110,50	-	110,50	1.710.098	-	1.710.098	100%
5	Demolicion de pisos (Interior)	Metros cuadrados	107,00	11.547	1.235.529	107,00	-	107,00	1.235.529	-	1.235.529	100%
6	Demolicion de pisos (exterior)	Metros cuadrados	21,70	11.547	250.570	21,70	-	21,70	250.570	-	250.570	100%
7	Demolicion de puertas	Unidad	11,00	27.996	307.956	11,00	-	11,00	307.956	-	307.956	100%
8	Demolicion de ventanas	Unidad	8,00	27.996	223.968	8,00	-	8,00	223.968	-	223.968	100%
9	Desmonte de instalación eléctrica (tomas, puntos,llaves, equipo de iluminacion,ventiladores, etc).	Unidad	1,00	1.578.185	1.578.185	1,00	-	1,00	1.578.185	-	1.578.185	100%
10	Demolicion de artefactos sanitarios (inodoros,lavatorios,griferias,llave de paso,etc)	Unidad	10,00	38.203	382.030	10,00	-	10,00	382.030	-	382.030	100%
11	Abrir vanos en mamposterias	Metros cuadrados	1,80	28.200	50.760	1,80	-	1,80	50.760	-	50.760	100%
12	Desmonte de techo de teja y tejuelon con recuperacion	Metros cuadrados	152,00	25.774	3.917.648	152,00	-	152,00	3.917.648	-	3.917.648	100%
13	Reparación de fisuras con varilla de 8mm en Z	Metro lineal	15,00	41.644	624.660	15,00	-	15,00	624.660	-	624.660	100%
14	Exacavación para cimiento de PBC Prof.=0,80m	Metro cúbico	5,86	42.406	248.499	5,86	-	5,86	248.499	-	248.499	100%
15	Cimiento de PBC (1:2:10)	Metro cúbico	5,86	487.746	2.858.192	5,86	-	5,86	2.858.192	-	2.858.192	100%
16	Muro de Nivelación de 0,30m H=0,30	Metros cuadrados	5,00	172.080	860.400	5,00	-	5,00	860.400	-	860.400	100%
17	Aislación asfaltica horizontal de pared 0,15m en U	Metro lineal	16,50	25.149	414.959	16,50	-	16,50	414.959	-	414.959	100%
18	Mampostería elevación 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	71,50	115.751	8.276.197	68,00	3,50	71,50	7.871.068	405.129	8.276.197	100%
19	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 50mm n°27 sobre estructura de metal.	Metros cuadrados	152,00	454.940	69.150.880	75,00	76,363078	151,36	34.120.500	34.740.619	68.861.119	98,0%
20	Contrapiso H° de Cascotes de 10cm en interior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	120,00	35.399	4.247.880	-	120,00	120,00	-	4.247.880	4.247.880	100%
21	Contrapiso H° de Cascotes de 10cm en exterior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	21,00	35.399	743.379	-	-	-	-	-	-	0%
22	Carpeta Hidrófuga de cemento de 2cm (1:3)	Metros cuadrados	120,00	42.230	5.067.600	-	60,00	60,00	-	2.533.800	2.533.800	50%
23	Revoque con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	87,00	37.816	3.289.992	-	87,00	87,00	-	3.289.992	3.289.992	100%
24	Revoque para base de azulejos (Con Hidrófugo)	Metros cuadrados	56,00	32.711	1.831.816	-	56,00	56,00	-	1.831.816	1.831.816	100%
25	Pisos de porcelanato 60x60 de color gris rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante, mostrar al fiscal para su aprobación.	Metros cuadrados	120,00	151.126	18.135.120	-			-	-	-	0%
26	Piso exterior	Metros cuadrados	21,00	150.902	3.168.942	-	-	-	-	-	-	0%
27	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm.	Metros cuadrados	44,00	36.368	1.600.192	-	-	-	-	-	-	0%
28	Zocalos porcelanato 8cm x 60cm.	Metro lineal	80,00	41.479	3.318.320	-		-	-	-	-	0%
29	Sardinel Laminado	Metro lineal	85,80	83.050	7.125.690	-	85,80	85,80	-	7.125.690	7.125.690	100%
30	Revestido con ladrillejo laminado de primera	Metros cuadrados	97,60	84.459	8.243.198	-	76,128002	76,128002	-	6.429.694	6.429.694	78%
31	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (SS.HH)	Metros cuadrados	30,45	132.066	4.021.410	-		-	-	-	-	0%
32	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (COCINA)	Metros cuadrados	5,40	132.066	713.156	-	-		-	-	-	0%

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

CHAVES CONSTRUCCIONES
RUC: 1240110-2

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

33	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (1,50m x 1,15m - Tipo Corrediza)	Unidad	7,00	1.546.033	10.822.231	-	-	-	-	-	-	0%
34	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (0,80m x 0,40m - Tipo Basculante)	Unidad	2,00	643.340	1.286.680	-	-	-	-	-	-	0%
35	P1: Puerta de acceso con perfilería de aluminio de abrir de 2 hojas de 2,15m x 2,40m de 10mm. Con herrajes incluidos	Unidad	1,00	4.485.076	4.485.076	-	-	-	-	-	-	0%
36	P2: Puerta Tipo Placa de madera de 1,00m de ancho (Incluye marco, cerradura y bisagras)	Unidad	4,00	1.459.710	5.838.840	-	4,00	4,00	-	5.838.840	5.838.840	100%
37	P3: Puerta Tipo Placa de madera de 0,90m de ancho (Incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	2,00	1.301.930	2.603.860	-	2,00	2,00	-	2.603.860	2.603.860	100%
38	P4: Puerta Metálica de 0,90m de ancho (Incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	1,00	899.476	899.476	-	-	-	-	-	-	0%
39	Rejas horizontales para ventana de 1,50m x 1,15m	Unidad	7,00	562.852	3.939.964	-	-	-	-	-	-	0%
40	Espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 4mm	Unidad	2,00	208.371	416.742	-	-	-	-	-	-	0%
41	Instalación de agua corriente frío/caliente, incluye: 4 llave de paso de 1/2" griferías monocomando de agua frio/caliente para lavamanos, grifería pico alto para cocina.	Unidad	1,00	7.023.334	7.023.334	-	0,80	0,80	-	5.618.667	5.618.667	80%
42	Desague cloacal para baños (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	2,00	425.020	850.040	-	1,00	1,00	-	425.020	425.020	50%
43	Desague cloacal para cocina (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	1,00	346.388	346.388	-	1,00	1,00	-	346.388	346.388	100%
44	Tablero principal trifasico	Unidad	1,00	1.483.296	1.483.296	-	1,00	1,00	-	1.483.296	1.483.296	100%
45	Alimentación NYY4X10MM	Metro lineal	15,00	188.699	2.830.485	-	-	-	-	-	-	0%
46	Registro eléctrico con tapa de H"A"	Unidad	2,00	356.850	713.700	-	-	-	-	-	-	0%
47	Puesta a tierra con jabalina y cable de 16mm2	Unidad	1,00	331.370	331.370	-	-	-	-	-	-	0%
48	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1,00	135.159	135.159	-	-	-	-	-	-	0%
49	Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1,00	247.154	247.154	-	-	-	-	-	-	0%
50	Alimentación de circuitos de tomas	Unidad	20,00	124.744	2.494.880	-	-	-	-	-	-	0%
51	Alimentación de circuitos de bocas de luces	Unidad	22,00	124.744	2.744.368	-	-	-	-	-	-	0%
52	Artefactos fluorescentes tipo LED de 1x40W	Unidad	22,00	227.221	4.998.862	-	-	-	-	-	-	0%
53	Alimentación de circuitos de bocas de ventiladores	Unidad	5,00	95.810	479.050	-	-	-	-	-	-	0%
54	Ventilador de techo de 56", llave comando de 7 velocidades	Unidad	5,00	658.695	3.293.475	-	-	-	-	-	-	0%
55	Alimentación para termocalefon	Unidad	1,00	295.146	295.146	-	-	-	-	-	-	0%
56	Instalacion y artefacto termocalefon 100 lts horizontal c/ valvula de retencion	Unidad	2,00	4.408.641	8.817.282	-	1,00	1,00	-	4.408.641	4.408.641	50%
57	Alimentación para aire tipo Split (Cañería y caja)	Unidad	4,00	357.684	1.430.736	-	-	-	-	-	-	0%
58	Letras corporeas de acero inoxidable con iluminacion LED	Unidad	1,00	4.659.900	4.659.900	-	-	-	-	-	-	0%
59	Cartel Luminoso de salida de Emergencia	Unidad	1,00	555.729	555.729	-	-	-	-	-	-	0%
60	Detector de Humo / Calor	Unidad	7,00	241.719	1.692.033	-	-	-	-	-	-	0%
61	Detector Termovelocimetro	Unidad	1,00	244.726	244.726	-	-	-	-	-	-	0%
62	Luces de emergencia tipo LED	Unidad	5,00	823.200	4.116.000	-	-	-	-	-	-	0%
63	Pintura - Pared exerior fachada	Unidad	40,00	50.135	2.005.400	-	-	-	-	-	-	0%
64	Detector de Humo / Calor	Unidad	250,00	42.597	10.649.250	-	-	-	-	-	-	0%
65	Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior	Unidad	97,60	31.926	3.115.978	-	-	-	-	-	-	0%
66	Rampa de acceso peatonal	Unidad	3,00	2.414.720	7.244.160	-	-	-	-	-	-	0%
67	Limpieza de Obras	Unidad	1,00	4.580.135	4.580.135	-	-	-	-	-	-	0%
	Total:				264.850.939				60,237.836	81.329.332	141.567.168	53%

CERTIFICADO 2	81.329.332
5% FONDO DE REPARO	4.066.467
TOTAL A FACTURAR	81.329.332

CHAVES "CONSTRUCCIONES" RUC: 1240110-2

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DEPARTAMENTAL CENTRAL