MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATISTA: LEGION DE SERVICIOS SA

MONTO DEL CONTRATO : 87.500.000 **Contrato N°:** 5 /2022

"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: may-22 **FECHA:** 12/05/2022

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"	87.500.000	36,54%	0	31.973.606	31.973.606
TOTAL CON IVA		87.500.000	36,54%	0	31.973.606	31.973.606
VALOR CERTIFICADOS				0	*31.973.606*	*31.973.606*
ANTICIPO RECIBIO						*0*
FONDO DE REPARO: 5%						*1.598.680*
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 01						30.374.926

Porcentaje de ejecución Actual	36,54%
Porcentaje de avance Financiero	36,54%
Monto Actual	30.374.926

Fiscalización de obras
Municipalidad de Quiindy

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

Oscar S. Fanego Otazu
LEGION DE SERVICIOS SA
CONTRATISTA

LDS S.A Legión de Servicios S.A
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA:	"CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES EN LA ESC. BAS. N° 1342 MARÍA ASCENSIÓN MEDINA DE AMARILLA"	AVANCE DEL MES:
LEGIÓN DE SERVICIOS S.A		AVANCE DE OBRA:
		FISCALIZACION:
FECHA: 12-05-2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS EXISTENTES											
1	Reparación de fisuras varias de paredes	gl	1,00	1625759,000	1.625.759	100		1,00			1.625.759	1.625.759
2	Cambio de pisos en sectores necesarios	m2	60,00	105000,000	6.300.000	60		36,00			3.780.000	3.780.000
3	Reparación de techos en sectores de escurrimiento y goteras	gl	1,00	1416000,000	1.416.000	80		0,80			1.132.800	1.132.800
4	Reparacion de aberturas deterioradas, puertas y ventanas	gl	1,00	981000,000	981.000	100		1,00			981.000	981.000
5	Revoque de paredes en zonas de fisuras y humedad	gl	1,00	4430250,000	4.430.250	70		0,70			3.101.175	3.101.175
6	Pintura Interior	m2	285,00	30000,000	8.550.000	70		199,50			5.985.000	5.985.000
7	Pintura exterior	m2	150,00	27000,000	4.050.000	50		75,00			2.025.000	2.025.000
8	Pintura de techo "maderamen"	gl	1,00	583500,000	583.500	50		0,50			291.750	291.750
9	Pintura de techo "tejuelitas"	m2	75,00	25000,000	1.875.000	0		0,00			0	0
10	Verificación y reacondicionamiento de instalación eléctrica	gl	1,00	3075000,000	3.075.000	80		0,80			2.460.000	2.460.000
11	Cambio de artefactos de iluminación dañados	gl	1,00	1581000,000	1.581.000	100		1,00			1.581.000	1.581.000
12	Guarda obra perimetral completo	ml	72,00	65500,000	4.716.000	45		32,40			2.122.200	2.122.200
13	Limpieza final de obra	gl	1,00	621900,000	621.900			0,00			0	0
	CONSTRUCCION DE AULA DE 4,00 x 6,00m. CON TECHO DE TEJAS Y GALERÍA FRONTAL DE H°A°							0,00			0	0
2	Preparación de Obra							0,00			0	0
2,1	a- Limpieza y preparación del lugar	m2	40,00	7050,000	282.000	100		40,00			282.000	282.000
2,2	b- Replanteo	m2	40,00	4080,000	163.200	100		40,00			163.200	163.200
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	1,92	478501,000	918.722	100		1,92			918.722	918.722
4	Estructura de Ho Ao							0,00			0	0
4,1	a- Vigas y dado de Ho Ao	m3	0,60	3180000,000	1.908.000			0,00			0	0
4,2	b- Encadenado de Ho Ao	m3	0,50	1866000,000	933.000			0,00			0	0
4,3	c- Losa en galeria frontal de Ho Ao	m3	1,66	2139251,000	3.551.157			0,00			0	0
5	Muros de Nivelación							0,00			0	0
5,1	a- de 0,30 cm	m2	4,00	174000,000	696.000	100		4,00			696.000	696.000
5,2	b- de 0,60 cm	m2	0,40	342000,000	136.800			0,00			0	0
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	16,00	198000,000	3.168.000	100		16,00			3.168.000	3.168.000
7	Aislacion asfaltada							0,00			0	0
7,1	a- de paredes	m3	2,13	133500,000	284.355			0,00			0	0
8	Muros de elevación							0,00			0	0
8,1	a- de 0,15 a revocar	m2	1,80	87300,000	157.140			0,00			0	0
8,2	b- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	21,60	99600,000	2.151.360			0,00			0	0
8,3	c- Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hilada (2 hiladas)	m2	4,00	32850,000	131.400			0,00			0	0
9	Pilares							0,00			0	0
9,1	a- de 0,45 x 0,45 visto para galeria	ml	5,00	163500,000	817.500			0,00			0	0
10	Techo							0,00			0	0
10,1	a- de tejas y tejuelos prensados	m2	35,00	280000,000	9.800.000			0,00			0	0
11	Revoques							0,00			0	0
11,1	a- de paredes interior y exterior a una capa	m2	50,00	50000,000	2.500.000			0,00			0	0
11,2	b- de viga cumbrera de Ho Ao	m2	6,50	92650,000	602.225			0,00			0	0

Oscar D. Samego O.
C.I. Nº 5.375.402
Presidente - LDS S.A.

L.D.S. S.A. Legión de Servicios S.A.
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

Escaneado con CamScanner

12	Pisos							0,00			0	0
12,1	Contrapiso de Ho de cascotes	m2	40,00	41500,000	1.660.000	100		40,00			1.660.000	1.660.000
12,2	Piso de baldosa calcárea	m2	40,00	99000,000	3.960.000			0,00			0	0
12,3	Zocalo calcáreo	ml	22,00	22950,000	504.900			0,00			0	0
13	Aberturas de madera							0,00			0	0
13,1	a- puerta de madera de 1,20 x 2,10 m.	un	1,00	1946175,000	1.946.175			0,00			0	0
13,2	b- puerta de madera de 0.80 x 2,10 m.	un	1,00	1501875,000	1.501.875			0,00			0	0
14	Aberturas metálicas							0,00			0	0
14,1	a- ventanas tipo balancín	m2	1,80	279000,000	502.200			0,00			0	0
15	Alfeizer de ventanas							0,00			0	0
15,1	a- de revoque 1:3 (cemento y arena)	ml	5,40	24780,000	133.812			0,00			0	0
16	Pinturas							0,00			0	0
16,1	a- de paredes a la cal	m2	50,00	13800,000	690.000			0,00			0	0
16,2	b- de pilares visto con antimoho incoloro	m2	7,92	18550,000	146.916			0,00			0	0
16,3	c- de viga cumbrera a la cal	m2	6,50	16050,000	104.325			0,00			0	0
16,4	D- de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	1,80	26438,000	47.588			0,00			0	0
16,5	E- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	21,60	28500,000	615.600			0,00			0	0
16,6	F- de maderamen y tejuelones con barniz	m2	35,00	23250,000	813.750			0,00			0	0
16,7	G- de aberturas de madera con barniz	m2	4,50	21750,000	97.875			0,00			0	0
17	Vidrios dobles	m2	1,80	201600,000	362.880			0,00			0	0
18	Desague pluvial							0,00			0	0
18,1	a- canaleta y caños de bajada No 26 - desarrollo 33 cm.	ml	13,00	61000,000	793.000			0,00			0	0
19	Instalaciones eléctricas	gl	1,00	2938836,000	2.938.836			0,00			0	0
20	Artefactos eléctricos	gl	1	2136000,000	2.136.000			0,00			0	0
21	Limpieza final de obra	m2	40	13450,000	538.000			0,00			0	0
	MONTO TOTAL				**87.500.000**					**0**	**31.973.606**	**31.973.606**

Oscar S. Fanego O.
C.I. N° 5.375.402
Presidente - LDS S.A.
LDS S.A Legión de Servicios S.A.
RUC N° 80091930-0
Construcciones Civiles y Viales

Nicolás Duarte Colmán
Arquitecto
Reg. MOPC 2619
Universidad Nacional de Asunción

Escaneado con CamScanner