SIEMI

ÍTEMS DEL LLAMADO LCO N°03/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL MEC PLURIANUAL 2023/2024" ID: 431.271				
INFORME TÉCNICO DE LABORES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO EVENTO				
FECHA FINAL DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS: 13/02/2024				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Evento**	**Realizado**
1	Mano de obra de limpieza general (insumos de limpieza) para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
2	Mano de obra de cambio de aceite para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
3	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. - cambio de aceite.	Unidad	1	OK
4	Mano de obra del cambio del filtro de aceite para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
5	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. - cambio de filtro de aceite.	Unidad	1	OK
6	Mano de obra del cambio de filtro de combustible para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
7	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. - Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	OK
8	Mano de obra de cambio de filtro de aire para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
9	"Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA - cambio de filtro de aire "	Unidad	1	OK
10	Mano de obra por cambio de baterias para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
11	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. -cambio de dos baterias de 90 amp cada una.	Unidad	1	OK
12	Mano de obra de cambio de mangueras de combustible para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
13	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. Cambio de Mangueras de combustible	Unidad	1	OK
14	Mano de obra de cambio de mangueras de aceite para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
15	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. Cambio de mangueras de aceite	Unidad	1	OK
16	Mano de obra de reapretado de tapa para mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA.	Unidad	1	OK
17	"Mano de obra de limpieza de motor de arranque para mantenimiento preventivo consistente en limpieza y cambio de carbón de motor arranque de grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA."	Unidad	1	OK
18	Mano de obra de cambio de carbón del motor arranque de grupo para mantenimiento preventivo consistente en limpieza y cambio de carbón de motor arranque de grupo	Unidad	1	OK
19	Mantenimiento preventivo grupo generador - marca diésel GENERATING DE 60KVA. Cambio de carbón del motor arranque.	Unidad	1	OK

21	Mano de obra de limpieza general de unidad interior y exterior para mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU existentes	Unidad	1	OK
22	Mano de obra de limpieza de serpentinas para mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU existentes	Unidad	1	OK
23	Mano de obra de reemplazo de rulemanes de motor para mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU existentes	Unidad	1	OK
24	Mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU. Cambio de rulemanes de motor	Unidad	1	OK
25	"Mano de obra de mantenimiento de ventilador para mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU existentes"	Unidad	1	OK
26	Mano de obra de revisión y recarga de gas refrigerante para mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU existentes	Unidad	1	OK
27	Mantenimiento preventivo de tres aires acondicionados split de 18000 BTU. Gas refrigerante precio por Kg.	Unidad	1	OK
28	Mano de obra de limpieza de partes para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
29	Mano de obra de verificación de placas de potencia para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
30	Mano de obra de cambio de placas de potencia para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
31	Mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA. - cambio de placas de potencia	Unidad	1	OK
32	Mano de obra de verificación de cargador de baterías para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
33	Mano de obra de medición de tención y amperaje de entrada por fases para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA	Unidad	1	OK
34	Mano de obra de medición de tensión y amperaje de salida para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
35	Mano de obra de cambio de baterias para UPS 20KVA EATON 93E - 20l (mediciones string de baterías) para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
36	Mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA. Cambio de baterías para ups 20KVA. EATON 93 E- 20l.	Unidad	1	OK
37	Mano de obra de cambio de baterías para ups 20KVA. APC MGE GALAXY 300 (medición string de bateria) para mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA.	Unidad	1	OK
38	Mantenimiento preventivo de dos equipos UPS 20KVA. Cambio de Baterías para ups 20KVA.APC MGE GALAXY 300.	Unidad	1	OK
39	Mano de obra de revisión y medición de circuitos eléctricos estabilizados a racks dentro del Datacenter.	Unidad	1	OK
40	Mano de obra revición de las cámaras, limpieza y calibración.	Unidad	1	OK
41	Mano de obra de limpieza de todos los racks ubicados enel Datacenter.	Unidad	1	OK
60	Mantenimiento de gomas antideslizantes	Unidad	1	OK
61	Mano de obra de mantenimiento y reemplazo de gomas antideslizantes	Unidad	1	OK
62	Mantenimiento de goma antideslizante - Cambio de goma antideslizante.	Unidad	1	OK
63	Mantenimiento de todas las luces del Datacenter (interior como exterior)	Unidad	1	OK
64	Mantenimiento con provisión de focos, porta focos y otros accesorios	Unidad	1	OK

FIRMA SIEMI S.R.L.
Ing. Gabriel Zárate

Gustavo J. Toledo Amarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Nº 123.987

FIRMA M.E.C.