Matricula de Comerciante Inscripto F
Laboral N° 24585 - MUVH Servicios de

FR INGENIERIA
Proyectos e ingeniería Electrica

ES N° 6535
1252/22

Fulgencio R. Silvera G. RUC N° 2.522.418-2
Otras Instalaciones Electricas, Construccionnes de Edificios, de Carreteras y vias Ferreas

Oficina Central Mcal. Estigarribia y Alberdi - Villarrica

MT Certificado
Direccion: Borja - Guaira Camino a Colonia 20 de junio y

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02

EMPRESA CONTRATISTA: FR INGENIERIA - FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR

OBRA: CONSTRUCCION DE CANALETA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 23 / 11 /2022

PERIODO DE CERTIFICACION: 24 / 12 /2022 al 23 / 01 /2022

Ítem	Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	AVANCE FISICO EN CANTIDAD			EN MONTOS			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo y Marcacion - Bº María Victoria	Metro lineal	1075	1,530	1,644,750	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
2	72103004-002	Excavacion - Bº María Victoria	Metros cúbicos	322	34,000	10,948,000	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
3	72102905-001	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto - Bº María Victoria	Metros cúbicos	215	104,050	22,370,750	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
4	72131701-007	Canaleta a cielo abierto H° A° - Bº María Victoria	Metro lineal	1075	453,050	487,028,750	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
5	72131601-013	Limpieza final - Bº María Victoria	Unidad Medida Global	1	765,000	765,000	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00%
6	72131601-9974	Replanteo y Marcacion - Bº Gral. Genes	Metro lineal	417	1,530	638,010	417.00	0.00	417.00	638,010	-	638,010	100.00%
7	72103004-002	Excavacion - Bº Gral. Genes	Metros cúbicos	125	34,000	4,250,000	125.00	0.00	125.00	4,250,000	-	4,250,000	100.00%
8	72102905-001	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto - Bº Gral. Genes	Metros cúbicos	83	104,550	8,677,650	83.00	0.00	83.00	8,677,650	-	8,677,650	100.00%
9	72131701-007	Canaleta a cielo abierto H° A° - Bº Gral. Genes	Metro lineal	417	453,050	188,921,850	82.00	335.00	417.00	37,150,100	151,771,750	188,921,850	100.00%
10	72131601-013	Limpieza final - Bº Gral. Genes	Unidad Medida Global	1	465,000	465,000	0.00	1.00	1.00	-	465,000	465,000	100.00%
					Precio Total	**725,709,760**							

	ACUMULADO ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL ACUMULADO	
TOTAL CERTIFICADO	50,715,760	152,236,750	202,952,510	
AVANCES EN %	6.99%	20.98%	27.97%	
RETENCION FONDOS DE REPARO	2,535,788	7,611,838	10,147,626	
TOTAL FACTURA		**144,624,913**		

TOTAL CERTIFICADO N°2: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA.

FR INGENIERIA - FULGENCIO RAMON SILVERA GALLINAR

FR INGENIERÍA
RUC: 2.522.418 - 2

FISCAL DE OBRAS

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras