Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná – Paraguay
Teléf. 0632-20234

CERTIFICADO N.º 02

OBRA: Ampliación y Reparaciones Varias del Palacete Municipal - Contrato – N.° 01/2022 – ID N.°415715.

FECHA: 11 de diciembre de 2.022.

Computo Métrico y Presupuesto						Certificado N° 02				
N°	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	Cartel de Obra (estructura metálica) 2,00 x 1,00	2,00	m2	690.000	1.380.000	2,00	100%	-	0,00%	-
2	Replanteo y Marcación	98,16	m2	7.700	755.832	98,16	100%	-	0,00%	-
3	Retiro de Puertas Existentes	1,00	un	55.000	55.000	1,00	100%	-	0,00%	-
4	Demolición de Pared Existente	8,80	m2	27.500	242.000	8,80	100%	-	0,00%	-
5	Pilar de Hº Aº de (0,30 x 0,20)	1,44	m3	2.222.000	3.199.680	1,44	100%	-	0,00%	-
6	Encadenado Superior (0,15 x 0,25)	1,52	m3	2.222.000	3.377.440	1,52	100%	-	0,00%	-
7	Dintel de Hº Aº (0,15 x 0,15)	1,69	m3	2.222.000	3.755.180	1,69	100%	-	0,00%	-
8	De ladrillo hueco	147,22	m2	154.000	22.671.880	147,22	100%	-	0,00%	-
9	Carpeta de nivelación	102,06	m2	38.500	3.929.310	102,06	100%	-	0,00%	-
10	Cerámico PI 4	102,06	m2	93.500	9.542.610	0,00	0%	102,06	100,00%	9.542.610
11	Zócalo embutido	76,73	ml	19.800	1.519.254	0,00	0%	76,73	100,00%	1.519.254
12	Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 27, con membrana de 5 mm, y perfil C 3" para correa	92,22	m2	253.000	23.331.660	92,22	100%	-	0,00%	-
13	Revoque de Mampostería	242,92	m2	41.800	10.154.056	133,61	55%	109,31	45,00%	4.569.325
14	Reoque mucheta de Columna	72,00	ml	18.150	1.306.800	0,00	0%	72,00	100,00%	1.306.800
15	Revoque recuadro de Aberturas	12,40	ml	18.150	225.060	0,00	0%	12,40	100,00%	225.060
16	Cielo razo de PVC de 8 mm con soporte metálico	102,06	m2	88.000	8.981.280	0,00	0%	102,06	100,00%	8.981.280
17	Puerta Placa de 0,80 x 2,10 , incluye Marco, contra marco y cerradura	2,00	un	1.485.000	2.970.000	0,00	0%	2,00	100,00%	2.970.000
18	Ventana de vidrio templado de 1,50 x 1,10 m 8 mm	13,50	m2	715.000	9.652.500	0,00	0%	13,50	100,00%	9.652.500
19	Puerta de Vidrio templado de 2,50 x 2,10 corrediza de 10 mm	5,25	un	770.000	4.042.500	0,00	0%	5,25	100,00%	4.042.500
20	Tablero Seccional	1,00	un	2.860.000	2.860.000	0,50	50%	0,50	50,00%	1.430.000
21	Reposición de Cableado con cables de 4 mm para tomas y 2 mm para iluminación	1,00	gl	3.960.000	3.960.000	1,00	100%	-	0,00%	-
22	Provisión y colocación de Artefactos Luminarios	1,00	gl	2.420.000	2.420.000	0,00	0%	1,00	100,00%	2.420.000
23	Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado)	5,00	un	209.000	1.045.000	0,00	0%	5,00	100,00%	1.045.000
24	Desague Pluvial Canaletas	13,00	ml	99.000	1.287.000	13,00	100%	-	0,00%	-
25	Desague Pluvial Bajadas	12,00	ml	99.000	1.188.000	0,00	0%	12,00	100,00%	1.188.000
26	De Mampostería látex exterior y interior con sellador y pintura a dos manos	266,92	m2	31.548	8.420.792	0,00	0%	266,92	100,00%	8.420.792
27	De Canaletas y bajadas	25,00	ml	22.000	550.000	0,00	0%	25,00	100,00%	550.000
28	De aberturas maderas	3,36	m2	30.800	103.488	0,00	0%	3,36	100,00%	103.488
29	De Mucheta de Columnas	72,00	ml	15.400	1.108.800	0,00	0%	72,00	100,00%	1.108.800
30	Limpieza Final retiro de escombros y imprevistos	1,00	gl	1.650.000	1.650.000	0,00	0%	1,00	100,00%	1.650.000
31	Replanteo y marcación	9,00	m2	7.700	69.300	9,00	100%	-	0,00%	-
32	Excavación para zanja de base	1,00	un	188.100	188.100	1,00	100%	-	0,00%	-
33	Pilotín HºAº 60x30 cm	5,00	un	165.000	825.000	5,00	100%	-	0,00%	-
34	Muro de nivelación de 0,15	18,00	ml	93.500	1.683.000	0,00	0%	18,00	100,00%	1.683.000
35	Aislación asfáltica	8,00	ml	41.250	330.000	0,00	0%	8,00	100,00%	330.000
36	Revoque interior	6,40	m2	41.800	267.520	0,00	0%	6,40	100,00%	267.520
37	Revoque exterior	6,40	m2	46.200	295.680	0,00	0%	6,40	100,00%	295.680
38	Piso de HºAº de (esp:10 cm)	4,00	m2	137.500	550.000	0,00	0%	4,00	100,00%	550.000
39	Guarda obra de Hº	5,00	m2	104.500	522.500	0,00	0%	5,00	100,00%	522.500
40	Puerta 0.80x2.10 de chapa con marco de 50x50 incluye cerraduras	1,00	un	1.078.000	1.078.000	0,00	0%	1,00	100,00%	1.078.000
41	Ventana de vidrio de correr una hoja	3,04	m2	737.000	2.240.480	0,00	0%	3,04	100,00%	2.240.480
42	Caño 100x100 para soporte con base de Ciclópeo (columna)	5,00	un	170.720	853.600	0,00	0%	5,00	100,00%	853.600
43	caño de 50x50mm para refuerzo laterales y cuadro para ventana	20,00	ml	71.500	1.430.000	0,00	0%	20,00	100,00%	1.430.000
44	De revestimiento de chapa trapezoidal color a definir	22,50	m2	176.000	3.960.000	0,00	0%	22,50	100,00%	3.960.000
45	De techo metalico,chapa trapezoidal con soporte de caño 100x100 y correa de 3" .	7,00	m2	176.000	1.232.000	0,00	0%	7,00	100,00%	1.232.000
46	Cenefa metálica de chapa trapezoidal color a definir	9,00	m2	170.000	1.530.000	0,00	0%	9,00	100,00%	1.530.000
47	Limpieza Final retiro de escombros y imprevistos	1,00	gl	500.000	500.000	0,00	0%	1,00	100,00%	500.000
48	Retiro de piso existente	31,80	m2	10.945	348.051	31,80	100%	-	0,00%	-
49	Retiro de zócalo existente	19,00	ml	13.200	250.800	19,00	100%	-	0,00%	-
50	Retiro de ventanas existente	19,52	m2	75.900	1.481.568	19,52	100%	-	0,00%	-
51	Carpeta de regularización de piso	31,80	m2	38.500	1.224.300	31,80	100%	-	0,00%	-
52	Piso cerámico	31,80	m2	93.500	2.973.300	31,80	100%	-	0,00%	-
53	Zócalo cerámico	19,00	ml	27.500	522.500	19,00	100%	-	0,00%	-
54	Ventana tipo blindex 8 mm	19,52	m2	748.000	14.600.960	19,52	100%	-	0,00%	-
55	Recuadro de ventanas	8,00	un	165.000	1.320.000	8,00	100%	-	0,00%	-
56	Limpieza final	1,00	gl	460.000	460.000	1,00	100%	-	0,00%	-
TOTAL SEGÚN CONTRATO					176.421.781	TOTAL CERTIFICACIÓN				77.198.189

Ing. Líder Jiménez
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

Monto de Certificado	77.198.189
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	3.859.909
Total a pagar por Certificado	**73.338.280**

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Mora Construcciones
Gustavo Ramon Mora Fariña.