PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ.

En la ciudad de Caacupé, a los 05 días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Caacupé, se reúnen: el Sr. Carlos Aguilera - Jefa de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Victoria Diarte – Jefa de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa INTECH S.R.L., correspondiente a la **Orden de Servicio N° 05**, según Contrato N° 25/2021. **Se realizaron los siguientes trabajos:**

N°	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cant.	P. Unitario	P. Total	OBSERVACIÓN
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**					
7.1	Verificar filtro de aire	Unid.	1	43.200	43.200	100% EJECUTADO
7.2	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	39.357	39.357	100% EJECUTADO
8	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE *(Mano de Obra)*					
8.1	Verificar filtro de aire	Unid.	1	10.800	10.800	100% EJECUTADO
8.2	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	9.839	9.839	100% EJECUTADO
9	**TUBERIA DE ESCAPE**					
9.1	Trampa de agua de condensación	Unid.	1	35.112	35.112	100% EJECUTADO
9.2	Drenaje de escape	Unid.	1	52.436	52.436	100% EJECUTADO
10	TUBERIA DE ESCAPE *(Mano de Obra)*					
10.1	Trampa de agua de condensación	Unid.	1	8.778	8.778	100% EJECUTADO
10.2	Drenaje de escape	Unid.	1	13.109	13.109	100% EJECUTADO
11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**					
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería (sistema eléctrico del generador)	Unid.	1	38.015	38.015	100% EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería (sistema eléctrico del generador	Unid.	1	38.015	38.015	100% EJECUTADO
11.3	Terminales de batería (sistema eléctrico del generador	Unid.	1	40.000	40.000	100% EJECUTADO
11.4	Verificar cargador ecualizador de batería (sistema eléctrico del generador	Unid.	1	38.015	38.015	100% EJECUTADO
12	SIST. ELEC. DEL GENERADOR *(Mano de Obra)*					
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería (sistema eléctrico del generador)	Unid.	1	9.504	9.504	100% EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería (sistema eléctrico del generador	Unid.	1	9.504	9.504	100% EJECUTADO
12.3	Terminales de batería (sistema eléctrico del generador	Unid.	1	10.000	10.000	100% EJECUTADO
12.4	Verificar cargador ecualizador de batería (sistema eléctrico del generador	Unid.	1	9.504	9.504	100% EJECUTADO

13	**MOTOR**					
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	Unid.	1	34.083	34.083	100% EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	Unid.	1	34.083	34.083	100% EJECUTADO
13.3	Limpiar el tubo respiradero del Carter	Unid.	1	55.057	55.057	100% EJECUTADO
13.4	Ajustar caída de velocidad en motor	Unid.	1	41.476	41.476	100% EJECUTADO
13.5	Verificar correa, Tensión y desgaste	Unid.	1	41.476	41.476	100% EJECUTADO
14	MOTOR *(Mano de Obra)*					
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	Unid.	1	8.521	8.521	100% EJECUTADO
14.2	Limpiar el tubo respiradero del Carter	Unid.	1	8.521	8.521	100% EJECUTADO
14.4	Ajustar caída de velocidad en motor	Unid.	1	10.369	10.369	100% EJECUTADO
14.5	Verificar correa, Tensión y desgaste	Unid.	1	10.369	10.369	100% EJECUTADO
15	**CONTROLADOR DE GENERADOR**					
15.1	Verificación y ajuste de conexiones (controlador del generador)	Unid.	1	50.888	50.888	100% EJECUTADO
16	CONTROLADOR DE GENERADOR *(Mano de Obra)*					
16.1	Verificación y ajuste de conexiones (controlador del generador)	Unid.	1	12.722	12.722	100% EJECUTADO
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**					
17.1	Inspección general con y sin carga (alternador del G. generador)	Unid.	1	51.124	51.124	100% EJECUTADO
17.2	Verificación de tensión de generador con y sin carga (alternador del G. generador)	Unid.	1	36.705	36.705	100% EJECUTADO
17.3	Verificación de frecuencia de generador con y sin carga (alternador del G. generador)	Unid.	1	36.705	36.705	100% EJECUTADO
18	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR *(Mano de Obra)*					
18.1	Inspección general con y sin carga (alternador del G. generador)	Unid.	1	12.781	12.781	100% EJECUTADO
18.2	Verificación de tensión de generador con y sin carga (alternador del G. generador)	Unid.	1	9.176	9.176	100% EJECUTADO
18.3	Verificación de frecuencia de generador con y sin carga (alternador del G. generador)	Unid.	1	9.176	9.176	100% EJECUTADO

27	**MANTENIMIENTO REPARADOR**					
27.1	Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	Unid.	1	580.000	580.000	100% EJECUTADO
27.2	cambiar el aceite	Unid.	1,010272	1.200.000	1.210.876	100% EJECUTADO
27.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	Unid.	1	500.000	500.000	100% EJECUTADO
27.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	Unid.	1	550.000	550.000	100% EJECUTADO
27.5	Cambio de la solución de líquido refrigerante	Unid.	1	760.316	760.316	100% EJECUTADO
27.7	Cambio de terminales de batería del sistema eléctrico	Unid.	1	128.000	128.000	100% EJECUTADO
28	MANTENIMIENTO REPARADOR *(Mano de Obra)*					
28.1	Reemplazar filtro PSC 498 combustible - generador	Unid.	1	66.000	66.000	100% EJECUTADO
28.2	cambiar el aceite	Unid.	1	160.000	161.450	100% EJECUTADO
28.3	Reemplazar filtro FC1807 aceite - generador	Unid.	1	70.000	70.000	100% EJECUTADO
28.4	Reemplazar filtro Psl 962 aceite -generador	Unid.	1	100.000	100.000	100% EJECUTADO
28.5	Cambio de la solución de líquido refrigerante	Unid.	1	190.079	190.079	100% EJECUTADO
28.7	Cambio de terminales de batería del sistema eléctrico	Unid.	1	32.000	32.000	100% EJECUTADO

Todos los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. Todos repuestos cambiados se encuentran a la vista en el área de apoyo del generador. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------