PSM

INGENIERIA

INSTALACIÒN CIVIL E INDUSTRIAL

Fecha: 14/06/2019

Señores.
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICA-UNA
Atención: Arq. Cristina Orue
Jefa del Dto. Técnico y Mantenimiento
FCM-Una
Referencia: Presentación del Informe Técnico Certificado No1 según
Orden de Compra de Bienes y/o Servicios No 0087450

INFORME TECNICO

ITEM	Descripción del Bien	INFORME TECNICO
15	Preparación de obra	Una vez realizado la Limpieza y Nivelación del terreno , la Fiscalización indico el lugar de colocación del equipos de Gimnasia procedimos a la excavación y la colocación del Cordón perimetral del piso con las siguientes medidas 11m de largo y 6,5 m de acho, siendo el área de 71,5 m2
16	Colocación de hormigón armado	Piso de Hormigón realizado en un área de 71,5 m2 siendo el espesor del piso un promedio de 11 cm , se dejó todo preparado los lugares para la fundación de los equipos con las siguientes medidas posos de 0,40x0,40x0,60 m que posteriormente fueron llenado con mezcla de Hormigón
17	Servicio de pintura	La Fiscalización definió para realizar la prueba con pintura de color Gris y Azul. La pintura proveída es del tipo Pintura Polideportiva según Indica PBC y se realizó la pintura en un Área de 71,5 m2
18	Servicio de provisión / montaje de equipos/ juegos de parques/plazas	Los equipos de Gimnasia fueron Instalados cuidando todo los detalles en la fundación de tal forma asegurar la estabilidad de lo mismo en el momento de ser utilizado, la calidad de los mismos cumple estrictamente lo especificado en la Planilla de Datos Garantizados. Son proveídos los siguientes equipos: • 2(dos) equipo denominado Bamboleo de Cintura Doble • 2(dos) Equipo denominado Senderismo • 2(dos) Equipo denominado Asiento

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Crisóstomo Centurión Nº 138 / psming@tigo.com.py 0294 221501 Itaugua-py

PSM Ingeniería
DEL ING. ESTEBAN CENTURIÓN
R.U.C. 80...
Tel.: 021...

Lic. Daniel Mendieta
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M.

Arq. María Cristina Orue Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A

32	Cheque:	Transferencia Bancaria:	Monto:				
33	Recibo de Dinero	Monto:					

Observación:

Verificado por:	Aclaración:	Fecha:

		Abdominal Doble • 2(dos) Equipo denominado Barra Metálica • 2(dos) Equipo denominado Presión de Pierna Doble. Todos los equipos son construidos en estructura con poste metálico de hierro galvanizado en caliente. La parte Plásticas es Polietileno de alta intensidad, alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura. Pintura de terminación Lacado en polvo con resina de Poliéster.
19	Servicio de Herrería	El cartel confeccionado de acuerdo a la indicación de la Fiscalización.
20	Limpieza de obra	Se realizó limpieza completa del lugar del trabajo retirando los escombros del lugar y esparciendo triturada en caminero entre la cancha de Futbol 5 y la Pista destinado a Gimnasias

Atte.

Ing. Esteban Cesar Ortega Figueredo

PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA F.
RUC: [illegible]
TEL: [illegible]

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Lic. Daniel Mendieta
Dpto. Técnico y Mantenimiento
[illegible]

Arq. María Cristina Orué Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

32	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:	
33	Recibo de Dinero	Monto:	

Observación:

Verificado por: Aclaración: Fecha: