MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO **CERTIFICADO Nº 2** CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/01/2023 Avance del mes: 1410.26% Avance de obra: 3445.64%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	5,658,429,500	1,051,406,500	18.58%	45.40%
MONTOS TOTALES		**5,658,429,500**	**1,051,406,500**	**18.58%**	**45.40%**

Total Certificado	**1,051,406,500**
Retención 5%	52,570,325
Monto total a pagar	**998,836,175**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	18.58%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	45.40%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	Fecha: 23/01/2023
CERTIFICADO Nº 2	
CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	Avance del mes: 18.58%
CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Avance de obra: 45.40%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA VICTORIA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	2,300	80,272	12,000.00	6,300.00	18,300.00	27,600,000	14,490,000	42,090,000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5,000	49,860	3,600.00	1,890.00	5,490.00	18,000,000	9,450,000	27,450,000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	40,000	360,920	3,000.00	818.00	3,818.00	120,000,000	32,720,000	152,720,000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	60,600	76,538	480.72	140.00	620.72	29,131,570	8,484,000	37,615,570
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	51,000	444,975	3,000.00	1,825.00	4,825.00	153,000,000	93,075,000	246,075,000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	47,000	1,640,347	12,000.00	6,300.00	18,300.00	564,000,000	296,100,000	860,100,000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12,500	436,263	12,000.00	6,300.00	18,300.00	150,000,000	78,750,000	228,750,000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3,500	31,581	3,000.00	1,825.00	4,825.00	10,500,000	6,387,500	16,887,500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2,000,000	10,000,000	0.00	1.00	1.00	-	2,000,000	2,000,000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	500	17,451	0.00	0.00	0.00	-	-	-
LOTE N°5-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JARDIN AURORA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	2,300	65,863	5,000.00	6,850.00	11,850.00	11,500,000	15,755,000	27,255,000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	5,000	40,910	1,500.00	2,055.00	3,555.00	7,500,000	10,275,000	17,775,000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	40,000	240,200	1,250.00	761.00	2,011.00	50,000,000	30,440,000	80,440,000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	60,600	50,964,600	175.00	50.00	225.00	10,605,000	3,030,000	13,635,000
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	51,000	365,109	1,250.00	750.00	2,000.00	63,750,000	38,250,000	102,000,000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	47,000	1,345,892	5,000.00	6,850.00	11,850.00	235,000,000	321,950,000	556,950,000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	12,500	357,950	5,000.00	6,850.00	11,850.00	62,500,000	85,625,000	148,125,000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	3,500	21,018	1,250.00	750.00	2,000.00	4,375,000	2,625,000	7,000,000
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2,000,000	8,000,000	0.00	1.00	1.00		2,000,000	2,000,000

Dpto. de Obras y Bienes Municipales — Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/01/2023 Avance del mes: 18.58% Avance de obra: 45.40%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	500	14,318	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		Totales			74,554,065				1,517,461,570	1,051,406,500	2,568,868,070

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ACTA DE MEDICION N° 2

LOTE NRO: 3							
BARRIO MARIA VICTORIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unid.de Medida**	**Cantidad Contractual**	**Medición Anterior**	**Medición Actual**	**Medición Acumulada**	**Avance**
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	12.000,00	6.300,00	18.300,00	52,43%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	3.600,00	1.890,00	5.490,00	55,05%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	3.000,00	818,00	3.818,00	42,31%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	480,72	140,00	620,72	49,15%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	3.000,00	1.825,00	4.825,00	55,30%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	12.000,00	6.300,00	18.300,00	52,43%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12.000,00	6.300,00	18.300,00	52,43%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3.000,00	1.825,00	4.825,00	53,47%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	0,00	1,00	1,00	20,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	0,00		0,00	0,00%

LOTE NRO: 5							
BARRIO JARDIN AURORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unid.de Medida**	**Cantidad Contractual**	**Medición Anterior**	**Medición Actual**	**Medición Acumulada**	**Avance**
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	5.000,00	6.850,00	11.850,00	41,38%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	1.500,00	2.055,00	3.555,00	43,45%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	1.250,00	761,00	2.011,00	33,49%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	175,00	50,00	225,00	26,75%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	1.250,00	750,00	2.000,00	27,94%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	5.000,00	6.850,00	11.850,00	41,38%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	5.000,00	6.850,00	11.850,00	41,38%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	1.250,00	750,00	2.000,00	33,31%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	0,00	1,00	1,00	25,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	0,00		0,00	0,00%

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1