MEMORANDUM

A: ABOG. RICHARD RAMIREZ, Gobernador de Misiones

PARA: ROQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 06

FECHA< 06 DE MAYO DE 2025

DE. ARQ. NORMA MEDINA

CC. SR. QUINTIN GONZALEZ, SECRETARIO DE HACIENDA

Adjunto van las planillas de certificación de obra 06, CONTRATO NO. 39/2024 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa FAMILIAR S.R.L;

Licitación: 452741 - Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte) lote 1

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Grupo 1 - Pavimentación pétrea en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO	UN	1,00	1.292.864.344	1.292.864.344

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado ejecutado del 95,87 %. Se adjuntan informe 06 y planillas.

Se recomienda el pago de este certificado. /

Arq. Norma Medina

Arq. Norma Medina
Matrícula Nº 28.739
Teléfono: 0975 702 233





Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

GOBERNACIÓN DE MISIONES - RESUMEN CERTIFICACION 06- LOTE 1

Licitación: 452741 - Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte) lote 1

CONTRATO Nº 39 /2024 - EMPRESA FAMILIAR S.R.L

MONTO DE CONTRATO GS. 1.292.864.344.-

FECHA: 29 de mayo de 2025

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	ACOPIO	Certificado de Obras N°1	Certificado de Obras N°2	Certificado de Obras N°3	Certificado de Obras N°4	Certificado de Obras N°5	Certificado de Obras N°6	ACUMULADO	Avance %
1	Grupo 1 - Pavimentacion petrea en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO	UN	1,00	1.292.864.344	1.292.864.344		99.923.745	460.065.088	35.322.237	342.940.604	92.608.377	208.648.491	1.239.508.542	95,87%
	ACOPIO DE MATERIAL					55.946.200								
					1.292.864.344	55.946.200	99.923.745	460.065.088	35.322.237	342.940.604	92.608.377	208.648.491	1.239.508.542	95,87%

RESUMEN GENERAL DEL 1ER. CERTIFICADO DEL 29 DE Noviembre DE 2024		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		**1.292.864.344**
MONTO DE 1ER. CERTIFICADO		**99.923.745**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		4.996.187
TOTAL A COBRAR		**94.927.558**
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO		
MONTO TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS POR ACOPIO	4,33%	55.946.200
MONTO DE OBRA EJECUTADA CERTIFICADO 01		94.927.558
MONTO GENERAL A PAGAR		**150.873.758**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 2 - 17/12/2024		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**100,00%**	**1.292.864.344**
MONTO DEL SEGUNDO CERTIFICADO		460.065.088
SUB TOTAL PORCENTAJE DE ACOPIO E MATERIAL	**4,33%**	**19.908.425**
TOTAL CON EL DESCUENTO DE ACOPIO		440.156.663
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	23.003.254
TOTAL A COBRAR		**417.153.408**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 3- 27/12/2024		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**100,00%**	**1.292.864.344**
MONTO DEL TERCER CERTIFICADO		35.322.237
SUB TOTAL PORCENTAJE DE ACOPIO E MATERIAL	**4,33%**	**1.529.453**
TOTAL CON EL DESCUENTO DE ACOPIO		33.792.784
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	1.766.112
TOTAL A COBRAR		**32.026.672**

GOBERNACIÓN DE MISIONES - Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GOBERNACIÓN DE MISIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N°4- 21/03/2025		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**100,00%**	**1.292.864.344**
MONTO DEL CUARTO CERTIFICADO		342.940.604
SUB TOTAL PORCENTAJE DE ACOPIO E MATERIAL	**4,33%**	**14.849.328**
TOTAL CON EL DESCUENTO DE ACOPIO		328.091.276
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	17.147.030
TOTAL A COBRAR		**310.944.245**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N°5- 30/04/2025		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**100,00%**	**1.292.864.344**
MONTO DEL QUINTO CERTIFICADO		92.608.377
SUB TOTAL PORCENTAJE DE ACOPIO E MATERIAL	**4,33%**	**4.009.943**
TOTAL CON EL DESCUENTO DE ACOPIO		88.598.434
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	4.630.419
TOTAL A COBRAR		**83.968.015**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N°6- 29/05/2025		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**100,00%**	**1.292.864.344**
MONTO DEL SEXTO CERTIFICADO		208.648.491
SUB TOTAL PORCENTAJE DE ACOPIO DE MATERIAL	**4,33%**	**9.034.480**
TOTAL CON EL DESCUENTO DE ACOPIO		199.614.012
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	10.432.425
TOTAL A COBRAR		**189.181.587**

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

GOBERNACION DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE OBRAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 06 LOTE 1

Licitación: 452741 - Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte) lote1

CONTRATO Nº 39 /2024 - EMPRESA FAMILIAR S.R.L

MONTO DE CONTRATO GS. 1.292.864.344.-

FECHA: 29 de mayo de 2025

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			PRECIO CERTIFICACIÓN			% DE AVANCE
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	**Grupo 1 - Pavimentacion petrea en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO**											
1	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO.TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	9.045,34	1.930	17.457.506	9.045,34		9.045,34	17.457.506	0	17.457.506	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, DESMONTES VARIOS. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1,00	2.882.457	2.882.457	1,00		1,00	2.882.457	0	2.882.457	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios.TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	1.710,22	6.433	11.001.845	1.710,22		1.710,22	11.001.845	0	11.001.845	100,00%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Globa	1,00	1.286.462	1.286.462	1,00		1,00	1.286.462	0	1.286.462	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	8.140,51	4.824	39.269.820	7.873,32	267,19	8.140,51	37.980.896	1.288.925	39.269.820	100,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	1.628,10	54.112	88.099.747	1.488,32	139,78	1.628,10	80.535.864	7.563.884	88.099.747	100,00%
7	Relleno de zanja y compactacion. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	432,00	54.112	23.376.384	0,00	432,00	432,00	0	23.376.384	23.376.384	100,00%
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	60.512	634.729.732	8.457,67	2.031,65	10.489,32	511.790.527	122.939.205	634.729.732	100,00%
9	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	2.894	30.356.092	6.139,75	4.349,57	10.489,32	17.768.437	12.587.656	30.356.092	100,00%
10	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	4.675	49.037.571	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
11	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	Metros cúbicos	532,61	54.112	28.820.592	410,48	122,13	532,61	22.211.894	6.608.699	28.820.592	100,00%
12	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	64,00	39.590	2.533.760	32,00		32,00	1.266.880	0	1.266.880	50,00%
13	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura conforme al punto 13 de las especificaciones tecnicas	Metro lineal	2.663,04	107.033	285.033.160	2.342,73	320,31	2.663,04	250.749.420	34.283.740	285.033.160	100,00%
14	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros de ancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cúbicos	24.00	3.163.661	75.927.864	24,00		24,00	75.927.864	0	75.927.864	100,00%
15	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros.LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Globa	1,00	3.051.351	3.051.351	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
		TOTAL OFERTA			**1.292.864.344**				**1.030.860.051**	**208.648.491**	**1.239.508.542**	95,87%

Arq. Norma Medina
nmm
Fiscalización de Obras
Consultora & Constructora

FAMILIAR S.R.L.
Tel. 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC 80021969-4

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA DE OBRAS

Rogue González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES - ACTA DE MEDICION PARA CERTIFICACION 06 LOTE 1

Licitación: 452741 - Construcciones Varias En El Departamento (Tercera Parte) lote1

CONTRATO Nº 39 /2024 - EMPRESA FAMILIAR S.R.L

MONTO DE CONTRATO GS. 1.292.864.344.-

FECHA: 26 de mayo de 2025

Item	Descripción del Bien					CANTIDAD CERTIFICADA			% DE AVANCE
1	**Grupo 1 - Pavimentacion petrea en el DISTRITO DE AYOLAS - BARRIO DIVINO NIÑO**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADA**	
1	Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO.TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	9.045,34	1.930	17.457.506	9.045,34		9.045,34	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, DESMONTES VARIOS. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1,00	2.882.457	2.882.457	1,00		1,00	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios.TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	1.710,22	6.433	11.001.845	1.710,22		1.710,22	100,00%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Globa	1,00	1.286.462	1.286.462	1,00		1,00	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	8.140,51	4.824	39.269.820	7.873,32	267,19	8.140,51	100,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	1.628,10	54.112	88.099.747	1.488,32	139,78	1.628,10	100,00%
7	Relleno de zanja y compactacion. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	432,00	54.112	23.376.384	0,00	432,00	432,00	100,00%
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	60.512	634.729.732	8.457,67	2.031,65	10.489,32	100,00%
9	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	2.894	30.356.092	6.139,75	4.349,57	10.489,32	100,00%
10	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	10.489,32	4.675	49.037.571	0,00		0,00	0,00%
11	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	Metros cúbicos	532,61	54.112	28.820.592	410,48	122,13	532,61	100,00%
12	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	64,00	39.590	2.533.760	32,00		32,00	50,00%
13	Cordon cuneta, una sola pieza de Ho elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura conforme al punto 13 de las especificaciones tecnicas	Metro lineal	2.663,04	107.033	285.033.160	2.342,73	320,31	2.663,04	100,00%
14	Baden de hormigon armado espesor 0,15, cem y dos metros de ancho, varillas del 12 mm cada 15 cm, en dos direcciones.OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cúbicos	24,00	3.163.661	75.927.864	24,00		24,00	100,00%
15	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros.LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Globa	1,00	3.051.351	3.051.351	0,00		0,00	0,00%
		TOTAL OFERTA			**1.292.864.344**				

La presente medición fue presentada por el contratista y verificada en presencia del mismo, con la presencia de representante de la Contratista y la Fiscalización representada por la ARQ. NORMA MEDINA. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme a las EETT consignadas en el PBC del llamado,. Se ha realizado la verificación y medición de trabajos ejecutados, constatándose que el avance de las obras están acordes a las especificaciones técnicas. Se encuentra en proceso la instrumentacion de trabajos adicionales computados por demas.

Esta acta de medición fue consignada en tres copias, en fecha 26 de mayo de 2025 , en el sitio de obra.

ARQ. NORMA MEDINA
FISCALIZACION

JORGE OLMEDO
FAMILIAR S.R.L

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

San Juan Bautista – Misiones, 09 de Junio del año 2025.-

SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DE MISIONES
PRESENTE

REF.: CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 39/2024
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
(TERCERA PARTE), LOTE NRO. 01, GRUPO 01, CON I.D. NRO. 452.741.-

En nombre y representación de la Empresa Contratista Constructora FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello, me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar la aprobación y correspondiente pago del Certificado de Avance de Obras Nro. 06 del contrato de adjudicación en referencia. –

Obs. Adjunto propuesta de Certificación de avance de obras Nro. 06.-

Sin Otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearte éxito en tus funciones.

Atentamente. -

SR. JORGE OLMEDO BARCHELLO
FAMILIAR S.R.L.
RUC NRO. 80021969-4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS • GOBERNACION DE MISIONES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Recib.
09-06-2025-
15:07hs.

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones