ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ..16 **días del mes de enero del año dos mil veinticuatro**, la Comisión especialmente designada por su Excelencia la Señora Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial N°1744 del 01 de noviembre de 2023, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 2°, Art. 3° y Art. 4° de la mencionada Resolución, ha procedido a realizar la Verificación y Liquidación de la **OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN - LOTE 3 – PROG. 372+260 – PROG. 416+222 (Long: 43,962 Km). I.D. N°367.435**, para cuya construcción fue suscrito el CONTRATO S.G. MINISTRO N°570/2019, con la Empresa Contratista **CONSORCIO NUEVO CHACO.**

La comisión conformada por los siguientes miembros, se reúne a fin de dar cumplimiento a lo encomendado en la misma, en representación de la Dirección de Vialidad, el Ing. Alfredo Sánchez, en representación de la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF de la Dirección de Vialidad, el Ing. Gustavo Robadín, por Supervisión de Obras, el Ing. Oscar Martínez Patri, en representación de la Dirección de Auditoría Interna, el Lic. Eugenio Vera Ortiz, en representación de la Dirección de Finanzas, el Lic. Aldo René Glizt Ayala y en representación de la Dirección de Contaduría, el Abg. Ramón Franco; luego de efectuada la revisión y evaluación de la documentación correspondiente, manifiesta cuanto sigue:

1. El Contrato y documentos relativos al mismo, suscritos para la **OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN - LOTE 3 – PROG. 372+260 – PROG. 416+222,** establecen cuanto sigue:

   Modalidad Contractual: Licitación Pública Internacional N°106/2019. Contrato S.G. Ministro N°570/2019 de fecha 26/11/2019.
   Resolución de Adjudicación N°2271/2019 de fecha 23 de setiembre de 2019.

   Obra: Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Pozo Colorado - Concepción - Lote 3 – Prog. 372+260 – Prog. 416+222.

   Monto Total: Gs. 168.117.189.741.- (IVA Incluido)

   Plazo Contractual: 84 meses.

   Vigencia del Contrato: hasta la emisión del Certificado de Terminación de los Servicios de Mantenimiento.

   Orden de Inicio del Contrato: 30 de marzo de 2020

   Orden de Inicio Físico de las Obras: 16 de octubre de 2020

2. La Señora Ministra de Obras Púbicas, resolvió rescindir el Contrato S.G. Ministro N°570/2019 con la firma **CONSORCIO NUEVO CHACO** por Resolución Ministerial N°1744 de fecha 01/11/2023 por incumplimiento del contratista.

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

Lic. Ramón Vera Ortiz
Jefe de Dpto.
Auditoria de Gestión - DAI
M.O.P.C.

3. La Dirección de Contaduría, como integrante de la comisión, presenta el Memorándum DRC N°4/2024, que incluye el informe de resumen de pagos realizados en el Marco del Contrato, objeto de rescisión, conforme los requisitos extraídos del *Sistema AS/400* y las documentaciones originales sobre dichos pagos que se encuentran en el Departamento de Rendición de Cuentas.

   En base a lo expuesto. La Dirección de Contaduría a través de la presente deja constancia que: ***"La Dirección de Contaduría como parte integrante de la comisión, limita su participación a la verificación de los registros y procesos de obligaciones para el pago en el Sistema de Contabilidad, no validando plazos legales o procedimientos que, por su naturaleza, sean inherentes a otras dependencias."***

   El cuadro siguiente presenta el detalle de pagos realizados.

Lic. GUSTAVO GAROFE
Director
Dirección de Finanzas
MOPC

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

ABOG. RAMON FRANCO
CONTADURÍA

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Lic. [illegible] Vera Ortiz
Jefe de Dpto.
Auditoría de Gestión - DAF
MOPC

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

RESUMEN DE CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO S.G. MINISTRO N°570/2019 - CONVENIO MODIFICATORIO N°1 (CONTRATO S.G. MINISTRO N° 217/2022) REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) VIAL 3 TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN - LOTE 3

Datos de Certificados			MONTOS DE CERTIFICADOS DE OPP												MONTOS CONVENIO MODIFICATORIO N°1												MONTOS DE CERTIFICADOS DE MANTENIMIENTO											
			A	B	C	D = B+C	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D = B+C	E	F	G	H	I	J	K	L	A	B	C	D = B+C	E	F	G	H	I	J	K	L
Año	N°	Mes	Monto de los Trabajos del Mes IVA INCLUÍDO	Reajuste inicial	Regularización de los Reajustes	Total Reajustes	A+B+D	Devolución de Anticipo	Multas	Retención Fondo de Reparo (5%)	Retención Gestión Ambiental (0,5%)	Devolución de Retención Ambiental Trimestral	Certificado de Obra IVA Incluido	IVA	Monto de los Trabajos del Mes IVA INCLUÍDO	Reajuste inicial	Regularización de los Reajustes	Total Reajustes	A+B+D	Devolución de Anticipo	Multas	Retención Fondo de Reparo (5%)	Retención Gestión Ambiental (0,5%)	Devolución de Retención Ambiental Trimestral	Certificado de Obra IVA Incluido	IVA	Monto de los Trabajos del Mes	Reajuste inicial	Regularización de los Reajustes	Total Reajustes	A+B+D	Devolución de Anticipo	Multas	Retención Fondo de Reparo (5%)	Retención Gestión Ambiental (0,5%)	Devolución de Retención Ambiental Trimestral	Certificado de Obra IVA Incluido	IVA
2020	1	oct-20	6.812.945.260	175.289.642	0	175.289.642	6.988.234.902	1.362.589.052	6.578.517	349.082.839	34.908.282	0	5.235.076.232	475.916.021																							
	2	nov-20	1.368.829.647	35.281.052	0	35.281.052	1.404.080.699	273.765.929	0	70.204.535	7.020.454	0	1.053.099.781	95.736.343																							
	3	dic-20	1.069.668.092	33.648.978	0	33.648.978	1.103.317.070	217.833.798	0	56.165.858	5.616.590	0	843.601.684	76.691.062																							
	4	ene-21	1.161.307.472	37.997.981	0	37.997.981	1.199.305.453	232.261.494	0	59.965.273	5.996.527	0	901.082.159	81.916.559																							
	5	feb-21	1.452.131.361	44.377.134	0	44.377.134	1.496.508.495	290.426.272	0	74.825.425	7.482.542	0	1.123.774.256	102.161.296																							
	6	mar-21	4.041.641.372	123.512.560	0	123.512.560	4.165.153.932	808.328.374	0	208.257.697	20.825.770	0	3.127.742.191	284.340.199																							
	7	abr-21	4.271.509.626	130.537.334	0	130.537.334	4.402.046.960	854.301.925	0	220.102.348	22.010.235	0	3.305.632.452	300.512.041																							
	8	may-21	2.956.432.107	90.348.565	0	90.348.565	3.046.780.672	591.286.421	0	152.339.034	15.233.903	0	2.287.921.314	207.992.847																							
	9	jun-21	2.807.323.740	47.612.211	0	47.612.211	2.854.935.951	561.464.748	0	142.746.798	14.274.680	0	2.136.449.725	194.222.702																							
2021	10	jul-21	9.223.716.300	156.434.228	0	156.434.228	9.380.150.528	1.844.748.260	0	469.007.526	46.900.753	0	7.019.498.889	638.136.272																							
	11	ago-21	10.030.771.466	170.121.884	0	170.121.884	10.200.893.350	2.006.154.293	0	510.044.668	51.004.467	0	7.633.689.932	693.971.811																							
	12	sept-21	6.393.082.498	108.426.679	0	108.426.679	6.501.509.177	1.278.616.500	0	325.075.459	32.507.546	0	4.865.309.672	442.300.879																							
	13	oct-21	4.466.925.764	243.715.470	0	243.715.470	4.710.641.234	893.385.153	0	235.532.062	23.553.206	0	3.558.170.813	323.470.074																							
	14	nov-21	4.168.209.426	504.530.069	1.902.545.364	2.407.065.433	6.575.274.859	833.641.885	0	328.763.743	32.876.374	0	5.379.993.857	489.090.260																							
	15	dic-21	6.127.891.981	973.595.879	532.168.148	1.455.764.027	7.583.656.008	1.225.578.396	0	379.182.800	37.918.260	0	5.940.976.532	540.088.776																							
	16	ene-22	1.732.201.419	258.230.761	0	258.230.761	1.990.432.180	346.440.284	15.109.538	98.766.132	9.876.613	0	1.520.239.613	138.203.601																							
	17	feb-22	3.070.301.921	462.755.906	0	462.755.906	3.533.057.827	614.060.384	0	177.406.368	17.740.837	0	2.723.848.236	247.622.567																							
	18	mar-22	2.589.644.869	466.136.076	0	466.136.076	3.055.780.945	517.928.974	0	152.789.047	15.278.905	0	3.369.784.019	215.434.911																							
	19	abr-22	3.622.102.266	651.978.408	0	651.978.408	4.274.080.674	724.420.453	0	213.704.034	21.370.403	0	3.314.585.784	301.325.980																							
	20	may-22	2.384.504.405	462.021.574	0	462.021.574	2.846.525.979	476.900.881	0	142.326.299	14.232.630	0	2.213.066.169	201.187.834																							
	21	jun-22	678.794.171	137.069.686	0	137.069.686	815.863.857	135.658.834	0	40.768.193	4.076.819	0	634.860.011	57.714.546	10.950.205.696	134.687.530		134.687.530	11.084.893.226	0	0	564.244.661	56.424.466	0	10.475.224.099	952.293.100	137.375.740	23.960.009										
	22	jul-22	36.174.680	7.709.548	0	7.709.548	43.884.228	7.234.936	0	2.194.211	219.421	0	34.235.660	3.112.333	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	23	ago-22	603.986.165	135.631.133	0	135.631.133	739.617.298	120.797.233	0	36.980.865	3.698.086	0	578.141.114	52.558.283	10.999.201	489.464		489.464	11.488.665	0	0	574.433	57.443	0	10.856.789	986.981											
	24	sept-22	290.983.018	65.342.922	0	65.342.922	356.324.940	58.196.404	0	17.816.247	1.781.625	0	278.530.664	25.320.969	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	25	oct-22	954.664.599	214.375.482	308.660.840	523.040.322	1.477.704.921	190.932.920	0	73.885.246	7.388.525	0	1.205.498.390	109.590.748	20.874.920	928.934	362.598.623	353.526.557	374.400.477	0	0	18.720.024	1.872.002	0	353.808.451	32.164.405											
	26	nov-22	1.074.440.724	268.719.165	0	268.719.165	1.343.159.889	214.888.145	0	67.057.994	6.705.799	0	1.052.507.951	95.682.541	140.136.371	10.327.977		10.327.977	150.463.348	0	0	7.523.167	752.317	0	142.187.864	12.926.169											
	27	dic-22	942.654.328	266.733.469	79.214.052	345.947.521	1.288.601.849	188.530.866	0	64.430.092	6.443.009	0	1.029.197.882	93.563.444	49.701.918	5.568.874	1.726.058	7.262.733	56.964.649	0	0	2.849.232	284.923	0	53.850.494	4.895.499											
	28	ene-23	1.620.983.072	459.710.799	34.211.804	493.922.603	2.114.905.675	324.196.614	0	105.745.284	10.574.528	0	1.674.389.249	152.217.204	21.953.436	2.471.957	4.902.458	7.374.416	29.327.854	0	0	1.466.393	146.639	0	27.714.822	2.519.529											
	29	feb-23	166.811.747	52.819.272	0	52.819.272	219.631.019	33.362.349	0	10.981.551	1.098.155	0	174.188.964	15.835.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2023	30	mar-23	1.110.434.812	351.608.079	0	351.608.079	1.462.042.891	222.086.962	0	73.102.144	7.310.214	0	1.159.543.570	105.413.052	166.380.689	22.844.069	0	22.844.069	189.224.758	0	0	9.461.236	948.124	0	178.617.306	16.256.127											
	31	abr-23	331.699.274	101.844.945	0	101.844.945	433.544.219	66.339.855	0	21.677.211	2.167.721	0	343.359.432	31.214.494	96.455.015	13.243.274	0	13.243.274	109.698.289	0	0	5.484.914	548.491	0	103.664.884	9.424.080											
	32	may-23	164.806.948	47.076.617	0	47.076.617	211.883.565	32.961.390	9.181.105	10.594.278	1.059.428	0	158.083.364	14.371.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
TOTALES EN GS			87.747.074.430	7.233.169.508	2.856.800.208	10.089.969.716	97.837.044.146	17.549.414.884	30.869.160	4.891.523.282	489.152.327	0	74.876.084.493	6.806.916.769	11.456.706.246	190.548.879	359.225.141	549.775.020	12.006.481.266	0	0	600.324.062	60.032.405	0	11.346.124.799	1.031.465.890	1.853.248.825	177.586.836	48.871.586	0	2.079.707.247	0	33.127.317	103.985.361	10.398.537	0	1.932.196.032	175.654.182

RESUMEN - TOTALES

TOTAL CERTIFICADOS OPP IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	74.876.084.493
TOTAL CERTIFICADOS DE MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	1.932.196.032
TOTAL CERTIFICADOS CMNN°1 IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	11.346.124.799
TOTAL DE RETENCIONES FONDO DE REPARO OPP EN GUARANÍES	4.891.523.282
TOTAL DE RETENCIONES FONDO DE REPARO MANTENIMIENTO EN GUARANÍES	103.985.361
TOTAL DE RETENCIONES FONDO DE REPARO CMN°1 EN GUARANÍES	600.324.062
TOTAL DE RETENCIONES AMBIENTALES OPP EN GUARANÍES	489.152.327
TOTAL DE RETENCIONES AMBIENTALES MANTENIMIENTO EN GUARANÍES	10.398.537
TOTAL DE RETENCIONES AMBIENTALES CMN°1 EN GUARANÍES	60.032.405
TOTAL MULTAS OPP IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	30.869.160
TOTAL MULTAS MANTENIMIENTO IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	33.127.317
TOTAL MULTAS CMN°1 IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	0

TOTAL CERTIFICADOS OPP + MANT + CMN°1 IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	88.154.405.324
TOTAL DE RETENCIONES FONDO DE REPARO OPP + MANT + CMN°1 IVA INCLUIDO EN	5.595.832.705
TOTAL DE RETENCIONES AMBIENTALES OPP + MANT + CMN°1 IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	559.583.269
TOTAL MULTAS OPP + MANT + CMN°1 IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	63.996.477
TOTAL COBRADO DE ANTICIPO IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	26.898.750.359
TOTAL DE ANTICIPO NO DEVUELTO IVA INCLUIDO EN GUARANÍES	9.349.335.475

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

4. La Fiscalización de la Obra, el Consorcio INCONPAR – INGSER, según la nota CIIM 492 24 C6, ha presentado un Informe de Cuenta Final de la Liquidación de la **OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE 3 – PROG. 372+260 – PROG. 416+222**, cuya copia se Anexa al presente Acta.

5. La Dirección de Finanzas, a través del Memorándum D.F. N°384/2023, remite el detalle de los pagos realizados al Consorcio Nuevo Chaco en el marco del contrato **OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE 3 – PROG. 372+260 – PROG. 416+222**, cuyos datos fueron utilizados en los cálculos incluidos en la presente acta.

6. Debido a la aparición sistemática de fallas en la base de concreto asfaltico ejecutado por el Contratista de la obra, el CONSORCIO NUEVO CHACO, y para encontrar las causas que generaron dichas fallas, la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF por medio de la Dirección de Vialidad solicitó la intervención del Centro de Desarrollo Tecnológico Vial del MOPC (CDTV) para la realización de calicatas a lo largo del tramo del contrato donde se constataron diferencias entre los espesores de las capas del paquete estructural del Diseño Ejecutivo aprobado y los espesores de las capas de los materiales encontrados en las calicatas, de acuerdo al Informe Final del CDTV que se detalla adjunto. En base a esa situación presentada, la Supervisión de la Obra requirió a la Fiscalización, el Consorcio INCONPAR – INGSER, la determinación del valor de las inconsistencias encontradas, que fue respondida por medio de la nota CIIM 480 23 C6, cuya copia de adjunta al presente Acta. Dicho valor es considerado en el resumen para la determinación del valor estimado a favor del MOPC.

7. Se deja constancia de igual manera, que en base a los informes presentados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Vial del MOPC (Memorándum CDTV N° 227/2023, Memorándum CDTV N° 276/2023, y Memorándum CDTV N° 288/2023), se pudo constatar que los valores de los resultados de los ensayos de laboratorio de los materiales encontrados en las calicatas a lo largo del tramo del contrato fueron menores a los valores requeridos en las Especificaciones Técnicas, y que a la fecha no pudo ser determinado un valor estimado que represente fehacientemente la situación mencionada, debido a que no se tienen datos suficientes para poder determinar el nivel del incumplimiento registrado. Esto se dejará sujeto a verificaciones posteriores, lo cual podrá ser susceptible de causar un daño mayor a la Institución.

8. Todas estas situaciones descritas en los puntos 6 y 7, se desarrollaron únicamente en el tramo desde la progresiva 372+260 hasta la progresiva 409+118 (desde el inicio del contrato hasta el Puente Nanawa), por lo que se deja constancia que el tramo urbano de la ciudad de Concepción, desde la progresiva 410+505 hasta la progresiva 416+222 (desde el Puente Nanawa hasta el final del contrato – Tramo Post Puente), fueron ejecutados los trabajos de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato y las especificaciones técnicas.

9. Conforme a los informes presentados por la Fiscalización de la Obra, el Consorcio INCONPAR – INGSER, la Dirección de Finanzas y la Dirección de Contaduría, además de las verificaciones realizadas en la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF dependiente de la Dirección de Vialidad se encuentra los siguientes valores:

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

CUENTA GENERAL						
		TOTAL GS.				
		Deuda del MOPC	Deuda del Consorcio Nuevo Chaco	Observaciones	FUENTE	
A	OBRAS DE PUESTA A PUNTO					
1	CERTIFICADOS DE OBRA					
1.1	Certificados presentados pendientes de pago	-				
1.2	Trabajos realizados no certificados - junio 2023	79.336.894		Montos calculados sobre trabajos liberados y ejecutados de junio 2023 a agosto 2023	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6	
1.3	Trabajos realizados no certificados - julio 2023	228.141.754				
1.4	Trabajos realizados no certificados - agosto 2023	209.467.202				
1.5	Instalaciones y Servicios no certificados	2.852.204.172				
2	AJUSTES					
2.1	Certificados OPP junio 2023	16.201.897		Reajustes de los certificados, junio 2023 a agosto 2023 (A 1.2 a A 1.4)	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6	
2.2	Certificados OPP julio 2023	54.106.122				
2.3	Certificados OPP agosto 2023	50.345.350				
3	MULTAS					
3.1	Incumplimiento de suministros para control de pesos		2.694.477.000	Esp. Part.Capítulo 1. Cláusula 13.1. No considera prórroga solicitada	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6	
3.2	Atraso en avance físico de las obras de puesta a punto		860.760.011	Esp. Part.Capítulo 1. Cláusula 6.2 Calculada del 29/08 al 2/11/23		
3.3	Ausencia Jefe de Obra Junio a noviembre 2023		177.496.200	Esp. Part.Capítulo 3. Cláusula 2.1.		
3.4	Incumplimientos de medidas del Plan de Acción Ambiental		1.836.893.477	Esp. Part. Capítulo 6. Cláusula 2. (Ver nota 1)		
3.5	Incumplimiento de Instalaciones y Servicios Especializados		1.448.002.200	Esp. Part. Capítulo 1. Cláusula 13.		
4	RETENCIONES					
4.1	Retención Fondo de Reparo OPP acumulada a mayo 2023	4.891.523.282			Dirección de Contaduría Memorándum DCR N° 4/2024	
4.2	Retención garantía de Gestión Ambiental OPP acumulada a mayo 2023	489.152.327			Dato obtenido del último certificado procesado.	
5	ANTICIPOS					
5.1	Saldo anticipo no devuelto		9.349.335.475		Dato obtenido del último certificado procesado.	
Totales OPP en guaraníes		**8.870.479.000**	**16.366.964.363**			
(1):	Se aplica lo dispuesto en las Especificaciones:" El valor de la **totalidad** de la multa por incumplimiento del PASA y/o PGAS se establece en UM 200 por día", a partir de 49 días después de la Orden de Inicio. No se incluye multa por cada acción incumplida					

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Lic. Ramón Vera Ortiz
Jefe de Dpto.
Auditoría de Gestión - DAI
M.O.P.C.

RAMÓN FRANCO

		TOTAL GS.			
		Deuda del MOPC	Deuda del Consorcio Nuevo Chaco	Observaciones	FUENTE
B	CONVENIO MODIFICATORIO N° 1				
1	CERTIFICADOS DE OBRA				
1.1	Certificados presentados pendientes de pago	-			
1.2	Trabajos realizados no certificados - junio 2023	18.218.112		Montos calculados sobre trabajos liberados y ejecutados de junio 2023 a agosto 2023	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6
1.3	Trabajos realizados no certificados - julio 2023	58.606.085			
1.4	Trabajos realizados no certificados - agosto 2023	33.448.789			
2	AJUSTES				
2.1	Certificados CM 1 junio 2023	2.393.860		Reajustes de los certificados, junio 2023 a agosto 2023 (B 1.2 a B 1.4)	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6
2.2	Certificados CM 1 julio 2023	7.700.840			
2.3	Certificados CM 1 agosto 2023	4.395.171			
3	MULTAS				
3.2	Atraso en avance físico de las obras Extraordinarias		257.312.000	Esp. Part.Capítulo 5. Cláusula 3. Calculada del 29/08 al 2/11/23	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6
4	RETENCIONES				
4.1	Retención Fondo de Reparo CM1 acumulada a mayo 2023	600.324.062			Dirección de Contaduría Memorándum DCR N° 4/2024
4.2	Retención garantía de Gestión Ambiental CM 1 acumulada a mayo 2023	60.032.405			Dato obtenido del último certificado procesado.
	Totales Convenio Modificatorio N° 1 en guaraníes	**785.119.324**	**257.312.000**		

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Lic. Ramón Vera Ortíz
Jefe de Dpto.
Auditoría de Gestión - DAI
M.O.P.C.

		TOTAL GS.			
		Deuda del MOPC	Deuda del Consorcio Nuevo Chaco	Observaciones	FUENTE
C	MANTENIMIENTO				
1	CERTIFICADOS DE OBRA				
1.1	Certificados presentados pendientes de pago	-			
1.2	Trabajos no certificados julio 2022 a Agosto 2023	1.906.210.656		Cuotas de mantenimiento	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6
2	AJUSTES				
2.1	Certificados Mantenimiento julio 2022 a agosto 2023	473.635.787			Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6
3	MULTAS				
3.1	Atraso del informe de gestión de mantenimiento		617.161.400	Esp. Part.Capítulo 4. Cláusula 2.1. Considera la multa generada hasta	Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 492 24 C6
3.2	Incumplimiento de estándares		4.184.001.120	Esp. Part.Capítulo 4. Cláusula 3.2. Considera las multas generadas hasta el	
4	RETENCIONES				
4.1	Retención Fondo de Reparo acumulada a mayo 2023	103.985.361			Dirección de Contaduría Memorándum DCR N° 4/2024
4.2	Retención garantía de Gestión Ambiental mantenimiento acumulada a mayo 2023	10.398.537			Dato obtenido del último certificado procesado.
Totales Mantenimiento en guaraníes		**2.494.230.341**	**4.801.162.520**		

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Lic. Ramón Vera Ortiz
Jefe de Dpto.
Auditoria de Gestión - DAI
M.O.P.C.

RESUMEN: OPP + CMN°1 + MANTENIMIENTO

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO NUEVO CHACO EN Gs.	**12.149.828.665**	
SALDO A FAVOR DE MOPC EN Gs.		**21.425.438.883**
VALOR ESTIMADO DE INCONSITENCIAS EN ESPESORES EN Gs.		**8.484.737.510**

Datos proveídos por la Fiscalización. Nota CIIM 480 23 C6

DIFERENCIA A FAVOR DE MOPC EN GUARANÍES	***17.760.347.727***

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

Lic. Ramón Vera Ortiz
Jefe de Dpto.
Auditoria de Gestión - DAI
M.O.P.C.

Ramón Franco

10. Se deja constancia que la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.) del MOPC a través de la Nota UOC N°3067/2023 de fecha 02/11/2023, ha remitido adjunto a la misma la copia de la Resolución Ministerial N°1744/2023, por la cual en el **Art. 1°** de su parte resolutiva expone: *"Disponer la Rescisión del Contrato S.G. MINISTRO N°570/2019 suscrito con la Firma CONSORCIO NUEVO CHACO..."*; en el **Art. 2°** *dispone "Conformar la Comisión encargada de la verificación y liquidación de los gastos y trabajos realizados, integrada por funcionarios de: Dirección de Vialidad, Unidad Ejecutora de Proyectos CAF y representantes de la Dirección de Finanzas, Dirección de Contaduría y Dirección de Auditoría Interna"*; en el **Art. 3°** dispone *"Iniciar las acciones administrativas correspondientes para la determinación y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el contratista al Estado Paraguayo"*; y en el **Art. 4°** ordena *"Disponer que la Unidad Operativa de Contratación de este Ministerio, intime al CONSORCIO NUEVO CHACO, de ejecución inmediata, al depósito en la cuenta bancaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del monto correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato y del saldo debido del anticipo financiero, y en caso de no proceder al depósito, impulsar el proceso de ejecución de las garantías dentro de los plazos previstos para el efecto"*.

11. La Comisión a través del presente deja constancia que las cantidades medidas, cómputos métricos verificación de la obra ejecutada conforme a los requerimientos contractuales, cómputos de multas resultantes y la determinación del valor estimado de las inconsistencias en espesores, son de exclusiva responsabilidad de la Fiscalización de la Obra, el Consorcio INCONPAR – INGSER, la cual ha presentado los valores utilizados en este Acta, en la nota CIIM 492 24 C6 indicado en el punto 4 del presente documento.

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Ing. Oscar Martínez Patri
Supervisor DV - MOPC

RAMÓN FRANCO

Lic. Ramón Vera Ortiz
Jefe de Dpto.
Auditoria de Gestión - DAI
M.O.P.C.

Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

En prueba de conformidad se labra el presente Acta de Liquidación de la **OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVCIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE 3 – PROG. 372+260 – PROG. 416+222,** la cual leída y hallada correcta por los miembros de la Comisión, se firma en 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. EUGENIO VERA ORTÍZ
En representación de la Dirección de Auditoría Interna

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Director
Dirección de Vialidad

Abg. RAMÓN FRANCO
En representación de la Dirección de Contaduría

Ing. GUSTAVO ROBADÍN
Coordinador Interino Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Lic. [illegible] RENÉ GLIZT AYALA
En representación de la Dirección de Finanzas

Ing. OSCAR MARTINEZ
Supervisor de Obras del MOPC