00000077

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467673 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - Lote 6 - Construcción de Cocina - Comedor en Instituciones Educativas de Villalbín y Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: Empresa Constructora A&R de Salvador Benítez

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 17 de Diciembre 2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 489.396.700
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	242.963.670	246.433.030	489.396.700
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**246.433.030**	

SON GUARANIES: Doscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos treinta y tres mil treinta——

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benítez C.
RUC: 1877260-9

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 467673 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Lote 6 - Construcción de Cocina - Comedor en Instituciones Educativas de Villalbín y Pilar

Grupo 1 - Construcción de Cocina - Comedor en el Colegio Nacional "San Francisco" - Villalbín

									CERTIFICADO DE OBRA Nº 3						
									Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	7.000	658.000	procedencia: nacional	94	-	94,00	658.000	0	658.000	100,00
2	72131601-002	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	6.500	611.000	procedencia: nacional	94	-	94,00	611.000	0	611.000	100,00
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00	-	896.400	11.653.200	procedencia: nacional	13	-	13,00	11.653.200	0	11.653.200	100,00
4	72131601-009	Construcción de Caminero (Contrapiso y Carpeta)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00	-	131.940	2.902.680	procedencia: nacional	0	22,0	22,00	0	2.902.680	2.902.680	100,00
5	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura metálica para Caminero de Unión	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00	-	131.940	2.902.680	procedencia: nacional	0	22,0	22,00	0	2.902.680	2.902.680	100,00
6	72131601-004	Zapatas Pilares de HºAº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	2	-	2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
7	72131601-004	Viga de Galería de Hº Aº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	3.487.240	3.487.240	procedencia: nacional	1	-	1,00	3.487.240	0	3.487.240	100,00
8	72131601-004	Vigas de Galería de HºAº-inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	2	-	2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Ing. Miguel Santander
Dep. MOPC 1347

0000078

9	72131601-004	Encadenados de HºAº - Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	2	-	2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
10	72131601-005	De 0,30 cm. armada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	-	252.060	4.032.960	procedencia: nacional	16	-	16,00	4.032.960	0	4.032.960	100,00
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	44,00	-	115.460	5.080.240	procedencia: nacional	44	-	44,00	5.080.240	0	5.080.240	100,00
12	72131601-006	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	-	61.660	2.836.360	procedencia: nacional	46	-	46,00	2.836.360	0	2.836.360	100,00
13	72131601-005	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	-	182.460	12.772.200	procedencia: nacional	60	10,0	70,00	10.947.600	1.824.600	12.772.200	100,00
14	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	-	195.990	16.463.160	procedencia: nacional	70	14,0	84,00	13.719.300	2.743.860	16.463.160	100,00
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	-	56.680	2.380.560	procedencia: nacional	42	-	42,00	2.380.560	0	2.380.560	100,00
16	72131601-005	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,00	-	287.870	3.166.570	procedencia: nacional	8	3,0	11,00	2.302.960	863.610	3.166.570	100,00
17	72131601-007	De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00	-	426.160	51.139.200	procedencia: nacional	0	120,0	120,00	0	51.139.200	51.139.200	100,00
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	65.240	9.068.360	procedencia: nacional	0	139,0	139,00	0	9.068.360	9.068.360	100,00
19	72131601-008	De pilares HºAº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	71.500	429.000	procedencia: nacional	0	6,0	6,00	0	429.000	429.000	100,00
20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	71.500	6.435.000	procedencia: nacional	0	90,0	90,00	0	6.435.000	6.435.000	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

0000079

21	72131601-009	Piso Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	218.560	19.670.400	procedencia: nacional	0	90,0	90,00	0	19.670.400	19.670.400	100,00
22	72131601-009	Zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	56,00	-	45.480	2.546.880	procedencia: nacional	0	56,0	56,00	0	2.546.880	2.546.880	100,00
23	72131601-010	Puerta blindex de 1,10 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.842.000	2.842.000	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	2.842.000	2.842.000	100,00
24	72131601-010	Ventanas tipo blindex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	1.233.080	16.030.040	procedencia: nacional	0	13,0	13,00	0	16.030.040	16.030.040	100,00
25	72131601-010	Puerta blindex 0,80 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	1.774.410	5.323.230	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	5.323.230	5.323.230	100,00
26	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	41,00	-	48.760	1.999.160	procedencia: nacional	0	41,0	41,00	0	1.999.160	1.999.160	100,00
27	72131601-012	De paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	34.800	4.837.200	procedencia: nacional	0	139,0	139,00	0	4.837.200	4.837.200	100,00
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	34.800	452.400	procedencia: nacional	0	13,0	13,00	0	452.400	452.400	100,00
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	-	34.800	2.958.000	procedencia: nacional	0	85,0	85,00	0	2.958.000	2.958.000	100,00
30	72131601-012	De aberturas de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	34.800	208.800	procedencia: nacional	0	6,0	6,00	0	208.800	208.800	100,00
31	72102503-001	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	186.820	1.120.920	procedencia: nacional	0	6,0	6,00	0	1.120.920	1.120.920	100,00
32	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	-	121.660	4.501.420	procedencia: nacional	0	37,0	37,00	0	4.501.420	4.501.420	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander

0000080

33	72131601-001	Instalación del tablero TS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: nacional	0	5,0	5,00	0	1.015.600	1.015.600	100,00
34	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	609.360	609.360	100,00
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	203.120	2.031.200	procedencia: nacional	0	10,0	10,00	0	2.031.200	2.031.200	100,00
36	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-	203.120	1.624.960	procedencia: nacional	0	8,0	8,00	0	1.624.960	1.624.960	100,00
37	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	609.360	609.360	100,00
38	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-	242.350	2.181.150	procedencia: nacional	0	9,0	9,00	0	2.181.150	2.181.150	100,00
39	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	242.350	484.700	procedencia: nacional	0	2,0	2,00	0	484.700	484.700	100,00
40	72102201-9997	Montaje/instalación de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	754.170	2.262.510	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	2.262.510	2.262.510	100,00
41	72131601-013	Limpieza Final de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.001.630	1.001.630	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.001.630	1.001.630	100,00
42	81141807-002	Agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.067.220	1.067.220	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.067.220	1.067.220	100,00
43	72131601-011	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.328.660	4.328.660	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	4.328.660	4.328.660	100,00
44	81141807-002	Pileta de Cocina con griferia	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.468.000	1.468.000	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.468.000	1.468.000	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.

Ing. Miguel Santander

000006 81

45	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	4.000	376.000	procedencia: nacional	0	94,0	94,00	0	376.000	376.000	100,00
46	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye baranda de apoyo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.025.440	1.025.440	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.025.440	1.025.440	100,00
47	82101502-007	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.993.500	1.993.500	procedencia: nacional	1	-	1,00	1.993.500	0	1.993.500	100,00
48	82101502-007	Placa Conmemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.014.940	1.014.940	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.014.940	1.014.940	100,00
upo 2 - Construcción de Cocina - Comedor en el Centro Regional de Educación Pilar (CREP) - Pilar										-		0			
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	7.000	658.000	procedencia: nacional	94	-	94,00	658.000	0	658.000	100,00
2	72131601-002	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	6.500	611.000	procedencia: nacional	94	-	94,00	611.000	0	611.000	100,00
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00	-	896.400	11.653.200	procedencia: nacional	13	-	13,00	11.653.200	0	11.653.200	100,00
4	70111503-001	Desmonte, Poda y retiro de materiales	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	3.552.000	3.552.000	procedencia: nacional	1	-	1,00	3.552.000	0	3.552.000	100,00
5	72131601-009	Construcción de Caminero (Contrapiso y Carpeta)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	50,00	-	131.940	6.597.000	procedencia: nacional	0	50,0	50,00	0	6.597.000	6.597.000	100,00
6	72131601-004	Zapatas Pilares de HºAº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	2	-	2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
7	72131601-004	Viga de Galería de HºAº	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00	-	3.487.240	3.487.240	procedencia: nacional	1	-	1,00	3.487.240	0	3.487.240	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

000082

8	72131601-004	Vigas de Galería de HºAº-Inferior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	2	-	2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
9	72131601-004	Encadenados de HºAº - Superior	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	-	3.487.240	6.974.480	procedencia: nacional	2	-	2,00	6.974.480	0	6.974.480	100,00
10	72131601-005	De 0,30 cm. armada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	-	252.060	4.032.960	procedencia: nacional	16	-	16,00	4.032.960	0	4.032.960	100,00
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	44,00	-	115.460	5.080.240	procedencia: nacional	44	-	44,00	5.080.240	0	5.080.240	100,00
12	72131601-006	De paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	46,00	-	61.660	2.836.360	procedencia: nacional	46	-	46,00	2.836.360	0	2.836.360	100,00
13	72131601-005	De 0,15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	70,00	-	182.460	12.772.200	procedencia: nacional	70	-	70,00	12.772.200	0	12.772.200	100,00
14	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	84,00	-	195.990	16.463.160	procedencia: nacional	84	-	84,00	16.463.160	0	16.463.160	100,00
15	72131601-005	Envarillado sobre y bajo aberturas2Ø8 por hilada(2 hiladas	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	42,00	-	56.680	2.380.560	procedencia: nacional	42	-	42,00	2.380.560	0	2.380.560	100,00
16	72131601-005	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	11,00	-	287.870	3.166.570	procedencia: nacional	11	-	11,00	3.166.570	0	3.166.570	100,00
17	72131601-007	De Chapa termoacustica montada Sobre estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	120,00	-	426.160	51.139.200	procedencia: nacional	120	-	120,00	51.139.200	0	51.139.200	100,00
18	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	65.240	9.068.360	procedencia: nacional	139	-	139,00	9.068.360	0	9.068.360	100,00
19	72131601-008	De pilares HºAº	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	71.500	429.000	procedencia: nacional	6	-	6,00	429.000	0	429.000	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

0000083

20	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	71.500	6.435.000	procedencia: nacional	90	-	90,00	6.435.000	0	6.435.000	100,00
21	72131601-009	Piso Porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	-	218.560	19.670.400	procedencia: nacional	0	90,0	90,00	0	19.670.400	19.670.400	100,00
22	72131601-009	Zocalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	56,00	-	45.480	2.546.880	procedencia: nacional	0	56,0	56,00	0	2.546.880	2.546.880	100,00
23	72131601-010	Puerta blindex de 1,10 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.842.000	2.842.000	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	2.842.000	2.842.000	100,00
24	72131601-010	Ventanas tipo blindex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	1.233.080	16.030.040	procedencia: nacional	0	13,0	13,00	0	16.030.040	16.030.040	100,00
25	72131601-010	Puerta blindex 0,80 x 2,10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	1.774.410	5.323.230	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	5.323.230	5.323.230	100,00
26	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	41,00	-	48.760	1.999.160	procedencia: nacional	41	-	41,00	1.999.160	0	1.999.160	100,00
27	72131601-012	De paredes al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	139,00	-	34.800	4.837.200	procedencia: nacional	0	139,0	139,00	0	4.837.200	4.837.200	100,00
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	13,00	-	34.800	452.400	procedencia: nacional	0	13,0	13,00	0	452.400	452.400	100,00
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	85,00	-	34.800	2.958.000	procedencia: nacional	0	85,0	85,00	0	2.958.000	2.958.000	100,00
30	72131601-012	De aberturas de madera con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	34.800	208.800	procedencia: nacional	0	6,0	6,00	0	208.800	208.800	100,00
31	72102503-001	Revestido de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	6,00	-	186.820	1.120.920	procedencia: nacional	0	6,0	6,00	0	1.120.920	1.120.920	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

0000084

32	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	37,00	-	121.660	4.501.420	procedencia: nacional	0	37,0	37,00	0	4.501.420	4.501.420	100,00
33	72131601-001	Instalación del tablero TS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	5,00	-	203.120	1.015.600	procedencia: nacional	0	5,0	5,00	0	1.015.600	1.015.600	100,00
34	72131601-001	Instalación de comandos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	609.360	609.360	100,00
35	72131601-001	Alimentación de los circultos de luces	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	10,00	-	203.120	2.031.200	procedencia: nacional	9	1,0	10,00	1.828.080	203.120	2.031.200	100,00
36	72131601-001	Alimentación de los circultos de tomas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	-	203.120	1.624.960	procedencia: nacional	7	1,0	8,00	1.421.840	203.120	1.624.960	100,00
37	72131601-001	Alimentación de los circultos de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	203.120	609.360	procedencia: nacional	2	1,0	3,00	406.240	203.120	609.360	100,00
38	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	9,00	-	242.350	2.181.150	procedencia: nacional	0	9,0	9,00	0	2.181.150	2.181.150	100,00
39	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	242.350	484.700	procedencia: nacional	0	2,0	2,00	0	484.700	484.700	100,00
40	72102201-9997	Montaje/instalación de ventiladores de techo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	-	754.170	2.262.510	procedencia: nacional	0	3,0	3,00	0	2.262.510	2.262.510	100,00
41	72131601-013	Limpieza Final de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.001.630	1.001.630	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.001.630	1.001.630	100,00
42	81141807-002	Agua potable	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.067.220	1.067.220	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.067.220	1.067.220	100,00
43	72131601-011	Desague Cloacal (pozo, camara y registro)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	4.328.660	4.328.660	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	4.328.660	4.328.660	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R

Ing. Miguel Santander

0000085

44	81141807-002	Pileta de Cocina con grifería	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.468.000	1.468.000	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.468.000	1.468.000	100,00
45	72131601-013	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	94,00	-	4.000	376.000	procedencia: nacional	0	94,0	94,00	0	376.000	376.000	100,00
46	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye baranda de apoyo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.025.440	1.025.440	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.025.440	1.025.440	100,00
47	82101502-007	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.993.500	1.993.500	procedencia: nacional	1	-	1,00	1.993.500	0	1.993.500	100,00
48	82101502-007	Placa Conrnemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.014.940	1.014.940	procedencia: nacional	0	1,0	1,00	0	1.014.940	1.014.940	100,00
						Total por Grupo:	489.396.700					242.963.670	246.433.030	489.396.700	100,00

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**246.433.030**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**489.396.700**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**

0000086