CERTIFICADO NRO 1

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

Ítems del llamado REPARACION DE 4 AULAS, SUSTITUCION DE TACHADO Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. NRO 813 PADRE FRANCISCO KLEHRB S.V.D DE ALBORADA CENTRO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje avance	Certificado N°1
1	72131601-002	Limpieza y Preparación de obra	Metros cuadrados	304.6	4,130	1,257,998		**1,257,998**
2	82101502-9998	Cartel de Obra 1.50x1.00m de chapa impreso en lona	Unidad	1	1,093,085	1,093,085	**100%**	**1,093,085**
3	82101502-9998	Cartelería según PBC	Unidad	1	1,078,779	1,078,779	**0%**	**0**
4	72131601-007	Desmontaje de teja francesa, Reutilización de correas y tirantes de madera existentes	Metros cuadrados	391.5	6,416	2,511,864	**100%**	**2,511,864**
5	72131601-007	Desmontaje de cielorraso existente.	Metros cuadrados	184.75	8,694	1,606,217	**100%**	**1,606,217**
6	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal prepintada color cerámico Nº 26 (según especificaciones técnicas)	Metros cuadrados	402.95	189,779	76,471,448	**100%**	**76,471,448**
7	72131601-007	Cumbrera de chapa doblada Nº 26 prepintada color cerámico.Ancho 0,45m.	Metro lineal	37.1	64,320	2,386,272	**100%**	**2,386,272**
8	72131601-007	Cenefa laterales de aleros de chapa doblada Nº 26.Desarrolo 33cm	Metro lineal	25	64,320	1,608,000	**0%**	**0**
9	72131601-007	"Colocación de cielorraso de machimbre de madera de pino de 1era. bajo tirantes existente, siguiendo la pendiente del techo (según plano)"	Metros cuadrados	353	85,773	30,277,869	**34%**	**10,292,760**
10	72102201-9998	Instalación para bocas de artefactos eléctricos, renovación de cableado, de 4mm,2mm y electroducto de pvc rígido para artefactos eléctrico(tomacorriente,luces,ventilador,tablero principal y 4 aulas y dos odicinas.Incluye provisión de fotocelula , llave térmica y conexión a tablero.	Unidad	61	153,272	9,349,592	**0%**	**0**
11	72102201-9998	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 con base de disco de bajo consumo de 40 W.Tipo LED, para galería	Unidad	14	192,709	2,697,926	**0%**	**0**
12	72102201-9998	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 colgantes con campana de bajo consumo de 40 W, para aulas y oficinas	Unidad	20	118,649	2,372,980	**0%**	**0**
13	72102201-9998	Provisión de toma corriente	Unidad	40	110,607	4,424,280	**100%**	**4,424,280**
14	72131601-012	Pintura interior tipo sintetico de cielorraso.(barniz con color natural)	Metros cuadrados	353	23,627	8,340,331	**0%**	**0**
15	72131601-012	Pintura sintético a 2 capas interior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro.	Metros cuadrados	444	22,822	10,132,968	**0%**	**0**
16	72131601-012	Pintura látex a 2 capas exterior previa limpieza de superficie base, descascarado de pintura vieja y reparación de grietas en sectores donde fueran necesario, Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pilares de galería y aberturas.	Metros cuadrados	294	24,432	7,183,008	**0%**	**0**
17	72131601-012	Pintura de ventanas balancin con pintura sintetica	Unidad	16	92,052	1,472,832	**0%**	**0**
18	72131601-009	Construcción de piso cerámico pei 4 DE 45X45cm, sobre piso de baldosas existente, con adhesivo especial para piso sobre piso	Metros cuadrados	272	94,185	25,618,320	**0%**	**0**
19	72131601-009	Zocalo ceramico de 10cm de esp.	Metro lineal	183.6	33,198	6,095,153	**0%**	**0**
20	72131601-008	Revoque interior fino, hasta altura de tirantes y cielorraso	Metros cuadrados	63	62,790	3,955,770	**100%**	**3,955,770**
21	72131601-010	Desmontaje de aberturas de madera, con cuidado para no dañar el marco	Unidad	7	54,740	383,180	**0%**	**0**
22	72131601-010	Provicion y colocacion de puerta tablero de madera de 0,80m, incluye pintura, accesorios y cerradura	Unidad	7	810,635	5,674,445	**0%**	
23	83101504-995	Cercado de tejido metálico malla de 2" de 1,20m con tres lineas de alambre liso, sobre muro de 21cm de altura y postes de hormigon recto de 2m enclavado 40cm en el suelo cada 2,50m y masizado con hormigon ciclopeo, y una linea de alambre liso de calibre 12 en la parte superior del cercado	Metro lineal	24.5	110,325	2,702,963	**0%**	**0**
24	83101504-995	Muro perimetral de ladrillos huecos visto una cara, de 2m de altura con columnas de hormigón armado de 15x20cm,con muro de nivelación escalonado cada 3m y cimiento de pbc de 40x45cm	Metro lineal	33	232,243	7,664,019	**0%**	**0**

Damary Vera Maciel
ARQUITECTA
Reg. C.P.C. Nº 4143

25	83101504-995	Guarda obra parte posterior y lateral de pabellón de 1m de ancho, con cordón de ladrillos, contrapiso de hormigon pobre de 10 cm y carpeta alisado de 2cm de esp.	Metros cuadrados	38.65	94,286	3,644,154	0%	0
26	72102602-004	Recambio de vidrios rotos de ventana balancin, de 4mm	Metros cuadrados	2	176,698	353,396	0%	0
27	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	304.6	6,392	1,947,003	0%	0
					precio total	**222,303,851**	**47%**	**103,999,694**

Monto Bruto Certificado	**103,999,694**
Devolucion Anticipo 20 %	**20,799,939**
Monto Neto	**83,199,755**
fondo de reparo 5%	**4,159,988**
Monto a pagar	**79,039,767**

SON GUARANIES: SETENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE.-----

Damarys Benítez Maciel
ARQUITECTA
Reg. M.O.P.C. Nº 4143