ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 28 días de mes de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen en edificio Benigno López, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N°701

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO	Gs. 13.110.440.-

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta

N° 003004

Villa Elisa, 13 de diciembre de 2023.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Reparación de filtraciones en azotea del Benigno López					
13.26	Aislante para terrazas	ml	30	212.580	6.377.400
14.27	Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente).	m2	30	115.780	3.473.400
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	12	7.000	84.000
11.8	Pintura de cielorraso, latex	Litros	24	27.380	657.120
12.1	Trabajo de lijado, reparación de fisuras y pintura en pared.	m2	4	47.480	189.920
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	60	26.310	1.578.600
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	3	250.000	750.000
TOTAL					**13.110.440**
El Precio Total es de Guaraníes Trece Millones Ciento Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003004

Villa Elisa, 13 de diciembre de 2023.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Reparación de filtraciones en la losa del Benigo López	
Item	**Descripción**
1	Remoción de aislación existente hasta la losa.
2	Aplicación de producto impermeabilizante en la losa
3	
4	

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

CRONOGRAMA DE OBRA																			
Reparación de filtraciones en azotea del Benigno López				Tiempo en días															
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.26	Aislante para terrazas	ml	30															
14.27	Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente).	m2	30															
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	12															
11.8	Pintura de cielorraso, latex	Litros	24															
12.1	Trabajo de lijado, reparación de fisuras y pintura en pared.	m2	4															
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	60															
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	3															

YALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Gdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa