CHAVES CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO Nº01

PROYECTO: "REFACCIÓN DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES- PLURIANUAL 2025-2026

UBICACIÓN: Calle Goylta - Compañía Isla Guavirá CONTRATO N° 49/ 2025 ID N°: 476.366

PLANILLA DE PRESUPUESTO						AVANCE			Monto			
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente Cert.	Acum. Actual	%
1	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.597.108	1.597.108		1,00	33,3		1.597.108	1.597.108	100%
2	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	33,30	9.802	326.407		33,30	75		326.407	326.407	100%
3	Demolicion de mamposteria	Metros cuadrados	75,00	22.124	1.659.300		75,00	110,5		1.659.300	1.659.300	100%
4	Desmonte de revestido de ladrillejo cerámico	Metros cuadrados	110,50	15.476	1.710.098		110,50	107		1.710.098	1.710.098	100%
5	Demolicion de pisos (interior)	Metros cuadrados	107,00	11.547	1.235.529		107,00	21,7		1.235.529	1.235.529	100%
6	Demolicion de pisos (exterior)	Metros cuadrados	21,70	11.547	250.570		21,70	11		250.570	250.570	100%
7	Demolicion de puertas	Unidad	11,00	27.996	307.956		11,00	8		307.956	307.956	100%
8	Demolicion de ventanas	Unidad	8,00	27.996	223.968		8,00	1		223.968	223.968	100%
9	Desmonte de instalación electrica (tomas, puntos,llaves, equipo de iluminacion,ventiladores, etc).	Unidad	1,00	1.578.185	1.578.185		1,00	10		1.578.185	1.578.185	100%
10	Demolicion de artefactos sanitarios (inodoros,lavatorios,griferias,llave de paso,etc)	Unidad	10,00	38.203	382.030		10,00	1,8		382.030	382.030	100%
11	Abrir vanos en mamposterias	Metros cuadrados	1,80	28.200	50.760		1,80	152		50.760	50.760	100%
12	Desmonte de techo de teja y tejuelon con recuperacion	Metros cuadrados	152,00	25.774	3.917.648		152,00	15		3.917.648	3.917.648	100%
13	Reparación de fisuras con varilla de 8mm en Z	Metro lineal	15,00	41.644	624.660		15,00	5,86		624.660	624.660	100%
14	Exacavación para cimiento de PBC Prof.=0,80m	Metro cúbico	5,86	42.406	248.499		5,86	5		248.499	248.499	100%
15	Cimiento de PBC (1:2:10)	Metro cúbico	5,86	487.746	2.858.192		5,86	16,5		2.858.192	2.858.192	100%
16	Muro de Nivelación de 0,30m H=0,30	Metros cuadrados	5,00	172.080	860.400		5,00	71,5		860.400	860.400	100%
17	Aislación asfaltica horizontal de pared 0,15m en U	Metro lineal	16,50	25.149	414.959		16,50	0		414.959	414.959	100%
18	Mamposteria elevación 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	71,50	115.751	8.276.197		68,00	152		7.871.068	7.871.068	95%
19	Provision y colocación de techo de chapa termoacustica de 50mm n°27 sobre estructura de metal.	Metros cuadrados	152,00	454.940	69.150.880		75,00	0		34.120.500	34.120.500	49%
20	Contrapiso n° de Cascotes de 10cm en interior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	120,00	35.399	4.247.880		-	0		-	-	0%
21	Contrapiso n° de Cascotes de 10cm en exterior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	21,00	35.399	743.379		-	0		-	-	0%
22	Carpeta Hidrófuga de cemento de 2cm (1:3)	Metros cuadrados	120,00	42.230	5.067.600		-	0		-	-	0%
23	Revoque con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	87,00	37.816	3.289.992		-	0		-	-	0%
24	Revoque para base de azulejos (Con Hidrófugo)	Metros cuadrados	56,00	32.711	1.831.816		-	0		-	-	0%
25	Piso de porcelanato blanco de color gris rugoso o porcelanato alto tránsito antideslizante, mostrar al fiscal para su aprobación.	Metros cuadrados	120,00	151.126	18.135.120		-	0		-	-	0%
26	Piso exterior	Metros cuadrados	21,00	150.902	3.168.942		-	0		-	-	0%
27	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm.	Metros cuadrados	44,00	36.368	1.600.192		-	0		-	-	0%
28	Zocalos porcelanato 8cm x 60cm.	Metro lineal	80,00	41.479	3.318.320		-	0		-	-	0%
29	Sardinel Laminado	Metro lineal	85,80	83.050	7.125.690		-	0		-	-	0%
30	Revestido con ladrillejo laminado de primera	Metros cuadrados	97,60	84.459	8.243.198		-	0		-	-	0%
31	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (SS.HH)	Metros cuadrados	30,45	132.066	4.021.410		-	0		-	-	0%
32	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (COCINA)	Metros cuadrados	5,40	132.066	713.156		-	0		-	-	0%
33	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (1,50m x 1,15m - Tipo Corrediza)	Unidad	7,00	1.546.033	10.822.231		-	0		-	-	0%
34	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (0,80m x 0,40m - Tipo Basculante)	Unidad	2,00	643.340	1.286.680		-	0		-	-	0%
35	P1: Puerta de acceso con perfilería de aluminio de abrir de 2 hojas de 2,15m x 2,40m de 10mm. Con herrajes incluidos	Unidad	1,00	4.485.076	4.485.076		-	0		-	-	0%
36	P2: Puerta tipo Placa de madera de 1,00m de ancho (incluye marco, cerradura y bisagras)	Unidad	4,00	1.459.710	5.838.840		-	0		-	-	0%
37	P3: Puerta tipo Placa de madera de 0,90m de ancho (incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	2,00	1.301.930	2.603.860		-	0		-	-	0%
38	P4: Puerta Metalica de 0,90m de ancho (incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	1,00	899.476	899.476		-	0		-	-	0%
39	Rejas horizontales para ventana de 1,50m x 1,15m	Unidad	7,00	562.852	3.939.964		-	0		-	-	0%
40	Espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 4mm	Unidad	2,00	208.371	416.742		-	0		-	-	0%
41	Instalación de agua corriente frío/caliente, incluye: 4 llave de paso de 1/2" griferias monocomando de agua frio/caliente para lavamanos, griferia pico alto para cocina.	Unidad	1,00	7.023.334	7.023.334		-	0		-	-	0%
42	Desague cloacal para baños (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	2,00	425.020	850.040		-	0		-	-	0%
43	Desague cloacal para cocina (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	1,00	346.388	346.388		-	0		-	-	0%
44	Tablero principal trifasico	Unidad	1,00	1.483.296	1.483.296		-	0		-	-	0%
45	Alimentación NYY4X10MM	Metro lineal	15,00	188.699	2.830.485		-	0		-	-	0%
46	Registro eléctrico con tapa de H"A"	Unidad	2,00	356.850	713.700		-	0		-	-	0%
47	Puesta a tierra con jabalina y cable de 16mm2	Unidad	1,00	331.370	331.370		-	0		-	-	0%
48	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1,00	135.159	135.159		-	0		-	-	0%
49	Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1,00	247.154	247.154		-	0		-	-	0%
50	Alimentación de circuitos de tomas	Unidad	20,00	124.744	2.494.880		-	0		-	-	0%
51	Alimentación de circuitos de bocas de luces	Unidad	22,00	124.744	2.744.368		-	0		-	-	0%
52	Artefactos fluorescentes tipo LED de 1x40W	Unidad	22,00	227.221	4.998.862		-	0		-	-	0%
53	Alimentación de circuitos de bocas de ventiladores	Unidad	5,00	95.810	479.050		-	0		-	-	0%
54	Ventilador de techo de 56", llave comando de 7 velocidades	Unidad	5,00	658.695	3.293.475		-	0		-	-	0%
55	Alimentación para termocalefon	Unidad	1,00	295.146	295.146		-	0		-	-	0%
56	Instalación y artefacto termocalefon 100 lts horizontal c/ valvula de retencion	Unidad	2,00	4.408.641	8.817.282		-	0		-	-	0%
57	Alimentación para aire tipo Split (Cañeria y caja)	Unidad	4,00	357.684	1.430.736		-	0		-	-	0%
58	Letras corporeas de acero inoxidable con iluminacion LED	Unidad	1,00	4.659.900	4.659.900		-	0		-	-	0%
59	Cartel Luminoso de salida de Emergencia	Unidad	1,00	555.729	555.729		-	0		-	-	0%
60	Detector de Humo / Calor	Unidad	7,00	241.719	1.692.033		-	0		-	-	0%
61	Detector Termovelocimetro	Unidad	1,00	244.726	244.726		-	0		-	-	0%
62	Luces de emergencia tipo LED	Unidad	5,00	823.200	4.116.000		-	0		-	-	0%
63	Pintura - Pared exerior fachada	Unidad	40,00	50.135	2.005.400		-	0		-	-	0%
64	Detector de Humo / Calor	Unidad	250,00	42.597	10.649.250		-	0		-	-	0%
65	Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior	Unidad	97,60	31.926	3.115.978		-	0		-	-	0%
66	Rampa de acceso peatonal	Unidad	3,00	2.414.720	7.244.160		-	0		-	-	0%
67	Limpieza de Obras	Unidad	1,00	4.580.135	4.580.135		-	0		-	-	0%
	Total:				264.850.939					60.237.836	60.237.836	23%
	5% Fondo de Reparo:				3.011.892							

CHAVES CONSTRUCCIONES
RUC: 1240110-2

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DEPARTAMENTO