GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de 2 aulas en planta alta para CENTRO DE JOVENES Y ADULTOS 12-4 DE ALBERDI

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 22/03/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 250.484.914
ANTICIPO RECIBIDO 50.096.983

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		70.025.218	96.396.692	166.421.910
DESCUENTO ANTICIPO	25%	25.048.492	12.524.246	37.572.738
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**83.872.446**	

SON GUARANIES: ochenta y tres millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis.----------

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Construcción de 2 aulas en planta alta para CENTRO DE JOVENES Y ADULTOS 12-4 DE ALBERDI

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	
	Replanteo	M2	149,00	4.667	695.383	149		149,00	695.383	0	695.383	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	
	Viga cumbrera y Dados de HºAº	M3	1,80	2.533.333	4.559.999	1,8		1,80	4.559.999	0	4.559.999	100%
	Encadenado de H°A°	M3	4,50	2.516.667	11.325.002	4,5		4,50	11.325.002	0	11.325.002	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	
	De 0,15 para revocar	M2	11,50	148.300	1.705.450	11,5		11,50	1.705.450	0	1.705.450	100%
	De 0,30 para revocar	M2	8,00	198.333	1.586.664	8		8,00	1.586.664	0	1.586.664	100%
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	101,00	211.667	21.378.367	101		101,00	21.378.367	0	21.378.367	100%
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,50	206.600	3.615.500	17,5		17,50	3.615.500	0	3.615.500	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,50	43.300	2.186.650		50,5	50,50	0	2.186.650	2.186.650	100%
	Pilares:				0			0,00	0	0	0	
	De 0,30 x 0,30	ML	21,50	298.333	6.414.160	21,5		21,50	6.414.160	0	6.414.160	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	
	De tejas y tejuelones prensado a maquina	M2	190,00	326.667	62.066.730		190	190,00	0	62.066.730	62.066.730	100%
	Viga y planchuela en galeria	un	2,00	3.216.667	6.433.334	2		2,00	6.433.334	0	6.433.334	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	78,50	56.667	4.448.360	78,5		78,50	4.448.360	0	4.448.360	100%
	de pilares y vigas	ml	21,50	63.333	1.361.660		21,5	21,50	0	1.361.660	1.361.660	100%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	134,00	45.000	6.030.000	134		134,00	6.030.000	0	6.030.000	100%
	Piso tipo ceramico	M2	134,00	170.000	22.780.000		134	134,00	0	22.780.000	22.780.000	100%
	Zocalo	ML	72,50	43.333	3.141.643		72,5	72,50	0	3.141.643	3.141.643	100%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	2,00	2.233.300	4.466.600			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas:				0			0,00	0	0	0	
	Ventanas tipo blindex	M2	31,00	943.300	29.242.300			0,00	0	0	0	0%
	Barandas metálicas	m2	33,00	298.333	9.844.989			0,00	0	0	0	0%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	32,00	71.667	2.293.344		32	32,00	0	2.293.344	2.293.344	100%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	
	De paredes al latex	M2	78,00	28.667	2.236.026			0,00	0	0	0	0%
	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	29.667	593.340			0,00	0	0	0	0%
	De viga cumbrera	M2	18,30	31.000	567.300			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	31,00	32.000	992.000			0,00	0	0	0	0%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	210,00	29.667	6.230.070			0,00	0	0	0	0%
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	190,00	32.667	6.206.730			0,00	0	0	0	0%
	De baranda mertálica con pintura sintética	m2	33,00	31.000	1.023.000			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	31.000	341.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	53,00	83.333	4.416.649			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica	GL	1,00	8.000.000	8.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos eléctricos	GL	1,00	7.550.000	7.550.000			0,00	0	0	0	0%

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar - Paraguay

	Mobiliarios:				0			0,00	0	0	0	
	Pizarrones	UN	2,00	1.283.333	2.566.666		2	2,00	0	2.566.666	2.566.666	100%
	Limpieza final	M2	140,00	8.000	1.120.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	UN	1,00	1.833.000	1.833.000	1		1,00	1.833.000	0	1.833.000	100%
	Placa conmemorativa de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.233.000	1.233.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	
					0			0,00	0	0	0	
					250.484.914				**70.025.218**	**96.396.692**	**166.421.910**	**66,44**

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**96.396.692**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**250.484.914**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**66,44**