Certificado de Avance de Obras N° 2:

OBRA:	Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (un tramo)
UBICACIÓN	Calle Carmen - Carmen del Paraná
OFERENTE	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
FECHA	19/1/2022
TIPO DE LLAMADO	CD N° 04/2021
ID Nº	403,950

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	1.440,00	1.200	1.728.000	1.440,00		1.440,00	-	100,00%
1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	724.000	724.000		1,00	1,00	724.000	100,00%
1.3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.440,00	1.880	2.707.200	1.440,00		1.440,00	-	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	432,00	31.000	13.392.000	432,00		432,00	-	100,00%
1.5	provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 8cm, : dosaje 1:3:5	Metro lineal	292,00	77.450	22.615.400		171,50	171,50	13.282.675	58,73%
1.6	Construcción de badén de HºAº de 1,60 m de ancho	Metro lineal	18,00	129.700	2.334.600			-	-	0,00%
1.7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.274,00	39.550	50.386.700		191,10	191,10	7.558.005	15,00%
1.8	Cordón de confinamiento	Metro lineal	27,00	37.000	999.000			-	-	0,00%
1.9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.274,00	5.750	7.325.500			-	-	0,00%
1.10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.238.650	1.238.650			-	-	0,00%
	Total				**103.451.053**				**21.564.680**	

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°2			21.564.680
FONDO DE REPARO N°2		5%	1.078.234
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 2			**20.486.446**
SON GUARANÍES:			**VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS**

Certificado de Avance de Obras N° 1:	16.935.840
Certificado de Avance de Obras N° 2:	20.486.446
Total	**37.422.286**
Porcentaje de avance de obras	**36,17%**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio Cesar Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

Municipalidad de Carmen del Paraná
MESA DE ENTRADA
Nota N°: 70..
Fecha: 19.01.2022.
Hora: 12:15
Firma: Susana Barreto
Derivado a: Sria. Gral.