ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 16.2 - CURUGUATY

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Curuguaty

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAN6/1547/2020/2021/000012

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.170.000**
Mes / Año :	2/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAN6/1547/2020/2021/000014	0,0000	0,0000	4,7410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7410
2	OEM/DR/CAN6/1547/2020/2021/000016	0,5078	2,2350	0,7050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4478
3	OEM/DR/CAN6/1547/2020/2021/000019	0,9568	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9568
	Total =	1,4646	2,2350	5,4460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,1456

Total HHP:	9,145600
Total Mano de Obra G.:	10.700.352
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	995.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**11.695.852**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Pedro D. Cabrera B. Jefe - DR/CAN6
Firma:	Firma:
Fecha: 20 / 08 / 21	Fecha de Aprobación: 20 / 03 / 21

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos E. Vazquez R. Ing. Electricista Mat. Nº 3918 Cat. A

Impreso en Fecha/Hora: 25/03/21 11.37 AM

Impreso Por: 8427 - VILLALBA CANO, LIDER GUSTAVO

Impreso en IP: 10.2.21.2

Sistema SMOD

ANDE

DR/CAN6/0014/2021
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
4	2	21

REGISTRO DIARIO

[ ] **OBRAS** [X] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty**	CONTRATISTA: **M.G.M.**
Corresponde al Reclamo Nº: **77679-21**	O.E.M.Nº :0014
LOCALIDAD: **YASY CAÑY**	Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
1	Excavación de pozo para poste de palma/ Eucalipto/ Madera	Nº	10	-
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en terre	Nº	2	-
8	Erección y compactación de poste de palma/ Eucalipto/ Madera	Nº	10	
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	2	2
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	2	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	12	12
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	205	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Poste de palma de 7m	un	10			10
2	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: .....

Firma

Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA : 04/02/2021**

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Firma

FECHA : 04/02/2021

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0016/2021
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
8	2	21

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **M.G.M.**

Corresponde al Reclamo Nº: **99459-21** | O.E.M.Nº :0016

LOCALIDAD: **NUEVA DURANGO CAMPO 15** | Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
63	Montaje de un Banco transformador de hasta 3 x 25 kVA.	Nº	1	-
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	-	1
102	Montaje de descargador de sobretensión de MT.	Nº	1	1
113	Reposición de fusible en MT, por fase.	Nº	3	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
39	Montaje de seccionador fusible de BT	Nº	3	3
59	Reposición de fusible en BT	Nº	3	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	-	6		6
2	Cruceta de madera de 2"x 3"x 1m	un	1			1
3	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un		1		1
4	Elemento fusible p/MT de 2 A	un	-	3		3
5	Fusible NH 125 A	un		3		3
6	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	-	4		4
7	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	3		3

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma

Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA : 08/02/2021**

Fiscal de Obras:

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN6

Firma

FECHA : 08/02/2021

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0019/2021
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	2	21

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty**
CONTRATISTA: **M.G.M.**
Corresponde al Reclamo Nº: **CUR 3**
O.E.M.Nº :0019
LOCALIDAD: **ALIMENTADOR CUR 3**
Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	2
91	Cambio de aislador perno recto MT (incluye el ret y rep de atadura).	Nº	2	2
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	18		18
2	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	20		20
	Mano francesa normal ACCgalv 585 X 38 X 5 mm (MF	un	-	6		6
4	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	18		18

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma
Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA : 16/02/2021**

Fiscal de Obras:

Firma
Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

FECHA : 16/02/2021

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista